



문서번호	안전치수과-24514
결재일자	2014. 11. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호	

지방시설주사	하수계획팀장	안전치수과장	안전건설교통국장		
성규상	김태현	지세진	11/27 안대회		
협조					
	주무관	신인하			

『관내하수관거준설 및 세정공사(연간단가)』
준 공 검 사 보고 서



성 동 구
[안전치수과]

『관내하수관거준설 및 세정공사(연간단가)』

준 공 검 사 보 고 서

우리구와 계약체결하여 공사시행한 『관내하수관거준설 및 세정공사(연간단가)』에 대하여 준공검사원이 접수되어 다음과 같이 준공처리코자 함

사업개요

- 공 사 명 : 관내하수관거준설 및 세정공사(연간단가)
- 위 치 : 관내 전역
- 공사규모 : 하수도준설V=798m³, 세정L=20,660m, 빗물받이N=8,065개
- 공사기간 : 2014. 4. 1 ~ 12.31
- 도 급 자 : 고향건설 주식회사
- 사 업 비 : 261,950,000(시비)

보고내용

- 우리구와 계약체결하여 공사시행한 『관내하수관거준설 및 세정공사(연간단가)』 준공검사원이 접수되어 검토한 바,
- 현재 공정률 100% 완료한 실정으로 준공금액(261,950천원)중 기 지급된 노무비를 제외한 검사금액(191,671천원)에 대하여 준공검사를 시행코자 함.

준공내역

계 약 금 액		일금 이억육천일백구십오만원	(₩261,950,000)	비 고
노무비 및 장비대	노무비 5월	일금 구백삼십삼만구천원	(₩9,339,000)	
	노무비 7월	일금 팔백칠십삼만사천원	(₩8,734,000)	
	노무비 8월	일금 오백육십일만원	(₩5,610,000)	
	노무비 9월	일금 오백이십팔만원	(₩5,280,000)	
	노무비 10월	일금 사백오십칠만육천원	(₩4,576,000)	
	장비대 6월	일금 이천팔백일십육만원정	(₩28,160,000)	
	장비대 7월	일금 팔백오십팔만원	(₩8,580,000)	
	누 계	일금 칠천이십칠만구천원	(₩70,279,000)	
준공(기성)금액		일금 일억구천일백육십칠만일천원	(₩191,671,000)	

□ **조치계획**

○ 상기공사에 대한 검사결과 설계서 및 계약내용과 같이 시공되었기에 재무과에 통보코자 함.

- 붙임 1. 준공내역서 1부.
2. 준공사진 1부. 끝.