

(오동근린공원배드민턴전용구장건립공사)

착공일자 : 2013-09-01

준공기한 : 2014-12-31

공종	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		과다산출액	공사비입력
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액		
직접공사비		1	식		876,801,702		525,403,058		38,679,886		1,440,884,646	최초계약금액	1,440,884,646
					937,791,010		569,582,316		52,599,544		1,559,972,870	최종준공금액	1,559,972,870
간접노무비		1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%) =					0.0890		50,692,826		46,760,872
									0.0890		50,692,826		50,692,826
운반비 및 기타		1	식								0		0
											0		0
산재보험료		1	식	(직접노무비+간접노무비) × 보험료율(%) =					0.0370		22,950,180		21,170,065
									0.0370		22,950,180		22,950,180
고용보험료		1	식	(직접노무비+간접노무비) × 보험료율(%) =					0.0079		4,900,174		4,520,094
									0.0079		4,900,174		4,900,174
국민건강보험료		1	식	직접노무비 × 요율(%) =					0.0168		9,583,768		8,840,410
									0.0168		9,583,768		9,583,768
노인장기요양 보험료		1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =					0.0655		621,709		579,044
									0.0649		621,709		621,709
국민연금보험료		1	식	직접노무비 × 요율(%) =					0.0246		14,037,402		12,948,601
									0.0246		14,037,402		14,037,402
퇴직공제부금비		1	식	직접노무비 × 요율(%) =					0.0230		13,100,393		12,084,270
									0.0230		13,100,393		13,100,393
산업안전 보건관리비		1	식	(재료비+직접노무비+관급/1.1) × 안전관리비율(%) =					0.0225	3,294,000	37,247,361		34,878,455
				[(재료비+직접노무비+관급/1.1) × 안전관리비율(%) + 기초액 =					0.0225	3,294,000	37,247,361		37,247,361
기타경비		1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =					0.0540		84,135,572		78,244,144
									0.0540		84,135,572		84,135,572
환경보전비		1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =					0.0050		7,799,864		7,204,423
									0.0050		7,799,864		7,799,864
건설(기계+하도급) 보증서발급		1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =					0.0000		0		0
									0.0000		0		0
경비 계		1	식								297,668,793		265,910,264
											297,668,793		297,668,793
소계		1	식								1,805,042,119		1,668,115,024
											1,805,042,119		1,805,042,119
일반관리비		1	식	소계(재료비+노무비+경비) × 일반관리비율(%) =					0.0558		100,676,224		93,039,115
									0.0558		100,676,224		100,676,224
이윤		1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 이윤율(%) =					0.1497		144,894,308		132,387,392
									0.1497		144,894,308		144,894,308
폐기물 처리비 및 기타		1	식								23,117,349		15,548,669
											23,117,349		23,117,349
공급가액		1	식								2,073,730,000		1,909,090,200
											2,073,730,000	0	2,073,730,000
부가가치세				(공급가액+공사손해보험료) × 10% =							207,373,000		190,909,020
											207,373,000		207,373,000
도급비											2,281,103,000		2,099,999,220
											2,281,103,000		2,281,103,000
관급자재대											0		0
											0		0
계(도급비+관급비)											2,281,103,000		2,099,999,220
											2,281,103,000		2,281,103,000

설계변경 제비율 검증 완료 기술심사 담당관 확인필

검증일자 : 2014-12-08