



| | |
|------|---------------|
| 문서번호 | 토목과-14568 |
| 결재일자 | 2015. 12. 10. |
| 공개여부 | 대시민공개 |
| 방침번호 | |

| | | | | |
|--------|--------|------|--------------|--|
| 지방공업주사 | 도로조명팀장 | 토목과장 | 안전건설교통국장 | |
| 정찬재 | 김일두 | 박주완 | 12/10 안대회 | |
| 협조 | | | | |

준공검사보고
2015년 가로등 및 기전시설물 정비공사

2015. 12.



성 동 구
(토 목 과)

준공 검사 보고

2015년 가로등 및 기전시설물 정비공사

□ 공사개요

- 공 사 명: 2015년 가로등 및 기전시설물 정비공사
- 위 치: 우리 구 관내(고산자로외 32개노선)
- 규 모: 가로등주 외 8종 정비
- 공사기간: 2015.3.5. ~ 12.31.
- 도 급 자: (주)세환전기 대표자 김종원
- 도 급 액: 금 214,537,400원

□ 공사내용

- 가로등 주요 공사내용

| 공종 | 규격 | 수량 | 공종 | 규격 | 수량 |
|------------|------------|-----|------------|-----------------|--------|
| 가로등주 설치,철거 | 5~7M, 기계화 | 39본 | 케이블 설치 | CV6"~35"*1C | 2,652m |
| 가로등주 설치,철거 | 8~9M, 기계화 | 89본 | 분전반 설치,철거 | W800*H2000 | 16면 |
| 가로등주 이설 | 5~7M, 기계화 | 4본 | 기초 정비 | 가로등,보안등, 분전함 | 16개 |
| 가로등주 이설 | 8~9M, 기계화 | 4본 | 가로등 세척 | 차도등,보도등 | 4,682등 |
| 등기구 설치,철거 | 100W이하 | 38개 | 램프 교체 | 250W 이하 | 151등 |
| 등기구 설치,철거 | 200W | 51개 | 안정기 교체 | " | 46개 |
| 등기구 교체 | 200W이하 | 82개 | ELB 이설 ,설치 | 가로등용 15A | 80개 |
| 배관 설치 | PE 36C,42C | 76m | 경사주 정비 | 가로등 | 8본 |

- 보험료(건강,연금,노인장기요양) 사후정산

- 보험료(건강,연금,노인장기요양): 보험료 납부 확인 정산 조치

준공검사 내역

| 계약내용 | | 검사내용 | |
|-------|---------------|---------|--|
| 계약금액 | 214,537,400원 | 검사금액 | 전화 142,472,000원 금회 72,065,400원 누계 214,537,400원 |
| 계약년월일 | 2015. 3. 2. | 착공일 | 2015. 3. 5. |
| 준공기한 | 2015. 12. 31. | 준공검사에정일 | 2015. 12. 11. |

조치의견

- 공사 완료에 따른 예비준공검사 및 사전 합동점검 결과 계약내용과 같이 이상없이 공사가 완료되어 준공검사 처리코자 함.

붙임:1 공사준공 내역서 1부.

2. 예비준공검사 조서 및 시설물 점검표 1부.
3. 준공사진 1부. 끝.