



서울특별시 SH공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 위례지구 택지개발사업 단지조성사업(3공구) 착공보고회 결과보고

1. 우리공사에서 시행중인 「위례지구 택지개발사업 단지조성공사(3공구)」와 관련하여 다음과 같이 착공보고회를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

가. 착공보고회 개요

- 일 시 : 2016. 2. 24.(수) 11:00 ~ 11:50
- 장 소 : 본사 교육실
- 참석자
 - SH공사 : 택지사업본부장, 위례사업부장, 위례 담당부서 부장외 담당자
 - 시공사 : 건설사업본부장, 현장대리인 외 담당자
- 보고내용
 - 공사 시행계획(공정, 품질, 안전, 환경 등) 및 기 추진현황, 현안사항에 대한 보고

나. 착공보고회 결과

- 한국형포장공법 적용(동상방지층 삭제)에 따른 품질관리 철저 필요(문정지구 사례 참조)
- 가설울타리 설치높이(4m)에 대한 적정성 검토(마곡지구 사례 참조)
- 건축물철거 시행방안으로 효율적인 현장관리 및 분쟁소지 방지, 공기단축 등을 위해 택지 시공사에서 처리하는 것이 바람직함
- 토양오염 처리시 택지 시공사와 폐기물처리업체와의 업무범위 구분을 명확히하여 업체가 분쟁 방지
- 장비사용시 안전신호수를 배치하여 안전관리 철저
- 군부대 미이전으로 본격적인 공사착공이 어려운 실정으므로 간접비에 대한 정리 필요
- 현장사무실 위치(녹지&매각용지)에 대한 검토
- A1-10BL 북서측 도로(중(보)위서1-4)의 시공주체가 이원화(진흥기업&동양 건설산업)되어 있으므로 향후 인계인수 및 하자관리시 시공사간 문제가 발생하지 않도록 시공주체 일원화 등 검토(협의) 실시

끝.

부 원 **장상옥** 파트장 **김윤희** 위례사업부장 **김영배** 마곡위례사업단장 **이광윤**
택지사업본부장 ^{02/25}
정현규

협조자

시행 위례사업부-425 (2016.02.25) 접수 ()
방침번호 본부장 방침 제80호
우 135-988 서울시 강남구 개포동 14-5 /
전화 02-3410-7244 전송 02-3410-7243 / cso1607@i-sh.co.kr / 공개