

준공검사(감독)조서

문 서 번 호 : 자치행정과-6777

결재 완료일 : 2016.3.21.

공개 여부 : 대시민공개

공 사 명	제11차 방범용 CCTV회선 설치공사		
도 급 자	봉등전기(주)		
계약금액	214,768,050	준공금액	211,534,130
계 약 일	2015. 12. 17.	준공기한	2016. 3. 15.
착 공 일	2015. 12. 17.	준 공 일	2016. 3. 15.
준공검사일	2016. 3. 21.	참고사항	

위 용역(공사)에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건の内容과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.

2016. 3. .

현장감독공무원 : 자치행정과 지방행정주사보 강 상 호(인)
 검 사 자 : 자치행정과 지방행정주사보 정 윤 경(인)
 자치행정과 지방행정서기 김 형 규(인)

강북구 분임재무관 귀하

결	주무관	자치행정팀장	자치행정과장	행정관리국장		
재	강상호	김준영	정주영	03/21 고한석		
협조						