

우기철 안전관리대책 후속조치 추진결과 보고
(서울시)

□ **지자체 후속조치 추진 결과**

○ **추진 실적**

구분	조치대상 (개소)	조치결과(개소)	
		완료	미완료
합계	17	14	3
공공시설	17	14	3
민간시설	-	-	-

※ 붙임1(엑셀서식)의 단기 우기철 급경사지 이행사항 후속조치 결과 파일을 참고로 하여 작성

□ **미조치 급경사지 후속조치 이행 계획**

○ **후속조치 이행현황(미조치 급경사지)**

구분	미조치 급경사지 이행 현황(개소)				
	현장조사	실시설계	공사중	준공예정	합 계
합계	-	3	-	-	3
공공시설	-	3	-	-	3
민간시설	-	-	-	-	-

※ 현장조사 : 현장조사 및 안전점검을 실시하였으나, 설계 발주를 미 실시 한 경우

※ 실시설계 : 설계 진행 중 또는 설계완료 하였으나 공사 발주를 못한 경우

※ 공 사 중 : 공사 착공 후 공사 중, 공사 중지로 '18년 이전 준공 불가한 경우

※ 준공예정 : 18년 12월 이전에 준공이 가능한 경우

□ **후속조치 이행계획**

- 급경사지명 : 정릉3동 1-283 ~ 957-45
- 위 치 : 성북구 정릉3동 1-283 ~ 957-45
- 지 적 사 항 : 옹벽 배수공 미설치 및 박리·박락 발생
- 사 업 량 : 정밀점검용역 1식
- 조 치 계 획 : 정밀점검용역 시행(2018. 8. 27. ~ 2018. 12.24.) 완료 후 정밀점검용역 결과에 대한 보수·보강을 위한 서울시 예산 요청 예정



원경

근경

□ 후속조치 이행계획

- 급경사지명 : 정릉2동 559-177
- 위 치 : 정릉2동 559-177
- 지 적 사 항 : 옹벽 중앙부 배부를 현상 발생
- 사 업 량 : 정밀점검용역 1식
- 조 치 계 획 : 정밀점검 용역(2018.7.4.~9.3.)실시 완료하였으며, 배부를 현상이 아닌 국부적인 파손 및 기존 표면 보호재의 열화 및 박리로 결과가 나왔으며, 보수·보강을 위한 2019년 예산(1억) 편성 완료.



□ 후속조치 이행계획

- 급경사지명 : 돈암육교 옆 옹벽
- 위 치 : 동소문동4가 280
- 지 적 사 항 : 옹벽 표면 백태현상 및 배부를 현상
- 사 업 량 : 정밀점검 용역 1식
- 조 치 계 획 : 정밀점검 용역(2018.7.4.~9.3.)실시 완료하였으며, 정밀점검용역 결과에 따른 보수·보강을 위한 2019년 예산(1억) 편성 완료.

