

고도산화공정 보완요청사항 Check List

설비명	보완 요청사항	개선방안	보완 예정일자	완료유무
프로그램	-주입률제어 작동하지 않음	-통합주입률 제어모드 추가	05월 15일	완료
프로그램	-통합가동, 중지키 설치	-프로그램 수정	05월 15일	완료
프로그램	-과산화수소 농도표시	-과산화수소 잔류농도계 캘리브레이션 및 DATA화	05월 15일	완료
옥상덮개	옥상덮개 고무패킹 보완	-고무패킹 교체		과수주입후
주입펌프 스킴드	-스키드 내 드레인 배관 물 호스 연결	-스키드 내 드레인 배관 말단부 수동밸브(15A) 추가 취부하고 호스를 사용 스킴드 외부로 인출	05월 28일	
실외 총진구	-실외 약품차량 위치 우수, 약품 드레인 표시 안됨	-SUS 명판 취부	05월 28일	
약품방류독내	- 약품 방류독내 과수누출시 제거방안	- 사업소 제시안: 이동식 펌프 및 호스로 배출시키는 방향제시 (검토중)		
명판	- 화살표 및 네임테크 추가건	- 현장확인후 스티커 제작후 취부	06월 01일	
과산화수소 주입배관	- 진동심함	- 써포트 보강(1, 3, 4지) 과산화수소 주입후 최종 점검후 조치	06월 01일	
예비품	- 정량펌프 튜브 예비품 및 보관함설치 (패킹 및 튜브)	- 튜브 6.4mm 4조 공구Box에 수납후납품	05월 25일	
출입문	- 기존 전자키 이설	- 이설 (유해화학물질 관리법 접촉됨)		협의

설비명	보완 요청사항	개선방안	보완 예정일자	완료유무
제어실	-제어실 화면 (펌프 명칭 동일 -> 수정 요청) 설정 및 실제값 색상 변경 (붉은색 잘 안보임)	-프로그램 수정	05월 15일	완료
제어실	-주입모드 중 오존주입률 대비 % 주입 안됨	-프로그램 수정	05월 15일	완료
저장탱크	-수위계 이상 (1-2, 2-1, 2-2)	-캘리브레이션	05월 14일	완료
제어실	-과산화수소 농도 표시 안됨 (제어실, 현장) (잔류 과산화수소 농도)	- 중앙제어실 Data확인완료 과산화수소 잔류농도계 과수주입후 캘리브레이션	05월 29일	과수주입시
현장 제어반	-현장제어반 주입항 제목 표시	-프로그램 수정	05월 15일	완료
가압수 펌프	-예비설비 전환 시 주,예비 펌프 동시 가동	-프로그램 수정	05월 14일	완료