



사람중심의 행복한 성동

| | |
|------|---------------|
| 문서번호 | 토목과-12864 |
| 결재일자 | 2014. 12. 10. |
| 공개여부 | 대시민공개 |
| 방침번호 | |

| | | | | |
|------|--------|------|--------------|--|
| ★주우관 | 도로관리팀장 | 토목과장 | 안전건설교통국장 | |
| 신영귀 | 백원기 | 박주완 | 12/10 안대회 | |
| 협조 | | | | |

『2014년 관내 도로시설물 및 보도유지보수공사』
준공 검사 보고

2014. 12.



성 동 구

(안전건설교통국 토목과)

『2014년 관내 도로시설물 및 보도유지보수공사』 준공 검사 보고

■ 공사개요

- 공 사 명 : 2014년 관내 도로시설물 및 보도유지보수공사(연간단가)
- 위 치 : 성동구 관내
- 공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2014. 12. 31.
- 도 급 자 : 반도건설(주) 대표 장춘기
- 도 급 액 : 금779,020천 원

■ 공사내용

- 금호동 GS 자이 아파트 앞 보도 선형 정비
- 금호로 100 급회전 도로 선형 정비
- 금호4가동 100 보도 턱낮춤 정비
- 헨스 정비, 핸드레일 설치 및 기타공사 등

■ 조치의견

- 공사 완료에 따른 예비준공검사 및 사전 합동 점검 결과 이상이 없기에 준공 처리코자 합니다.
- 준공 내역

| 계 약 내 용 | | 검 사 내 용 | |
|---------|---------------|---------|---|
| 계약금액 | 779,020,000원 | 검사금액 | 전회 510,620,000원 금회 268,400,000원 누계 779,020,000원 |
| 계약년월일 | 2014. 3. 21. | 착 공 일 | 2014. 3. 21. |
| 준공기한 | 2014. 12. 31. | 준공예정일 | 2014.12.12. |

※ 금회 기성 실수령액 : 222,882,000원(노무비 45,518,000원 기지급)

- 붙임 : 1.준공 내역서 및 준공 사진 1부.
2.예비준공검사 및 시설물 사전점검표 1부. 끝.