

문서번호	안전치수과-8108
결재일자	2015.5.12.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	안전치수과장	안전건설교통국장		
이은주	류연춘	윤석수	05/12 곽병한		
협 조					

정밀안전점검 완료에 따른 공사시행 계획 보고
(장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사)



2015. 05.

안전건설교통국
(안전치수과)

정밀안전점검 완료에 따른 공사시행 계획 보고

(장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사)

I 공사 개요

- 공 사 명 : 장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사
- 공사기간 : 2015.04.01. ~ 2015.09.27.
- 계 약 자 : 광혁건설(주) 대표 신현각
- 총공사비 : 928백만원
 - 도급비 867백만원, 이전비 61백만원
- 공사내용 : 사각형거 보수보강 (□ 1.0×1.0~1.5×1.5m, L=777m)

II 보고 내용

- 정밀안전점검용역 완료 보고
 - 「장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사」의 시공업체 광혁건설(주)에서 공사구간 변경에 따른 하수암거 정밀안전점검을 완료하고 결과보고서를 제출하여 이에 대해 검토하고자 함.

III 검토결과

- 정밀안전점검 결과

연번	위 치	연장(m)	규격	점검결과	비 고
1	돌곶이로22길3 ~ 한천로78길 68	755	□ 2.0×1.8 ~ □ 2.5×2.0	C등급, 단면보수 (재료분리 및 파손)	
2	화랑로42길6 ~ 화랑로42길 44	245	2@ □ 2.0×2.5	C등급, 단면보수 (재료분리)	
3	동소문로43길16 ~ 동소문로43가길 5	38	□ 1.0×1.0	C등급, 철근방청+단면보수 (재료분리 및 철근노출)	

[외관조사 현장사진]



● 점검결과에 따른 하수암거 보수내역

연번	위 치	보수내용		비 고
		벽체	슬라브	
1	돌곶이로22길3 ~ 한천로78길 68	단면복구 t30=1,552㎡	단면복구 t30=66㎡, t100=2.4㎡	
2	화랑로42길6 ~ 화랑로42길 44	단면복구 t30=1,696㎡	단면복구 t30=215.8㎡	
3	동소문로43길16 ~ 동소문로43가길 5	단면복구 t30=80.7㎡	철근방청 및 단면복구 t30=40.7㎡	

Ⅲ

조치계획

- 상기와 같이 정밀안전점검용역 결과에 따라 상기의 하수암거 보수를 『장위동 72-2~45-1외 2개소 사각형거 보수보강공사』의 시공업체에게 작업지시하고 설계 변경시 반영하여 정산처리하고자 함.

붙 임 : 1. 정밀안전점검 보고서 1부.
2. 공사구간 위치도 1부. 끝.