



문서번호	토목과-10896
결재일자	2015.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호	

★주우관	토목팀장	토목과장	안전건설교통국장	
이기웅	신근주	박주완	09/21 안대회	
협조	치수과장 하수계획팀장 도로관리팀장	지세진 고승훈 백원기		

**「성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사」
준공 검사 보고**

2015. 9

「성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사」 준공 검사 보고

■ 공사개요

- 공 사 명: 성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사
- 공사기간: 2015. 3. 25 ~ 2015. 9.22
- 도 급 액: 262,729,000원
- 도 급 자: (주)한덕건설 대표 오재갑

■ 공사내용

- 아스팔트 정비: 24a
- 하수관거 정비: 관경450~700mm 연장365m

■ 조치의견

- 공사완료에 따른 예비준공검사 및 사전합동 점검결과 이상이 없기에 준공처리코자 하며, 잔여자재는 시설물 유지보수용으로 관리전환 코자 함.
- 준공 내역

계 약 내 용		검 사 내 용	
계약금액	262,729,000원	준공금액	262,729,000원
계약년월일	2015. 3. 25.	준공기한	2015. 9. 22.
준 공 일	2015. 9. 17.	준공검사일	2015. 9. 21.

- 붙임 1. 예비준공조서 1부.
2. 준공사진 1부.
3. 관급자재정산서 1부. 끝.