

★

문서번호	도로시설과-20213
결재일자	2015.10.15.
공개여부	대시민공개

담 당	도로시설담당	도로시설과장	안전건설교통국장	
이상문	안병학	송기민	10/15 이준기	
협 조				

---

## 서울시비 재배정 예산 집행계획 보고

( 북악산길 석축 보수 보강 공사 )

---

2015. 10.

건설교통국  
도로시설과

# 서울시비 재배정 예산 집행계획 보고

## ( 북악산길 석축 보수 보양 공사 )

시도상의 도로사면에 있는 석축을 정비코자 서울시에 예산 지원 요청하여 배정받은 사업비를 **출납폐쇄기한 이전 집행 완료**하여 도로시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

### I

### 현 황

- 북악산로(시도)의 사면 석축이 오래되어 석축 틈새의 몰탈의 탈락으로 우기시 토사 유출로 인한 붕괴 등 안전사고가 우려되어 정밀점검 시행 후 서울시에 지원 요청한 예산이 배정된 바, 긴급 보수하여 사전에 재해를 예방코자 함.

### II

### 추진경위

- 2015.07.13. : 북악산로 도로부속시설물 보강계획 수립
- 2015.07.16. : 외부전문가 안전점검 실시
- 2015.08.25. ~ 10.06. : 실시설계 용역 착공 및 준공
- 2015.10.15. : 사업비 배정(298백만원)

### III

### 예산내역

연번	사업명	배정액	예산과목
1	도로사면 붕괴예방을 위한 보수보강 공사	298백만원	도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 도로사면붕괴예방을 위한 보수보강, 시설비 및 부대비, 시설비

## IV

### 문제점 및 대책

- 서울시로부터 재배정된 사업비를 출납폐쇄기한(12월 31일)전 사업 시행 완료 하여야 하나,
- 별도로 공사발주를 할 경우 공사입찰, 적격심사 및 계약체결등 회계절차상 최소 30일 이상 소요되어 회계연도 종료 이전 공사 완료가 불투명한 실정으로
- 동일 성격의 사업으로 기 시행중인 「2015년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)」 업체에 우선 작업지시하여 공사 시행하고, 추후 설계변경 정산 처리하여 도로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 관련문서 1부. 끝