



문서번호	건축과-12111
결재일자	2016.6.22.
공개여부	대시민공개

주무관	건축시설팀장	건축과장	도시관리국장		
이성철	최승일	김재열	06/22 윤호중		
협 조	도시재생팀장 김국환				

기성검사 보고서
[성수동 도시재생시범사업 앵커시설 신축공사(토목)]-1회

우리구 독성로1길 2 외 1 지상 「성수동 도시재생시범사업 앵커시설 신축공사(토목)」와 관련하여 시공자로부터 제1차 기성신청서가 접수되어 검토결과를 보고 함.

□ 공사개요

- 공 사 명: 성수동 도시재생시범사업 앵커시설 신축공사(토목)
- 위 치: 성동구 독성로1길 2 외 1
- 건축규모: 지하1층/지상8층, 연면적 860.21㎡
- 공사기간: 2016. 3. 17. ~ 2016. 7. 24.
- 도급금액: 금175,157,000원
- 시 공 자: 승민종합건설(주) 대표 김만완
- 감 리 자: (주)에이비라인건축사사무소 대표 박래훈
- 진행사항: 흙막이(CIP)공사 완료

□ 기성검사 내역

- 기 성 부 분: 토목분야 제1회 기성검사
- 전화기성금액: 금 0원
- 금회기성금액: 금132,990,000원
- 전체기성금액: 금132,990,000원
- 기 성 기 준 일: 2016. 5. 31.(기준공정률 77.10%)

○ 검 사 내 역

- 검사일자: 2016. 6. 21.

- 검사자 및 입회자: 도시재생팀장 외 2명

- 검사결과: 제1회 기성검사 신청과 관련 시공사로부터 제출한 서류를 검토한 결과 상기 공사의 수급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 공사설계 도서와 품질관리기준 등 약정대로 기성되었음을 확인함.

□ 조치의견

○ 검사결과에 따라 제1회 기성신청을 승인하고자 함.

붙임 기성사진 1부. 끝.