

# 공사연기원

공사명 : 2019년 도봉. 노원구관내 상수도 시설물공사

1. 지시번호 : 시설물 1

2. 위치 : 도봉구 도봉동 652

3. 작업기간 : 2019. 05. 30 ~ 2019. 06.14

4. 연기기간 : 2019. 08. 31

5. 연기사유

지수불가로 작업을 시행할수 없으니 밸브 점검후 작업일정을 조정하여  
차후에 시행하여야 합니다.

2019. 06. 13

해주건설(주) 신진하(인)

건설사업관리기술자 : 이은원

북부수도사업소장