

준공기한 연기 신청서

감독관 확인	
소 속	
직 급	
성 명	(인)

- ▣ 용 역 명 : 난지물재생센터 소화조 퇴적물 제거 용역
- ▣ 계 약 금 액 : ₩139,912,500원 (금일억삼천구백구십일만이천오백원)
- ▣ 계 약 년 월 일 : 2019년 03월 25일
- ▣ 착 수 년 월 일 : 2019년 03월 25일
- ▣ 완 수 일 자 : 2019년 12월 23일(착수일부터 금차 274일, 총차 274일)
- ▣ 준공 예정 일자 : 2020년 02월 28일
- ▣ 준공기한 연기 사유 :

1. 특정공법 선정 심사위원회 및 공사감독 운영개선방안에 대한 서울시 계획수립 및 전파의 지연
2. 본공사와 연계된 소화조 단면보수업체 선정 지연
3. 호우기간 지별, 조별 원활한 운영을 위한 가동확보에 따른 착수 지연
4. 송풍기 보수작업에 따른 7, 8월의 정전계획 실시 등 .끝.

난지물재생센터 소화조 퇴적물 제거 용역 작업을 상기와 같은 사유로 준공기한 연기를
요청합니다.

2019년 12월 06일

사업자등록번호 : 306-87-00705

업체명 : 주식회사 도움넷비엠씨

주 소 : 경기도 남양주시 덕송1로55번길 20. 401-2호

(별내동, 별내프라자2)

대표자 : 민 경 채



서울시 난지물재생센터 경리관 귀하

예 상 공 정 표

사 업 명	난지물재생센터 소화조 퇴적물 제거 용역		
시 공 자	주식회사 도움넷비엠씨	대 표 자	민 경 채



1. 공사개요

1.1 사업명 : 난지물재생센터 소화조 퇴적물 제거 용역

1.2 사업목적 :
소화조에 토사 및 협잡물 등으로 유효용적 감소와 각종 인발배관 막힘, 기기마모 등의 운전장애 요인을 사전에 제거하여 원활한 하수슬러지를 처리하기 위함

1.3 사업내용 :
화조내의 토사, 협잡물 및 퇴적 고형물 일체를 반출하여 탈수탈수처리 후 제거

1.4 사업위치 :
#1처리장 소화조 2-2-1지, 3-2-1지

2. 시공관리계획

2.1 공정계획 : 예상공정표

공 정 별	수 량	전체공정에 대한 비율 (%)	공 정						소화조 2-2-1 2019년 11월 30일 완수 소화조 3-2-1 2020년 01월 31일 완수 예정 (공정을 50%)
			2019년 10월		2019년 11월		2020년 01월		
장비이동설치	2	20	█		█				
소화조 준설	1	30	████████████████████						
소화조 준설	1	30							████████████████████
현장정리	2	20	████████████████████						
계	2	100							

서울시 난지물재생센터 경리관 귀하