

납 품 검 사 원

품 명 : 부단수 제수밸브 300mm구매 (대형70)

계 약 금 액 : 구백일십팔만칠천원정(W9,187,000)

계 약 년 월 일 : 2018년 05월 28일

납 품 기 한 : 2018년 06월 27일

납 품 년 월 일 : 2018년 05월 29일

납 품 장 소 : 안매 현강 설치도

감독공무원 : 허수영 과 6 급 최용진 


위와 같이 납품하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

계약자 주 소 : 서울 성동구 아차산로7길 44 대풍빌딩 2층

상 호 : 대 풍 건 설

성 명 : 김 제 현



확인필	
-----	---

수도자재관리센터 재무관 귀하

거래명세서
(공급받는자용)

북부수도사업소 귀하



공 급 자	등 록 번 호	207 - 66 - 71039					
	상 호	대 풍 건 설			성 명	김 제 현	
	사 업 장 주 소	서울 성동구 아차산로7길 44 대풍빌딩 2층					
	업 태	제조업, 건설업, 도소매의	종 목	셀프탁부단수제수밸브, 부단수할정자관, 부단수천공, 상하수도공사의			

합 계 금 액 (공급가액+세액) 일금: 구백일십팔만칠천원정 (₩9,187,000.-)

일자	품 목	규 격	수량	단가	공급가액	세액	비고
18.05.29	부단수제수밸브	SGII-300	1	9,187,000	8,351,818	835,182	
계			1		8,351,818	835,182	

부단수 밸브 검사 성적서

담당

팀장



모델명	SGII-300	관중		수량	1
검사일	2018-05-29	출고일	2018-05-29	검사원	오정훈
업체명	서울북부수도사업소	현장위치	서울 노원구 노원세무서앞		

검사항목	기준	범위	측정방법	결과					판정
				SG-1805-38					
구조, 결모양, 표시	구조	각 부품 결합 결과 이상이 없을 것		육안					합격
	결모양	결모양은 이상이 없을 것							
	표시	표시사항은 이상이 없을 것							
치수	A	540	±3.0mm	버니어 캘리퍼스 줄자					합격
	C	874	±3.0mm						
	G	514	±3.0mm						
	T	10	-2.0mm 이상						
	회전수	68	0~+3						
성능	내압 및 시트누설	특기사항 참조		압력게이지, 수압테스트기					합격
	작동	전개 및 전폐가 원활할 것		육안					합격

* 내압 및 시트누설 시험 호칭별 수압 및 유지시간

종합판정

합격

호칭지름	밸브몸통		밸브시트	
	수압	유지시간	수압	유지시간
(mm)	(N/mm ²)	(초)	(N/mm ²)	(초)
80~200	2.3	60	1	15
250~350	2.3	180	1	30
400~500	2.1	360	1	120

특기사항

