



동 신 공 영 (주)

서울시 마포구 양화로6길 51 / TEL : 02 - 3142 - 0700 / FAX : 02 - 3142 - 0014

동 신 훈 : 제180504-01호.
 시행일자 : 2018. 05. 04.
 수 신 : 서울특별시
 참 조 : 서울시 한강사업본부
 시설관리과장
 경 유 :

선 결			지 시	
접 수	일자 시간			결 재 · 공 람
	번호			
처 리 과				
담 당 자				

제 목 : 한강공원 이용안내표지판 정비공사 세부작업계획서 제출 건

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 본부와 계약체결한 “한강공원 이용 안내표지판 정비공사(연간단가)” 에 관련하여, 시설관리과-1114 발송한 공문에 에 대하여 붙임과 같이 송부하오니 참조하여주시기 바랍니다.

※ 첨부서류 : 1. 2차,3차 세부계획서 - 끝 -

동 신 공 영 주 식 회 사
대 표 이 사 안 근 모



2차 세부작업계획서

■ 공 사 명 : 한강공원이용 안내표지판 정비공사 (연간단가)

■ 시 공 사 : 동신공영 (주)

■ 주간예정 사항
(2018. 05. 04 ~ 2018. 05. 10)

요 일	금요일	토요일	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	비고
일 시	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	
작업차수 구분	2차	2차	2차	2차	2차	2차	2차	
공사 위치	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	잠실한강공원, 양화한강공원공원,강나루한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	
내 용	도안및내부안내판제작	도안 작업	도안 작업	도안 작업	외부및내부안내판설치	도안및내부안내판제작	도안및내부안내판제작	

■ 주간예정 사항
(2018. 05. 11 ~ 2018. 05. 17)

요 일	금요일	토요일	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	비고
일 시	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	
작업차수 구분	2차	2차	2차	2차	2차	2차	2차	
공사 위치	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원		난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	
내 용	내부안내판 제작	내부안내판 제작		내부안내판 제작	내부안내판 제작	내부안내판 제작	내부안내판 제작	

■ 주간예정 사항

(2018. 05. 18 ~ 2018. 05. 24)

요일	금요일	토요일	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	비고
일시	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일	
작업차수 구분	2차	2차	2차	2차	2차	2차	2차	
공사 위치	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원		난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	
내용	문자점비및내부안내판 설치	문자점비및내부안내판 설치		문자점비및내부안내판 설치	문자점비및내부안내판 설치	문자점비및내부안내판 설치	문자점비및내부안내판 설치	

■ 주간예정 사항

(2018. 05. 25 ~ 2018. 05. 29)

요일	금요일	토요일	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	비고
일시	25일	26일	27일	28일	29일	30일	31일	
작업차수 구분	2차	2차	2차	2차	2차			
공사 위치	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원	난지도한강공원, 여의도한강공원공원,이촌한강공원			완료보고			
내용	문자점비및내부안내판 설치	문자점비및내부안내판 설치						

※ 기상여건에따라 작업일정이 변동될수있음.

3차 세부작업계획서

■ 공 사 명 : 한강공원이용 안내표지판 정비공사 (연간단가)

■ 시 공 사 : 동신공영 (주)

■ 주간예정 사항
(2018. 05. 04 ~ 2018. 05. 10)

요 일	금요일	토요일	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	비고
일 시	4일	5일	6일	7일	8일	9일	10일	
작업차수 구분	2차	3차	3차	3차	3차	3차	3차	
공사 위치	광나루한강공원, 독섬한강공원, 강서한강공원, 반포한강공원	광나루한강공원, 독섬한강공원, 강서한강공원, 반포한강공원	광나루한강공원, 독섬한강공원, 강서한강공원, 반포한강공원	광나루한강공원, 독섬한강공원, 강서한강공원, 반포한강공원	광나루한강공원	독섬한강공원	독섬한강공원	
내 용	각구칭에노면표지협조요청	자재수급및공사준비	자재수급및공사준비	자재수급및공사준비	보도블록커팅작업	보도블록커팅작업	보도블록커팅작업	

■ 주간예정 사항
(2018. 04. 10 ~ 2018. 04. 14)

요 일	금요일	토요일	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	비고
일 시	11일	12일	13일	14일	15일	16일	17일	
작업차수 구분	3차	3차	3차	3차	2차	2차		
공사 위치	공정강서한강공원, 반포한강공원	광나루한강공원,	독섬한강공	강서한강공원, 반포한강공원		한강공원		
내 용	보도블록커팅작업	대리석및노면표지부착	대리석및노면표지부착	대리석및노면표지부착		완료보고		

※ 기상여건에따라 작업일정이 변동될수있음.