

# [ 불임 1 : 법원판결 및 재상고 현황 ]

## □ 1,2심 → 대법원 판결현황

- 1·2심 판결내용 ('13.08.23. : 1심 / '14.11.23. : 2심)
  - 총괄계약 인정 ⇨ 전체 연장기간 간접비 인정
- 대법원 판결내용 ('18.10.30)
  - 총괄 계약은 연차별계약의 잠정적 기준(연차별계약 독립성 인정) ⇨ 서울고법 파기환송

### 〈 대법원 판결 내용 ('18.10.30) 〉

- **주요쟁점** : 장기공사에서 총공사기간이 최초 연차계약에 부기한 공사기간보다 연장된 경우 계약금액 조정을 인정할 수 있는지 여부
- **판결결과** : 장기계속공사에서 '차수별 계약의 독립성' 인정
  - 총괄금액 및 총공사기간은 연차별계약을 위한 잠정적 기준일 뿐, 연차별 계약에서 하자보증금 납부 및 지연배상금의 납부 등을 기준하는 점에서 원심은 법리를 오해함.


## □ 파기 환송심(서울고등법원)

- 파기환송심 판결내용 ('20.01.31.)
  - 대법원 판결 내용 인용, 장기계속공사에서 '차수별 계약의 독립성' 인정하고, '차수별 중복기간을 제외한 연장된 기간의 간접비만 인정'
- 판결 결과 : 서울시 승소 (승소율 : 90%)
  - 서울시 일부 승소 ⇨ 연차별계약 기준, 연장기간 간접비 인정  
(단, 다음차수 공사기간과 중복되는 기간은 불인정)

## □ '재상고' 진행중

- 원 고 : 대림산업(주) 외 11개사 ⇨ 피고 : 서울시(도시기반시설본부)
- 소장접수 : '20.2.30

### ※ '간접비' 도표설명



〈 당초 〉

〈 변경 〉