

1. 건설공사장 안전점검 검토의견서

□ 공사명 : 커버 12-1 장기전세아파트건설공사.

□ 점검일시 : 2019. 11. 14.

□ 점검자 : (소속) (성명) 박태원 (성명) 김

분야	검토의견
1. 옥상	<p>옥상 난간 높이 (H:1.2m) 확보 여부 확인요함. (정기 안전점검)</p>
2. 지반층	<p>라멘물 및 보리기 등 누수 방지를 정기 점검, 개관 전 하역 및 배수리. 검토 사항 철저</p>
3. 전선	<p>배선 작업의 집중 등으로 인한 누수 등 사안 발생에 대비 안전도중 전선 관리 철저.</p>
4. 미장 미장. Senly.	<p>미장리 (콘크리트면 + 조적리면), (참조재와 이격체) 주요 공사 시 스캐폴딩 등 설치로 미장리 미장리 미장이 되도록, 배선 시 안전을 위한 단열 등도 검토요함</p>
5. 안전도	<p>각종 안전도 중점 생활화. 안전도중 철저 요함</p>

2. 건설공사장 안전점검 검토의견서

□ 공사명 : 생산대리 복안 성능개선 공사.

□ 점검일시 : 2019. 11. 24
 (주)중앙종합안전

□ 점검자 : (소속) 기술연구원. (성명) 김원우 (서명)

분야	검토의견
안전	1. 위험물 저장소 차단장치가 미시건됨 2. 임시계단 기둥 주변 안전핀식을 설치하여 차량 충돌을 방지하여야 함. 3. 가설노량 수상간 벤드기둥 주변 추돌 방지 장치 필요 (검토요망됨). 4. 임시계단 시공 시립 장치 설치 필요성 검토. 바람찬 천공구간 노드를 붓 누수 방지 대책 필요
추진	1. 가설노량의 기준치리력 (강관만들) 확인 시점이 필수 동재하시점의만 직통되어 있어 신뢰도가 다소 낮으므로 일부 구간의 동재하시점 필요성 검토요망됨.

3. 건설공사장 안전점검 검토의견서


□ 공사명 : 한강양원 나들목 광설공사

□ 점검일시 : 2017년 11월 14일

□ 점검자 : (소속) (주)광명중공업건설(성명) 조원구 (서명)


분야	검토의견
안전	<ol style="list-style-type: none"> 1. 전기부전반 시공되어 있지 않음 점검시에는 잠겨 있어야 함. 2. 공사차량 진흙길 간헐 전도부 보완요망. 3. 앵커좌대 볼트 누락부위 시공 및 나사산 부족부위 보완요망, 토류판 라슨부 보완요망 4. 방음벽 브레이싱 부재 저지불량 부위 보완. 5. 가설차재 정리요망.
품질	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conic 벽체 전면 망상현상 및 우각콘크리트 준면관리 후 전면처리 및 꾸임보수요망. 2. 상부 슬라브 누수 방수벽부 꾸임 보수요망 단부 방수처리 할래 요망. 3. 전면 배수벽 부위 전면처리 보수요망.

4. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 가남사당제(주)차량 정비센터
- 점검일시 : 2016. 11. 30
- 점검자 : (소속)한국건설안전연구원 (성명) 이복영 (서명) 

분야	검토의견
1.	문화재 발굴을 위해 굴착한 응덩이에 대하여 추락 및 출입통제용 안전시설 보강이 필요함.
2.	문화재 발굴을 위해 파놓은 흙더미에 대하여 비산먼지저감조치가 필요함.
3.	건설펜스 상단에 설치한 방진망의 재질 개선 및 훼손된 부분 보수조치 요함.
4.	폐콘크리트 절단 및 파쇄 작업시 시멘트분말의 비산을 저감하기 위한 살수장비 가동여부 확인 요함.
5.	라동 미철거 건물에 대한 출입통제 시설을 조속히 설치 요함.
6.	외부 펜스와 바계의 결속부분 미흡한 곳은 조속히 보강 요함.

5. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 천호대로 확장공사
- 점검일시 : 2017. 11. 16 14:00
- 점검자 : (소속) 한국건설안전연구원 (성명) 이복영 (서명) 

분 야	검 토 의 견
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 보강토층벽의 안전난간 지지기둥에 대한 흔들림 방지차원으로 고정상태 보강 토망. 2. 시점부 좌측 절토사면의 복생토 유실부분 보수 토망. ✓ 3. 시점부 U-Type구간의 벽체 균열 보수 토망. 4. 신축이음 실린트의 박리·손상부 보수 토망. 5. 조명시설 트레이 지지대의 변형부분에 대한 보강 조치 토망. 6. 흙막이가설 구간인 산벽공이 대하여 레드벤 위치가 주동영역내에 존재할 수 있음을 고려하여 원지반 앵커와 연결 포함. 7. 토공 성립시 불고임 방지를 위해 배수정수를 유지하고 시방규정에 맞게 층리질 토망. 8. 안전준 지지대 복안. 해산토망

6. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 화석로 외 1개소 도로교안 계획내 공사.
- 점검일시 : 2017. 11.
- 점검자 : (소속) 포화 철부 (성명) 나 상호(성명)나.

분야	검토의견
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보도확장 구간 (마무리 된 구간 포함) 주변에 블록 등 공사용 자재 보관시 흙으로 마무리 하여 관리정수 및 보행자 불편을 방지하여야 함. ○ 대면각 받침알 교통신호 주변 블록포장 조속 마무리 요함. ○ 블록포장 후 마감재 이설치 구간이 있어 산만해 보이나 조속 마무리 요함. ○ 현장여건이 동행인이 많은 병행구간으로 보행인이 혼잡한 상해이므로 보행안전 확보에 등 배위로 동행분리인 지주 관리요함.

7. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 신정로 배후교량 형기공사
- 점검일시 : 2017. 11. 15
- 점검자 : (소속) 화원 (성명) 나승호 (성명)

분야	검토의견
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전보건표지판 식별 착수있도록 현장에 부착함 ○ 산소통용인 우려를 보완소 내에 보관하고 서지장리 등 관외에 안전통을 가함기바람. ○ 차량통행이 빈번한 구이역로 승강기 설치용 간격이 적비 있음. ○ 향후 공행시 침하층 침하를 방지하기 위해 드나 타미유기 시 물시공을 비행토록 하고 수행시공기를 충분히 함양하여 구를 간다. 대상을 침하의 하부 지도 있음.

8. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 내륙보경차기주차장지구 조성공사
- 점검일시 : 2017년 11월 16일
- 점검자 : (소속) 충청남도청 (성명) 유정호

분 야	검 토 의 견
안전	<p>○ 해당건설공사의 현재 작업공정이 99% 완료되어. 건설공사와 관련된 특별한 문제가 없으나 지적사항: 순경차량이 있어 소규모 보수.보완 공사를 시행하고 있음</p> <p>- 소규모 보수.보완 공사를 시행하면서는 안전관리자 배치 및 교통안전 시설 등을 유작에 맞게 배치하여 문제는 없음</p> <p>* 공사종료후 뒷정리 등은 관아유지과 후일도를 처리바랍니다</p> <p>- 화물순행로 및 지적키드로 설치공사를 위해 권고된 토안보라 및 기타 폐자재를 유작의 전라에 따라 처리하여주시고 <공사장 현상 정리는 별도한 용태임> 통정기 경정등은 안전에 안심을 갖게끔 처리바랍니다</p>

9. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 길동사거리 - 둔촌역 용배수관 정비공사
- 점검일시 : 2017년 11월 16일
- 점검자 : (소속) 공원엔지니어링 (성명) 유용진 (성별) 남자

분 야	검 토 의 건
안전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 용배수관 정비공사는 상수관 Ø700mm를 개량하는 공사로서 두꺼운 필름관 교체 등 소등은 취하여 야간 작업으로 계획 되었으며, 당일 굴착 상수관 부설 후, 포장공사는 서둘러 이루어진 바 야간 작업에서 포장공사를 시행 하고 있어 공사장 관리 상태는 양호하다. ○ 공사장 진입. 강등구형 화수말기부설 등시 시공할 경우 교통소통에 지장을 초래할 수 있으므로 사전공사와 관련 협의 시행 ○ 야간 공사를 공사가 진행되므로 자광물류차 등을 하여 안전사고가 없도록 주의 요망 ○ 야간 공사시 교통안전은 위한 교통안전관리자를 배치하고 크레임 및 교통 안내 시설을 규정에 맞게 설치하여 안전사고 예방 하여야 함

김병관 주무관 직인

10. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 대흥역 승강편의시설 설치공사.
- 점검일시 : 2019. 11. 15(수)
- 점검자 : (소속) 지경 Eng (성명) 이영형 서명

분야	검토의견
토목	<ol style="list-style-type: none"> 1. 벤투나이트 경철부는 밀착시공으로 지수성을 증대시키기 하람. 2. 가림막 안전 fence 외설치 구간 설치 요망 (안전사고 방지). 3. 보도 block 외설치 구간 보행의 안전을 위해 장판설치 요망. 4. 건설용 자재, 건설폐기물 등은 조속히 처리 요망.
건축	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevator (2기) 주변 돌출임 이음부 매직 추가 요망.

12. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 윤곡로 창경중앙 도로구조 개선공사
- 점검일시 : 2017. 11. 13
- 점검자 : (소속) P5 건설안전기술원(성명) 정성기 ~~(성명)~~


분야	검토의견
화재예방	<ul style="list-style-type: none"> • 종전 (원남동사거리) 도로에 가리수 낙엽 정리 (행인의 담배꽂이 등이 화재로 연결될 수 있음)
낙하재해	<ul style="list-style-type: none"> • 시점에 있는 소화기 교체 요망 • 도로 법면위에 아스팔트 경계석 잔재를 정리시 낙하되어 도로에 떨어질 위험이 있으므로 주의 요망
붕괴재해	<ul style="list-style-type: none"> • 전력주 철거시 전력주가 도로로 낙하되지 않도록 점검시 안전관리에 유의 요망
위험물관리	<ul style="list-style-type: none"> • 시점 차재 전차 장소에 있는 방수제 등을 위험물 저장고에 보관
공작이	<ul style="list-style-type: none"> • 현재 관리 상태는 적정하고 흐류판 상태도 적정하나 계측회에 수시로 흐류판 육안검사 요망

13. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 정내교(교) 내진보강 공사
- 점검일시 : 2017. 11. 15
- 점검자 : (소속) 디제이 건설안전기술원(성명) 정 성기(서명) 씨

분 야	검 토 의 견
감관래해 예 방	이동식 발전기 정지 배설시 콘센트 접지선 단락 교체
화과예방	소화기 주위에 소화기 비치 발전기
추락래해 예 방	교각 흙안개 표에 횡스 식리 모방 교각위에서 작업자 안전대 착용 모방

14. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 체부동 생활문화센터 조성공사
- 점검일시 : 2017. 11. 21. 화 (14:00 ~)
- 점검자 : (소속) 이명건설 (성명) 김성수 (서명) 

분 야	검 토 의 견
안전관리	<p>1. 내부 리모델링작업으로 인하여 전체 작업자가 안전모와 안전화 착용 → 실내작업이라 황재라도 천정작업 등으로 인하여 낙하물 위험도가 너무 많으므로 반드시 착용바람</p> <p>2. 산소 (LPG) 용기별 소화기 비치 → 균등한 거리에 상시 소화기 비치</p> <p>3. 간작업용 이동식 알루미늄 사다리에 전도방지장치 미부착한 상태에서 작업 → 전도방지장치가 설치된 사다리론 교체바람</p> <p>4. 앵글절단기 작업시 불꽃 차단방지막 미설치하고 작업. → 불꽃 차단으로 화재위험이 높으므로 반드시 설치후 작업할 것</p> <p>5. 외부 임시배전반에 시건장치 미부착한 상태에서 사용중 → 현장상황 관리하여 시건장치 설치할 것</p> <p>6. 공사안내압판 미설치 → 종료감사시 까지 설치 비치바람</p> <p>7. 실내 임시 난방용 스토브 (석유) 근처에 인화물질 방지 및 소화기 없음 → 인화물질은 3m 이상 이격거리 유지하고 소화기 비치바람</p> <p>8. 외부 계층에 난간설치기준 미준수 (공간 난간 없음) → 외부계층 전 구간에 공간난간 설치</p> <p>9. 외부 계층의 안전방판 설치불량 → 낙락재해가 없도록 위험부위에 방판 추가 설치</p> <p style="text-align: right;">끝.</p>

15. 건설공사장 안전점검 검토의견서

□ 공사명 : 창신동 앵커시설 건립공사

□ 점검일시 : 2017. 11. 22. 후

□ 점검자 : (소속) 이명진 (성명) 김성수 (서명) 

분 야	검 토 의 견
자재관리	1. 기초 자재관리 불량. (사립자재) ◦ 바닥 괴임목, 흙배방지 비닐 보호막 미설치 (물개)
안전관리	2. 가설 임시전기분전판에 시전장치 미설치 ◦ 현장상황 관리하에 시전관리가 필요함 3. 경사면에 설치된 외부비계에 안전난간, 안전발판, 수직낙방지망 미설치 ◦ 현재 목재 (10×10cm)를 이용하여 안전발판으로 사용. 4. 2층 바닥보라브와 계단부에 안전난간 미설치 (천 구간) ◦ 기둥보라브 내면이 개방되어 낙락재해 위험이 높음 5. 현장입구 폐기물 (잔재물) 방치 및 정리정돈 불량. 6. 건물내부 안전통로 미확보 7. 2층에 설치된 동하리 삼부철축장재 높이가 작업자 눈높이에 설치되어 작업자 머리 충돌 위험이 매우 높음 ◦ 양생기간 고려하여 삼부철축 장재 해체바람 8. 한파로 인하여 작업자가 목재를 불태워 보온한 흔적이 남아있음. 현장내 목재를 불태우는 행위는 관련법에 의해 처벌을 받으므로 절대 금지함 것
기 타	9. 전체적으로 현장의 정리정돈 상태가 극히 불량하므로 작업 전과 작업 후 현장의 정리정돈은 일상화시키기 바람. 10. 화재예방용 적정 소화기 수량은 비치바람. 11. 풍광관련 서류 (점검표 6, 7, 8 항목)는 상시 현장내 비치바람 12. 일일안전점검일지 (체크리스트)를 작성하여 비치바람

16. 건설공사장 안전점검 검토의견서

- 공사명 : 퇴고속도로 연결도로 (광명길) 신리공사
- 점검일시 : '17. 11. 24.
- 점검자 : (소속) 동우기술안전 (성명) 김영한(서명)

분 야	검 토 의 견
총 관	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구리불공사 및 퇴고속도로 공사 완료한 방음벽, 안전판의 신리공사 진행중. ◦ 방음벽 설치시 구리불 접촉부 틈새 발생 터미 양측벽 정밀제안 및 설치공종인 유의시공요청. 일부 문제발생 방음판 교체요. ◦ 차량유도 PE방호벽 설치구간 대체로 양호하나, 저지 지옥 등차점 점검과 관련하여 교통원활등으로. ◦ 공사대행리 당제로 준공인 일제 점검하여 차량소통, 주변이용불편 사항 없도록 조치요청.

11. 건설공사장 안전점검 검토의견서

가락시장

□ 공사명 : 가락시장 지하부 천정공사

□ 점검일시 : 2019. 11. 21. 14:00

□ 점검자 : (소속) 흥부엔지니어링 (성명) 김구환 ~~김구환~~

분야	검토의견
시공	<ul style="list-style-type: none"> ○ 비산먼지 취급을 위한 고압살수시행 (상부콘크리트 + 고압 pump) ○ 인근공사장 라 구분로치. ○ Asphalt 부 먼질위를 증장비 통행금지 