

제비율 검증 (2014년 관내 하수도 준설공사(연간단가))

착공일자 : 2014-03-10 준공기한 : 2014-12-31

공종	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		과다산출액	공사비입력
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액		
직접공사비		1	식		69,490,440		310,514,350		56,820,343		436,825,133	최초계약금액	436,825,133
					133,570,353		568,931,991		87,133,069		789,635,413	최종준공금액	789,635,413
간접노무비		1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%) =				0.1000		56,893,199		31,051,435	
								0.1000		56,893,199		56,893,199	
운반비 및 기타		1	식							0		0	
산재보험료		1	식	(직접노무비+간접노무비) × 보험료율(%) =				0.0380		23,781,357		12,979,499	
								0.0380		23,781,357		23,781,357	
고용보험료		1	식	(직접노무비+간접노무비) × 보험료율(%) =				0.0087		5,444,679		2,971,622	
								0.0087		5,444,679		5,444,679	
국민건강보험료		1	식	직접노무비 × 요율(%) =				0.0198		0		6,146,862	
								0.0000		0		0	
노인장기요양 보험료		1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =				0.0655		0		402,619	
								0.0000		0		0	
국민연금보험료		1	식	직접노무비 × 요율(%) =				0.0290		0		9,003,346	
								0.0000		0		0	
퇴직공제부금비		1	식	직접노무비 × 요율(%) =				0.0230		8,647,800		7,141,830	
								0.0152		8,647,800		8,647,800	
산업안전 보건관리비		1	식	(재료비+직접노무비+관급/1.1) × 안전관리비율(%) =				0.0206		0		7,810,057	
				[(재료비+직접노무비+관급/1.1) × 안전관리비율(%) + 기초액 =				0.0000		0		0	
기타경비		1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =				0.0620		47,082,523		25,485,485	
								0.0620		47,082,523		47,082,523	
환경보전비		1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =				0.0080		6,317,083		3,494,601	
								0.0080		6,317,083		6,317,083	
건설(기계+하도급) 보증서발급		1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =				0.0056		0		2,446,220	
								0.0000		0		0	
경비 계		1	식							235,299,710		165,753,919	
										235,299,710		235,299,710	
소계		1	식							937,802,054		545,758,709	
										937,802,054		937,802,054	
일반관리비		1	식	소계(재료비+노무비+경비) × 일반관리비율(%) =				0.0550		51,579,112		30,016,728	
								0.0550		51,579,112		51,579,112	
이윤		1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 이윤율(%) =				0.1500		128,314,053		75,937,227	
								0.1499		128,314,053		128,314,053	
폐기물 처리비 및 기타		1	식							786,600		660,000	
										786,600		786,600	
공급가액		1	식							1,118,481,819		652,372,664	
										1,118,481,819	0	1,118,481,819	
부가가치세				(공급가액+공사손해보험료) × 10% =						111,848,181		65,237,266	
										111,848,181		111,848,181	
도급비										1,230,330,000		717,609,930	
										1,230,330,000		1,230,330,000	
관급자재대										0		0	
										0		0	
계(도급비+관급비)										1,230,330,000		717,609,930	
										1,230,330,000		1,230,330,000	

설계변경 제비율 검증 완료 기술심사 담당관 확인필

검증일자 : 2014/11/28