

공 종	수량	단위	재료비	노무비	경비	합계	과다산출액	공사비입력
직접공사비	1	식	398,485,780	179,609,955	18,005,690	596,101,425	최초계약금액	596,101,425
			489,423,791	217,945,631	13,226,129	720,595,551	최종준공금액	720,595,551
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율 (%) =		0.1090	23,756,073		19,577,485
					0.1090	23,756,073		23,756,073
운반비 및 기타	1	식				0		0
						0		0
산재보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) =		0.0380	9,184,664		7,569,122
					0.0380	9,184,664		9,184,664
고용보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) =		0.0087	2,102,804		1,732,930
					0.0087	2,102,804		2,102,804
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0196	0		3,526,306
					0.0000	0		0
노인장기요양보험료	1	식	국민건강보험료 × 요율 (%) =		0.0655	0		230,973
					0.0000	0		0
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0288	0		5,165,001
					0.0000	0		0
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0230	970,200		4,131,028
					0.0045	970,200		970,200
안전관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율 (%) =		0.0222	9,800,000		16,101,580
					0.0092	9,800,000		9,800,000
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율 (%) =		0.0620	45,329,780		37,055,739
					0.0620	45,329,780		45,329,780
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0080	0		4,768,811
					0.0000	0		0
건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0049	0		2,920,896
					0.0000	0		0
건설하도급대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0008	0		482,842
					0.0000	0		0
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
경비 계						104,369,650		121,268,403
						104,369,650		104,369,650
소 계						811,739,072		699,364,138
						811,739,072		811,739,072
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율 (%) =		0.0550	44,645,648		38,465,027
					0.0550	44,645,648		44,645,648
이 윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 요율 (%) =		0.1500	54,934,793		50,894,926
					0.1497	54,934,793		54,934,793
설계비 등 기타 PS확정금액(E/S대상)						0		0
공사손해보험료 등 PS금액(E/S비대상)						10,207,760		0
						10,207,760		10,207,760
공 급 가 액	1	식				921,527,273		788,724,091
						921,527,273	0	921,527,273
E/S 적용금액(계)						0		0
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10 (%) =			92,152,727		78,872,409
						92,152,727		92,152,727
도 급 비						1,013,680,000		867,596,500
						1,013,680,000		1,013,680,000
관급자재대						0		0
						0		0
총 공 사 비						1,013,680,000		867,596,500
						1,013,680,000		1,013,680,000