

공 종	수량	단위	재료비	노무비	경비	합계	과다산출액	공사비입력
직접공사비	1	식	15,384,556	63,743,876	5,291,128	84,419,560	최초계약금액	84,419,560
			20,330,687	52,001,535	8,942,113	81,274,335	최종준공금액	81,274,335
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율 (%) =		0.0960	4,992,147		6,119,412
					0.0960	4,992,147		4,992,147
운반비 및 기타	1	식				0		0
						0		0
산재보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) =		0.0380	2,165,760		2,654,805
					0.0380	2,165,760		2,165,760
고용보험료	1	식	(직접노무비 + 간접노무비) × 요율 (%) =		0.0087	495,845		607,811
					0.0087	495,845		495,845
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0170	884,026		1,083,646
					0.0170	884,026		884,026
노인장기요양보험료	1	식	국민건강보험료 × 요율 (%) =		0.0655	57,904		70,979
					0.0655	57,904		57,904
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0249	1,294,838		1,587,223
					0.0249	1,294,838		1,294,838
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율 (%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
안전관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율 (%) =		0.0185	1,338,146		1,463,876
					0.0185	1,338,146		1,338,146
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율 (%) =		0.0520	4,020,867		4,432,888
					0.0520	4,020,867		4,020,867
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0030	243,823		253,259
					0.0030	243,823		243,823
건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
건설하도급대금 지급보증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0008	65,832		68,380
					0.0008	65,832		65,832
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율 (%) =		0.0000	0		0
					0.0000	0		0
경비 계						24,501,301		23,633,407
						24,501,301		24,501,301
소 계						96,833,523		102,761,839
						96,833,523		96,833,523
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율 (%) =		0.0034	331,656		351,961
					0.0034	331,656		331,656
이 윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 요율 (%) =		0.0291	2,235,040		2,552,000
					0.0291	2,235,040		2,235,040
설계비 등 기타 PS확정금액(E/S대상)						0		0
공사손해보험료 등 PS금액(E/S비대상)						5,550,000		4,972,000
						5,550,000		5,550,000
공 급 가 액	1	식				104,950,219		110,637,800
						104,950,219	0	104,950,219
E/S 적용금액(계)						0		0
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10 (%) =			10,495,021		11,063,780
						10,495,021		10,495,021
도 급 비						115,445,240		121,701,580
						115,445,240		115,445,240
관급자재대						0		0
						0		0
총 공 사 비						115,445,240		121,701,580
						115,445,240		115,445,240