

CHUNIL 주식회사 천 일

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

(경 유) 방재시설과장

제 목 제1회 기성검사 결과 보고 [중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업]

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제102조 9항의 관련입니다.
3. 폐사에서 건설사업관리 업무수행 증인 「중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」의 수급사인 엘림토건(주)로부터 2018년 08월 31일 기성검사원을 접수함에 따라 2018년 09월 06일 (1일간) 실시한 기성검사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙 임 : 1. 공사기성부분 검사조서 1부. 끝.

주식회사 천 일 대표이사 김 창



담당 차장 신향희

전무 이철준

시행 천일(감리)제18-1676 호(2018. 09.07)

부서 (13837) 경기도 과천시 별양상가로2 그레이스빌딩 12층 건설사업관리부

직통 070-7437-1766

팩스 02-561-1002

메일 chunil778@naver.com

본사 (06295) 서울시 강남구 언주로30길 10, 522호(도곡동, 현대비전21)

대표번호 02-565-1030

중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

기 성 검 사 【제1회】

2018. 09.



서울특별시
도시기반시설본부

공사 기성부분 검사조서


용역명 : 중량물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업(1차)

2018년 12월 10일 준공

2017년 09월 12일 엘림토건(주) 계약분

위 공사 제1회 기성부분검사의 명을 받아 2018년 09월 06일 검사한 결과
별지 내역서와 같이 전공사에 대하여 그 기성공정을 15.67%가 기성되었음을
인정함.

2018년 09월 06일

기성부분 검사자 : 기술지원기술자 박 강 훈 (인) 

기술지원기술자 이 재 옥 (인) 

입 회 자 : 공 사 관 리 관 조 양 호 (인)

공 사 관 리 관 김 자 환 (인)

책임건설사업관리기술자 신 복 민 (인) 

현 장 대 리 인 김 봉 준 (인) 

서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

제1회 기 성 검 사 요약서

□ 공사 개요

- 용역명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(1차)
- 위 치 : 서울특별시 성동구 자동차시장3길 64일원(중량물센터내)
- 도급액 : 전체 일금 일백육십삼억삼천구백팔십사만삼천원정 (₩16,339,843,000)
1차 일금 일백삼십삼억삼천육백만원정 (₩13,336,000,000)
- 착공일 : 2017년 09월 13일
- 준공예정일 : 전체 2019년 11월 12일
1차 2018년 12월 10일
- 도급자 : 엘림토건주식회사 대표이사 이종만

□ 기성검사 현황(1회)

구 분	도급액	기성청구	기성검사	증감	비고
직접비	9,093,493,090	1,509,311,110	1,509,311,110	0	
간접비	4,242,506,910	390,288,890	390,288,890	0	
총원가	12,123,636,365	1,899,600,000	1,899,600,000	0	
부가가치세	1,212,363,635	189,860,000	189,860,000	0	
도급공사비	13,336,000,000	2,089,560,000	2,089,560,000	0	

□ 기성 주요내용 요약

공 종	단위	설계량	금 회	누 계	비 고
□ 토목공사					
- 유입펌프장					
H-PILE 천공	m	521	510	510	
SHEET PILE 천공후 항타	본	284	278	278	
- 유입관로					
SHEET PILE 천공후 항타	본	76	74	74	
- 3차(총인)처리시설					
H-PILE 천공	m	3,616	2,250	2,250	
SHEET PILE 천공후 항타	본	815	798	798	
- 사여과지 철거	식	1	0.69	0.69	
-가설사무실 및 부대공	식	1	0.12	0.12	
□ 조경공사					
수목이식	주	58	51	51	

1 차 본 회 기 성 검 사 원 가 총 괄 계 산 서(토목,건축,조경)

공 사 명 : 중앙물재생센터 3차(총민)처리시설 설치사업

구분	계약금액			전회까지 기성금액			금회 기성금액			누계 기성금액			비고
	공사비 계	토목건축	조경	공사비 계	토목건축	조경	공사비 계	토목건축	조경	공사비 계	토목건축	조경	
직접재료비	3,645,175,992	3,643,266,501	1,909,491				708,670,776	706,986,113	1,684,663	708,670,776	706,986,113	1,684,663	19.44%
직접재료비	3,645,175,992	3,643,266,501	1,909,491				708,670,776	706,986,113	1,684,663	708,670,776	706,986,113	1,684,663	19.44%
직접노무비	4,262,788,884	4,253,062,004	9,726,860				564,203,513	555,680,879	8,522,684	564,203,513	555,680,879	8,522,684	13.24%
노무비	4,134,490,521	4,124,547,014	943,507				54,727,740	53,901,045	826,695	54,727,740	53,901,045	826,695	13.24%
소계	4,675,279,405	4,665,609,018	10,670,367				618,931,253	609,561,924	9,349,329	618,931,253	609,561,924	9,349,329	13.24%
산출	1,185,528,214	1,184,216,260	1,311,954				236,436,821	235,262,919	1,153,902	236,436,821	235,262,919	1,153,902	19.94%
산재보험료	182,374,896	181,958,751	416,145				24,138,319	23,773,686	364,623	24,138,319	23,773,686	364,623	13.24%
고용보험료	41,618,886	41,523,920	94,966				5,508,488	5,425,279	83,209	5,508,488	5,425,279	83,209	13.24%
건강보험료	90,561,523	90,354,879	206,644										
연금보험료	132,645,996	132,343,323	302,673										
퇴직공제부금비	98,044,144	97,820,426	223,718										
경비노인장기요양보험료	5,931,779	5,918,244	13,535										
산림안전보건관리비	230,158,671	229,819,999	338,672				36,749,501	36,749,501		36,749,501	36,749,501		15.97%
기타	478,483,685	477,760,342	723,343				76,337,117	75,702,662	634,455	76,337,117	75,702,662	634,455	15.95%
건설하도급대금지급보증서발급수수료	6,820,119	6,810,408	9,711										
건설기계대여금지급보증서발급금액	37,283,321	37,230,233	53,088										
환경보전비	45,467,465	45,402,724	64,741				7,489,749	7,489,749		7,489,749	7,489,749		16.47%
소계	2,534,918,699	2,531,159,509	3,759,190				386,659,995	384,423,806	2,236,189	386,659,995	384,423,806	2,236,189	15.25%
계	10,856,374,096	10,840,035,028	16,339,068				1,714,262,024	1,700,991,943	13,270,181	1,714,262,024	1,700,991,943	13,270,181	15.79%
일반관리비	488,536,833	487,801,575	735,258				77,141,791	76,544,633	597,158	77,141,791	76,544,633	597,158	15.79%
안전점검비	8,685,099	8,685,099											
이윤	770,040,337	768,523,753	1,516,584				108,196,185	107,066,524	1,132,661	108,196,185	107,066,524	1,132,661	14.05%
공급가액	12,123,636,365	12,105,045,455	18,590,910				1,899,600,000	1,884,600,000	15,000,000	1,899,600,000	1,884,600,000	15,000,000	15.67%
부가가치세	1,212,363,635	1,210,504,545	1,859,090				189,960,000	188,460,000	1,500,000	189,960,000	188,460,000	1,500,000	15.67%
총공사	13,336,000,000	13,315,550,000	20,450,000				2,089,560,000	2,073,960,000	16,500,000	2,089,560,000	2,073,960,000	16,500,000	15.67%

1 차 분 1 회 기 성 검 사 원 가 계 산 서(토목,건축)

공 사 명 : 중량물재센터 3차(총인)처리시설 설치사업

구 분		계약금액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	누계 기성금액	비 고
재료비	직 접 재 료 비	3,643,266,501		706,986,113	706,986,113	19.41%
	간 접 재 료 비			-		
노무비	소 계	3,643,266,501		706,986,113	706,986,113	19.41%
	직 접 노 무 비	4,253,062,004		555,680,879	555,680,879	13.07%
	간 접 노 무 비	412,547,014		53,901,045	53,901,045	13.07%
	소 계	4,665,609,018		609,581,924	609,581,924	13.07%
사 경 비	산 출 경 비	1,184,216,260		235,282,919	235,282,919	19.87%
	산 재 보 형 료	181,958,751		23,773,696	23,773,696	13.07%
	고 용 보 형 료	41,523,920		5,425,279	5,425,279	13.07%
	건 강 보 형 료	90,354,879				
	연 금 보 형 료	132,343,323				
	퇴 직 공 제 부 금 비	97,820,426				
	노 인 장 기 요 양 보 형 료	5,918,244				
	산 역 안 전 보 건 관 리 비	229,819,999		36,749,501	36,749,501	15.99%
	기 타 경 비	477,760,342		75,702,662	75,702,662	15.85%
	건설하도급대금지급보증서발급수수료	6,810,408				
	건설기계대여금지급보증서발급금액	37,230,233				
	환 경 보 전 비	45,402,724		7,489,749	7,489,749	16.50%
소 계	2,531,159,509		384,423,806	384,423,806	15.19%	
일	계	10,840,035,028		1,700,991,843	1,700,991,843	15.69%
안	반 관 리 비	487,801,575		76,544,633	76,544,633	15.69%
이	전 령 검 비	8,685,099				
공	원	768,523,753		107,063,524	107,063,524	13.93%
부	액	12,105,045,455		1,884,600,000	1,884,600,000	15.57%
도	세	1,210,504,545		188,460,000	188,460,000	15.57%
합	계	13,315,550,000		2,073,060,000	2,073,060,000	15.57%

[중앙물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업]

공종명	규격	단가	단위	계약금액		전회까지 기성금액		금회기성금액		누계기성금액		비고
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
4. 3차(총인)처리시설 4.1 토공 4.5 기시설공 4.1 토공	3차(총인)처리시설	-	식	1	5,232,570,290			1	1,029,571,484	1	1,029,571,484	19.68%
	3차(총인)처리시설	-	식	1	679,990,227			1	9,202,332	1	9,202,332	1.35%
	3차(총인)처리시설	-	식	1	2,345,515,919			1	1,020,369,152	1	1,020,369,152	43.50%
	3차(총인)처리시설	-	식	1	679,990,227			1	9,202,332	1	9,202,332	1.35%
1) 총인처리시설 표토제거/담외구간 터파기/육상토사	T=20cm	156.0	m2	905	141,180			886	138,216	886	138,216	97.90%
	0-6m 기계	828.0	m3	19,481	16,130,288			10,947	9,064,116	10,947	9,064,116	56.19%
4.5 기시설공 1) 3차(총인)처리시설	3차(총인)처리시설	-	식	1	2,345,515,919			1	1,020,369,152	1	1,020,369,152	43.50%
	(1) H-Pile공	-	식					1		1		
(2) Sheet Pile공 홀파기(측면 B=1.5) 천공 천공 케이싱튜브 설치 및 철거 H 말뚝 연결	토사(말뚝건임용 40cm)	19,268.0	m	2,487	47,919,516			1,800	34,682,400	1,800	34,682,400	72.38%
	총화양	85,212.0	m	1,129	96,204,348			450	38,345,400	450	38,345,400	39.86%
	t=6mm, Ø16"	6,947.0	m	2,487	17,277,189			1,800	12,504,600	1,800	12,504,600	72.38%
	H-300x300	213,957.0	개소	143	30,595,851			54	11,553,678	54	11,553,678	37.76%
	금착후비포장	59,697.0	m	325	19,401,525			318	18,983,646	318	18,983,646	97.85%
	토사(말뚝건임용 40cm)	19,268.0	m	8,891	171,311,788			8,713	167,882,084	8,713	167,882,084	98.00%
	총화양	85,212.0	m	1,067	90,921,204			1,045	89,046,540	1,045	89,046,540	97.94%
	t=6mm, Ø16"	6,947.0	m	8,891	61,765,777			8,713	60,529,211	8,713	60,529,211	98.00%
	Ø500	4,057.0	m	9,959	40,403,663			9,759	39,592,263	9,759	39,592,263	97.95%
	500x200x19.5	78,205.0	개소	307	24,008,935			300	23,461,500	300	23,461,500	97.72%
	Type4, l=12.2m	118,040.0	본	815	96,202,600			798	94,195,920	798	94,195,920	97.91%
	L=100*100*10*10	22,116.0	m	189	4,401,084			195	4,312,620	195	4,312,620	97.99%
SHEET PILE공	274,618.0	회	33	9,062,394			32	8,787,776	32	8,787,776	96.97%	
H-300 L-90	19,783.0	개소	854	16,903,222			85	1,682,405	85	1,682,405	9.95%	
(3) WALE 공 (4) STRUT 공 (5) 차재집계 및 부대공	-	-	식					1		1		
	-	-	식					1		1		
	-	-	식					1		1		
	12개월 미만, 400x150x13MM	643,242.0	TON	930	598,478,145			537	345,399,727	537	345,399,727	57.71%
	12개월 미만, 300x300x10x15mm	399,999.0	TON	1,409	583,572,191			37	14,895,442	37	14,895,442	2.64%
H-Pile 사강 강재 운반(인천-중앙물재생센터)	300x300x10x15mm	571,428.0	TON	77	44,162,241			75	42,857,100	75	42,857,100	97.04%
	L=69.5KM	15,460.0	TON	2,517	38,906,872			754	11,656,840	754	11,656,840	29.96%
7. 기온시설철거 7.1 사여과지 7.1 사여과지	기온시설철거	-	식	1	733,835,732			1	81,058,488	1	81,058,488	11.05%
	기온시설철거	-	식	1	116,472,137			1	81,058,488	1	81,058,488	69.59%
철근콘크리트깨기 무근콘크리트깨기	기온시설철거	-	식	1	116,472,137			1	81,058,488	1	81,058,488	69.59%
	T=30cm 미만(기계100%)	52,509.0	m3	1,855	97,404,195			1,484	77,923,356	1,484	77,923,356	80.00%
8. 기온로이설 8.1 토공 8.2 관부설공 8.5 사강자재	T=30cm 미만(기계 100%)	27,027.0	m3	146	3,945,942			116	3,135,132	116	3,135,132	79.45%
	-	-	식	1	100,678,061			1	6,469,506	1	6,469,506	6.43%
1) 시상수관 터파기/육상토사 터파기/육상토사	-	-	식	1	46,554,202			1	3,254,258	1	3,254,258	6.99%
	-	-	식	1	33,347,945			1	2,019,927	1	2,019,927	6.06%
2) 역세매관 터파기/육상토사	-	-	식	1	18,933,726			1	1,195,321	1	1,195,321	6.31%
	-	-	식	1	46,554,202			1	3,254,258	1	3,254,258	6.99%
터파기/육상토사 터파기/육상토사	0-1m 인력10%	2,080.0	m3	1,247	2,593,760			624	1,296,880	624	1,296,880	50.00%
	1-2m 인력10%	2,547.0	m3	652	1,660,644			326	830,322	326	830,322	50.00%
터파기/육상토사	0-1m 인력10%	2,080.0	m3	509	1,058,720			255	529,360	255	529,360	50.00%

[중앙물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업]

공종명	규격	단가	단위	계약금액		전회까지 기성금액		금회기성금액		누계기성금액		비고
				수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
터파기/육상토사	1-2m 인력10%	2,547.0	m3	345	878,715			173	439,357	173	439,357	50.00%
터파기/육상토사	2-3m 인력10%	3,016.0	M3	105	316,680			53	158,339	53	158,339	50.00%
8.2.관부설공		-	식	1	33,347,945			1	2,019,927	1	2,019,927	6.06%
2)여과시설 역세배관		-	식					1		1		
주철관 결합및부설:직관(기계)	D600mm	168,464.0	본	17	2,863,888			9	1,431,944	9	1,431,944	50.00%
주철관 결합및부설:이형관(기계)	D600mm	56,097.0	개소	11	617,067			6	308,533	6	308,533	50.00%
이탈방지안클점함	D600mm	93,150.0	개소	6	558,900			3	279,450	3	279,450	50.00%
1) 소형제수변설(KEY 보호통)		-	식	1	18,938,726			1	1,195,321	1	1,195,321	6.31%
8.5.사골자재		-	식					1		1		
2) 주철관		-	식					1		1		
닥타일주철관점함부속	D600.KP점함(안클,볼트,너트,고무링)	50,540.0	조	22	1,111,880			11	555,940	11	555,940	50.00%
DCIPI방방지안클	D600	213,127.0	조	6	1,278,762			3	639,381	3	639,381	50.00%
10.1.포장공	포장공	-	식	1	32,038,040			1		1		
11.공통부대공	공통부대공	-	식	1	204,329,912			1	23,910,067	1	23,910,067	11.70%
2) 운반공		-	식					1		1		
주철관 운반비	양구-영동 215.0km	1,305,018.0	식	1	1,305,018			1	1,044,014	1	1,044,014	80.00%
중기운반	시흥-화장(L=8.9km)	944,072.0	식	1	944,072			1	755,257	1	755,257	80.00%
3) 현장사무실		-	식					1		1		
기설사무실	(전체공사 직접노무비 적용)	76,534.0	M2	810	61,992,540			280	21,458,956	280	21,458,956	34.62%
이동식축중기	30개월	130,368.0	월	30	3,911,040			5	651,840	5	651,840	16.67%

1 차 분 1 회 기 성 검 사 원 가 계 산 서(조경)

공 사 명 : 중량물재생센터 3차(홍인)처리시설 설치사업

구 분		공사비 계	전회까지 기성금액	금회 기성금액	누계 기성금액	비 고
재료비	직 접 재 료 비	1,909,491		1,684,663	1,684,663	88.23%
	간 접 재 료 비			-	-	
노무비	소 계	1,909,491		1,684,663	1,684,663	88.23%
	직 접 노 무 비	9,726,880		8,522,634	8,522,634	87.62%
소 계	직 접 노 무 비	943,507		826,695	826,695	87.62%
	소 계	10,670,387		9,349,329	9,349,329	87.62%
사 경	산 출 경 비	1,311,954		1,153,902	1,153,902	87.95%
	산 재 보 보 형 로	416,145		364,623	364,623	87.62%
	고 용 보 보 형 로	94,966		83,209	83,209	87.62%
	건 강 보 보 형 로	206,644		0	0	
	연 금 보 보 형 로	302,673		0	0	
	퇴 직 공 제 부 금 비	223,718		0	0	
	노 인 장 기 요 양 보 험 로	13,535		0	0	
	산 업 안 전 보 건 관 리 비	338,672		0	0	
	기 타 경 비	723,343		634,455	634,455	87.71%
	건설하도급대금지급보증서발급수수료	9,711		0	0	
환	건설기계대여금지급보증서발급금액	53,088		0	0	
	보 전 비	64,741		0	0	
소 계	소 계	3,759,190		2,236,189	2,236,189	59.49%
	소 계	16,339,068		13,270,181	13,270,181	81.22%
일 안	반 관 리 비	735,258		597,158	597,158	81.22%
	정 검 비			0	0	
이	안	1,516,584		1,132,661	1,132,661	74.69%
	액	18,590,910		15,000,000	15,000,000	80.68%
부	가 가 치 세	1,859,090		1,500,000	1,500,000	80.68%
	도	20,450,000		16,500,000	16,500,000	80.68%

1 차 부 1 회 기 성 검 사 내 역 서 (조 경)

[중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업]-총차분

공 종 명	규 격	단 가	단 위	계약금액		전회까지 기성금액		금회 기성금액		누계 기성금액		비 고
				수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액	
중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업			식	1.0	12,948,325			1	11,361,199	1	11,361,199	87.74%
1. 조경공사 순공사비			식	1	12,948,325			1	11,361,199	1	11,361,199	87.74%
1. 이식공			식	1	12,948,325							
수목이식	R6	116,897	주	20	2,337,940			18	2,104,146	18	2,104,146	90.00%
수목이식	R8	167,560	주	4	670,240			3	502,680	3	502,680	75.00%
수목이식	R10	195,125	주	18	3,512,250			16	3,122,000	16	3,122,000	88.89%
수목이식	R18	364,377	주	16	5,830,032			14	5,101,278	14	5,101,278	87.50%
2) 이식자재												
녹화끈	Y-B, 8mm*100m	36	M	672	24,192			604	21,744	604	21,744	89.88%
녹화마대	#150 15cm*20cm	77	M	170	13,090			153	11,781	153	11,781	90.00%
보통철선	#8 4.0M/M	965	kg	19	18,335			17	16,405	17	16,405	89.47%
부속탐탐퇴비		308	kg	830	255,640			747	230,076	747	230,076	90.00%
이락지주목	Ø40, L1200	2,702	SET	20	54,040			18	48,636	18	48,636	90.00%
삼발이소형	Ø40, L1500	4,169	SET	22	91,718			19	79,211	19	79,211	86.36%
삼발이대형	Ø60, L1800	8,803	SET	16	140,848			14	123,242	14	123,242	87.50%

사 진 대 지

2018.09

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

사 진 대 지

현 장 명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업



공 종

제 1회 기성검사

일 자

2018. 09. 06

사진 설명

1회 기성검사 서류 검토



공 종

제 1회 기성검사

일 자

2018. 09. 06

사진 설명

1회 기성검사 서류 검토

사 진 대 지

현 장 명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업



공 종

제 1회 기성검사

일 자

2018. 09. 06

사진 설명

총인처리시설 sheet pile 기성검사



공 종

제 1회 기성검사

일 자

2018. 09. 06

사진 설명

총인처리시설 sheet pile 기성검사

사 진 대 지

현 장 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업



공 종	제 1회 기성검사	일 자	2018. 09. 06
사진 설명	유입펌프장 sheet pile 기성검사		



공 종	제 1회 기성검사	일 자	2018. 09. 06
사진 설명	유입펌프장 sheet pile 기성검사		

사 진 대 지

현 장 명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업



공 종

제 1회 기성검사

일 자

2018. 09. 06

사진 설명

지장물 이설 검사



공 종

제 1회 기성검사

일 자

2018. 09. 06

사진 설명

지장물 이설 검사

사 진 대 지

현 장 명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업



공 종	제 1회 기성검사(조경)	일 자	2018. 09. 06
사진 설명	수목이식 검사		



공 종	제 1회 기성검사(조경)	일 자	2018. 09. 06
사진 설명	수목이식 검사		

건설사업관리기술자 기성부분 건설사업관리조서

용역명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(1차)

2017년 09월 12일 엘림토건(주) 이종만과 계약분

위 용역의 건설사업관리기술자로 임명받아 2017년 09월 13일부터
2018년 08월 31일까지 실시 건설사업관리한 결과(제1회 기성부분 검사까지의)
용역 전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이
전 공사의 15.67%가 기성 되었음을 인정함.

2018년 09월 03일

책임건설사업관리기술자 신복민



(인)

서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

제1회 기성부분 검토의견서

□ 공사 개요

- 용역명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(1차)
- 위 치 : 서울특별시 성동구 자동차시장3길 64일원(중량물센터내)
- 도급액 : 전체 일금 일백육십삼억삼천구백팔십사만삼천원정 (₩16,339,843,000)
 1차 일금 일백삼십삼억삼천육백만원정 (₩13,336,000,000)
- 계약일 : 2017년 09월 12일
- 착공일 : 2017년 09월 13일
- 준공예정일 : 전체 2019년 11월 12일
 1차 2018년 12월 10일
- 도급자 : 엘림토건주식회사 대표이사 이종만
- 공사내용

구 분		구조물
3차(총인) 처리시설	혼화조	· 혼화조 : W3.5m × L2.5m × H3.8m × 12조
	응집조	· 응집조 : W7.0m × L4.5m × H13.4m × 12조
	용존공기부상조	· 용존공기부상조 : W7.0m × L12.0m × H7.8m × 12조
유입펌프장		· 펌프장 : W19.6m × L21.3m × H8.8m
유입관로		· Ø800 ~ 2,000mm(SP), L=223.8m
유출관로		· BOX B10.0m×H1.8m외3종, L=250m
3차(총인) 건축동		·A동 : 지하2층 / 지상1층, ·B동 : 지하1층 / 지상1층 연면적 A동 : 981.78㎡, B동 : 1222.83㎡
부대시설		· 파고라등 휴게시설

□ 기성 주요내용 요약

공 종	단위	설계량	금 회	누 계	비 고
□ 토목공사					
- 유입펌프장					
H-PILE 천공	m	521	510	510	
SHEET PILE 천공후 항타	본	284	278	278	
- 유입관로					
SHEET PILE 천공후 항타	본	76	74	74	
- 3차(총인)처리시설					
H-PILE 천공	m	3,616	2,250	2,250	
SHEET PILE 천공후 항타	본	815	798	798	
- 사여과지 철거	식	1	0.69	0.69	
-가설사무실 및 부대공	식	1	0.12	0.12	
□ 조경공사					
수목이식	주	58	51	51	

□ 검토 의견

중량물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치사업(1차) 시행중

도급자 엘림토건(주)으로부터 제출된 제1회 기성검사원 검토결과 용역 설계도서의 물량 및 내역등이 적정하게 반영되었으며 기타 처리사항도 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인함.

2018. 09. 03

책임건설사업관리기술자

신 복 민



(인)

건 설 사 업 관 리 조 서

1. 주요자재검수 및 수불부
2. 매몰부분 검측 총괄표
3. 품질시험 검사 총괄표
4. 산업안전 보건관리비 사용현황
5. 환경보전비 사용현황
6. 고용 산재보험료 및 시국세 현황

1. 주요자재 검수 및 수불부

2. 매몰부분검측 총괄표

3. 품질시험 검사 총괄표

품질시험 검사 총괄표(2018년 8월)

○ 공사명:중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(1차분)

재료명	시험종목	시험방법	계획횟수	전 회	금 회	누 계	비 고
되메우기 및 구 조물 뒷채움	다짐	KSF 2312	3		1	1	
	현장밀도	KSF 2308	81		6	6	
	입도시험	KSF 2302	3				
	평판재하시험		10				
	함수비	KSF 2306	81				
굳지아니한 콘크리트 (레이콘포함)	슬럼프	KSF 4009	100				
	공기량	KSF 4009	100				
	영화물	KSF 4009	100				
	공시체제작	KSF 4009	51				
	압축강도	KSF 2403 KSF 2405	51				
기층및 보조기층	골재의0.08mm체통과량	KSF 2511	2				
	골재의밀도및흡수량	KSF 2503	2				
	마모	KSF 2508	2				
	살내 CBR	KSF 2320	1				
	다짐	KSF 2312	2				
	체가름	KSF 2502	2				
	함수량	KSF 2306	1				
	현장밀도	KSF 2308	1				
아스콘	밀도	KSF 2353	2				
	두께	KSF 2367	2				

4. 산업안전 보건관리비 사용현황

산업안전보건관리비 사용내역 현황

○ 공사명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(토목, 건축, 조경)

차수별	구분	기성도금액		사용금액		사용비율	비고
		년, 월	금액	년, 월	금액		
1차분	1회기성	2018년 8월	36,749,501	2017년 11월	5,076,090		
				2017년 12월	4,308,000		
				2018년 01월	12,374,000		
				2018년 02월	7,459,370		
				2018년 03월	13,411,000		
				2018년 04월	8,764,000		
				2018년 05월	11,480,000		
				2018년 06월	7,117,909		
				2018년 07월	10,564,900		
				2018년 08월	9,018,637		
	합계		36,749,501		89,573,906	244%	

2018. 08 현재

작성일시 : 2018년 08월 31일

작성부위 : 원장 대리

작성명 : 김봉



확인일시 : 2018년 08월 31일

직위 : 건설사업관리책임기술

성명 : 신



산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017. 09. 13 ~ 2019. 11. 12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	3.97%	
계상된 안전관리비	288,835,085 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
	전 월 누 계	당 월 집 행	누 계	비 율
계		5,076,090	5,076,090	
		1.76%	1.76%	
1. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당 등		4,167,000	4,167,000	1.44%
2. 안전시설비 등		-	-	0.00%
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등		-	-	0.00%
4. 안전진단비 등		-	-	0.00%
5. 안전보건교육비 및 행사비 등		909,090	909,090	0.31%
6. 근로자 건강진단비 등		-	-	0.00%
7. 건설재해예방 기술지도비		-	-	0.00%
8. 본사 사용비		-	-	0.00%

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

2017년 12월 01일

작성 자 직책 안전관리자 성명 박종찬 (서명 또는 인)

승인 자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 또는 인)



산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017. 09. 13 ~ 2019. 11. 12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	7.73%	
계상된 안전관리비	288,835,085 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
계	전월누계	당월집행	누계	비율
	5,076,090	4,308,000	9,384,090	
	1.76%	1.49%	3.25%	
1. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당 등	4,167,000	4,167,000	8,334,000	2.89%
2. 안전시설비 등	-	-	-	0.00%
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	-	-	-	0.00%
4. 안전진단비 등	-	-	-	0.00%
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	909,090	141,000	1,050,090	0.36%
6. 근로자 건강진단비 등	-	-	-	0.00%
7. 건설재해예방 기술지도비	-	-	-	0.00%
8. 본사 사용비	-	-	-	0.00%

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여
위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 01월 08일

작성 자 직책 안전관리자 성명 박종찬 (서명도동인)

승인 자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명도동인)

산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017. 09. 13 ~ 2019. 11. 12
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	10.01%
계상된 안전관리비	288,835,085 원		

사 용 금 액				
항 목	금 액			
	전 월 누 계	당 월 집 행	누 계	비 율
계	9,384,090	12,374,000	21,758,090	
	8.25%	4.24%	7.53%	
1. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당 등	8,334,000	5,142,000	13,476,000	4.67%
2. 안전시설비 등	-	2,320,000	2,320,000	0.80%
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	-	2,738,000	2,738,000	0.95%
4. 안전진단비 등	-	44,000	44,000	0.02%
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	1,050,090	2,130,000	3,180,090	1.10%
6. 근로자 건강진단비 등	-	-	-	0.00%
7. 건설재해예방 기술지도비	-	-	-	0.00%
8. 본사 사용비	-	-	-	0.00%

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 02월 01일

작성 자 직책 안전관리자 성명 박종찬 (서명) 

승인 자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명) 


산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017. 09. 13 ~ 2019. 11. 12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	10.01%	
계상된 안전관리비	288,835,085 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
계	전월누계	당월집행	누계	비율
	21,758,090	7,459,370	29,217,460	
	7.53%	2.58%	10.12%	
1. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당 등	13,476,000	4,205,370	17,681,370	6.12%
2. 안전시설비 등	2,320,000	2,384,000	4,704,000	1.63%
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	2,738,000	200,000	2,938,000	1.02%
4. 안전진단비 등	44,000	-	44,000	0.02%
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	3,180,090	670,000	3,850,090	1.33%
6. 근로자 건강진단비 등	-	-	-	0.00%
7. 건설재해예방 기술지도비	-	-	-	0.00%
8. 본사 사용비	-	-	-	0.00%

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 02월 28일

작성 자 직책 안전관리자 성명 박종찬 (서명 )

승인 자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 )

산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017. 09. 13 ~ 2019. 11. 12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	10.01%	
계상된 안전관리비	288,835,085 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
	전 월 누 계	당 월 집 행	누 계	비 율
계	29,217,460	13,411,000	42,628,460	
	10.12%	4.64%	14.76%	
1. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당 등	17,681,370	4,167,000	21,848,370	7.56%
2. 안전시설비 등	4,704,000	1,200,000	5,904,000	2.04%
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	2,938,000	-	2,938,000	1.02%
4. 안전진단비 등	44,000	8,044,000	8,088,000	2.80%
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	3,850,090	-	3,850,090	1.33%
6. 근로자 건강진단비 등	-	-	-	0.00%
7. 건설재해예방 기술지도비	-	-	-	0.00%
8. 본사 사용비	-	-	-	0.00%

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 04월 06일

작성 자 직책 안전관리자 성명 박종찬 (서명부인)

승인 자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명부인)

산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017. 09. 13 ~ 2019. 11. 12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	10.01%	
계상된 안전관리비	288,835,085 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
계	전월누계	당월집행	누계	비율
	42,628,460	8,764,000	51,392,460	
	14.76%	3.03%	17.79%	
1. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당 등	21,848,370	4,167,000	26,015,370	9.01%
2. 안전시설비 등	5,904,000	-	5,904,000	2.04%
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	2,938,000	2,338,000	5,276,000	1.83%
4. 안전진단비 등	8,088,000	1,650,000	9,738,000	3.37%
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	3,850,090	609,000	4,459,090	1.54%
6. 근로자 건강진단비 등	-	-	-	0.00%
7. 건설재해예방 기술지도비	-	-	-	0.00%
8. 본사 사용비	-	-	-	0.00%

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 05월 02일

작성 자 직책 안전관리자 성명 박종찬 (서명 또는 인)

승인 자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 또는 인)

(2018년 5월)산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017. 09. 13 ~ 2019. 11. 12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	18.00%	
계상된 안전관리비	288,835,085 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
계	전월누계	당월집행	누계	비율
	51,392,460	11,480,000	62,872,460	
	14.76%	3.97%	21.77%	
1. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당 등	26,015,370	4,167,000	30,182,370	10.45%
2. 안전시설비 등	5,904,000	2,108,000	8,012,000	2.77%
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	5,276,000	4,195,000	9,471,000	3.28%
4. 안전진단비 등	9,738,000	700,000	10,438,000	3.61%
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	4,459,090	230,000	4,689,090	1.62%
6. 근로자 건강진단비 등	-	80,000	80,000	0.03%
7. 건설재해예방 기술지도비	-	-	-	0.00%
8. 본사 사용비	-	-	-	0.00%

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 06월 11일

작성 자 직책 안전관리자 성명 서준호 (서명 또는 인)

승인 자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 또는 인)



(2018년 6월)산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017. 09. 13 ~ 2019. 11. 12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	24.00%	
계상된 안전관리비	288,835,085 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
	전월누계	당월집행	누계	비율
계	62,872,460	7,117,909	69,990,369	
	21.77%	2.46%	24.23%	
1. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당 등	30,182,370	4,887,000	35,069,370	12.14%
2. 안전시설비 등	8,012,000	1,146,000	9,158,000	3.17%
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	9,471,000	300,000	9,771,000	3.38%
4. 안전진단비 등	10,438,000	-	10,438,000	3.61%
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	4,689,090	640,000	5,329,090	1.85%
6. 근로자 건강진단비 등	80,000	144,909	224,909	0.08%
7. 건설재해예방 기술지도비	-	-	-	0.00%
8. 본사 사용비	-	-	-	0.00%

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 07월 6일

작성 자 직책 안전관리자 성명 서준호 (서명 또는 인)

승인 자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 또는 인)



(2018년 7월)산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017. 09. 13 ~ 2019. 11. 12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	30.48%	
계상된 안전관리비	288,835,085 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
계	전월누계	당월집행	누계	비율
	69,990,369	10,564,900	80,555,269	
	24.23%	3.66%	27.89%	
1. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당 등	35,069,370	4,167,000	39,236,370	13.58%
2. 안전시설비 등	9,158,000	5,695,900	14,853,900	5.14%
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	9,771,000	380,000	10,151,000	3.51%
4. 안전진단비 등	10,438,000	-	10,438,000	3.61%
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	5,329,090	-	5,329,090	1.85%
6. 근로자 건강진단비 등	224,909	322,000	546,909	0.19%
7. 건설재해예방 기술지도비	-	-	-	0.00%
8. 본사 사용비	-	-	-	0.00%

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 07월 31일

작성 자 직책 안전관리자 성명 서준호 (서명 또는 인)

승인 자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 또는 인)



(2018년 8월)산업안전보건관리비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017. 09. 13 ~ 2019. 11. 12
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	35.70%
계상된 안전관리비	288,835,085 원		

사 용 금 액				
항 목	금 액			
계	전 월 누 계	당 월 집 행	누 계	비 율
	80,555,269	9,018,637	89,573,906	
	27.89%	3.12%	31.01%	
1. 안전관리자 인건비 및 각종 업무수당 등	39,236,370	4,167,000	43,403,370	15.03%
2. 안전시설비 등	14,853,900	2,711,637	17,565,537	6.08%
3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	10,151,000	640,000	10,791,000	3.74%
4. 안전진단비 등	10,438,000	1,500,000	11,938,000	4.13%
5. 안전보건교육비 및 행사비 등	5,329,090	-	5,329,090	1.85%
6. 근로자 건강진단비 등	546,909	-	546,909	0.19%
7. 건설재해예방 기술지도비	-	-	-	0.00%
8. 본사 사용비	-	-	-	0.00%

건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 08월 31일

작성 자 직책 안전관리자 성명 서준호 (서명 또는 인)

승인 자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 또는 인)



5. 환경보전비 사용 현황

환경보전비 사용내역 현황

○ 공사명 : 중앙물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(토목, 건축, 조경)

2018. 08 현재

차수별	구분	기 성 도 금 액		사 용 금 액		사 용 비 율	비 고
		년, 월	금 액	년, 월	금 액		
1차분	1회기성	2018년 8월	7,489,749	2018년 01월	8,000,700		
				2018년 03월	1,760,000		
				2018년 04월	1,795,000		
				2018년 05월	1,450,000		
				2018년 06월	4,000,000		
				2018년 07월	5,500,000		
				2018년 08월	2,160,000		
	합 계		7,489,749		24,665,700	329%	

작 성 일 시 : 2018년 08월 31일
 작 직 위 위 : 현 장 대 본 리
 성 명 : 리 본



확 인 일 시 : 2018년 08월 31일
 작 직 위 위 : 건 설 사 업 관 리 책 임 기 술 자
 성 명 : 신 복




환경보전비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017.09.13 ~ 2019.11.12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	7.73%	
계상된 안전관리비	55,639,998 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
	전월누계	당월집행	누 계	비 율
계		8,000,700	8,000,700	
		14.38%	14.38%	
1. 건설기계 사용에 따른 소음,진동 방지시설		-	-	0.00%
2. 공사시공중 발생하는 오수,탁수 처리시설		8,000,700	8,000,700	14.38%
3. 흙운반(토공사)차량의 세륜시설 및 먼지방지시설		-	-	0.00%
4. 공사장 내의 토사유출 방지시설		-	-	0.00%
5. 토사적재장 비산먼지 발생 및 작업장 살수		-	-	0.00%
6. 공사현장 주변의 정기적인 청소 및 정리정돈 비용		-	-	0.00%
7. 작업환경 측정비용		-	-	0.00%

건설기술진흥법 제 66조의 제3항 및 동법시행규칙 제61조3항 규정에 의거
환경보전비 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 01월 08일

승인자 직책 현장대리인 성명 김봉준 

환경보전비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017.09.13 ~ 2019.11.12
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	10.01%
계상된 안전관리비	55,639,998 원		


사 용 금 액

항 목	금 액			
	전월누계	당월집행	누 계	비 율
계	8,000,700	1,760,000	9,760,700	
	14.38%	3.16%	17.54%	
1. 건설기계 사용에 따른 소음,진동 방지시설		-	-	0.00%
2. 공사시공중 발생하는 오수,탁수 처리시설		-	-	0.00%
3. 흙운반(토공사)차량의 세륜시설 및 먼지방지시설	8,000,700	1,760,000	9,760,700	17.54%
4. 공사장 내의 토사유출 방지시설		-	-	0.00%
5. 토사적재장 비산먼지 발생 및 작업장 살수		-	-	0.00%
6. 공사현장 주변의 정기적인 청소 및 정리정돈 비용		-	-	0.00%
7. 작업환경 측정비용		-	-	0.00%

건설기술진흥법 제 66조의 제3항 및 동법시행규칙 제61조3항 규정에 의거
환경보전비 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 04월 06일

승인자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 포함인)



환경보전비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017.09.13 ~ 2019.11.12
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	10.01%
계상된 안전관리비	55,639,998 원		


사 용 금 액

항 목	금 액			
	전월누계	당월집행	누 계	비 율
계	9,760,700	1,795,000	11,555,700	
	17.54%	8.23%	20.77%	
1. 건설기계 사용에 따른 소음,진동 방지시설	-	-	-	0.00%
2. 공사시공중 발생하는 오수,탁수 처리시설	-	-	-	0.00%
3. 흙운반(토공사)차량의 세륜시설 및 먼지방지시설	9,760,700	1,795,000	11,555,700	20.77%
4. 공사장 내의 토사유출 방지시설	-	-	-	0.00%
5. 토사적재장 비산먼지 발생 및 작업장 살수	-	-	-	0.00%
6. 공사현장 주변의 정기적인 청소 및 정리정돈 비용	-	-	-	0.00%
7. 작업환경 측정비용	-	-	-	0.00%

건설기술진흥법 제 66조의 제3항 및 동법시행규칙 제61조3항 규정에 의거
환경보전비 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 05월 02일

승인자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 또는 인)



환경보전비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017.09.13 ~ 2019.11.12
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	18.00%
계상된 안전관리비	55,639,998 원		

사 용 금 액				
항 목	금 액			
계	전월누계	당월집행	누 계	비 율
	11,555,700	1,450,000	13,005,700	
	23.99%	2.61%	23.37%	
1. 건설기계 사용에 따른 소음,진동 방지시설	-	-	-	0.00%
2. 공사시공중 발생하는 오수,탁수 처리시설	-	-	-	0.00%
3. 흙운반(토공사)차량의 세륜시설 및 먼지방지시설	11,555,700	1,450,000	13,005,700	23.37%
4. 공사장 내의 토사유출 방지시설	-	-	-	0.00%
5. 토사적재장 비산먼지 발생 및 작업장 살수	-	-	-	0.00%
6. 공사현장 주변의 정기적인 청소 및 정리정돈 비용	-	-	-	0.00%
7. 작업환경 측정비용	-	-	-	0.00%

건설기술진흥법 제 66조의 제3항 및 동법시행규칙 제61조3항 규정에 의거
환경보전비 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 06월 11일

승 인 자 직책 현장대리인 성명 김 봉 준 (서명 또는 인)



(6월)환경보전비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017.09.13 ~ 2019.11.12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	24.00%	
계상된 안전관리비	55,639,998 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
계	전월누계	당월집행	누 계	비 율
	13,005,700	4,000,000	17,005,700	
	23.37%	7.19%	30.56%	
1. 건설기계 사용에 따른 소음,진동 방지시설	-	-	-	0.00%
2. 공사시공중 발생하는 오수,탁수 처리시설	-	-	-	0.00%
3. 흙운반(토공사)차량의 세륜시설 및 먼지방지시설	13,005,700	4,000,000	17,005,700	30.56%
4. 공사장 내의 토사유출 방지시설	-	-	-	0.00%
5. 토사적재장 비산먼지 발생 및 작업장 살수	-	-	-	0.00%
6. 공사현장 주변의 정기적인 청소 및 정리정돈 비용	-	-	-	0.00%
7. 작업환경 측정비용	-	-	-	0.00%

건설기술진흥법 제 66조의 제3항 및 동법시행규칙 제61조3항 규정에 의거
환경보전비 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 07월 06일

승인자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 또는 인)



(7월)환경보전비 사용내역서

건설업체명	엘림토건주	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업		
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만		
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017.09.13 ~ 2019.11.12		
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	30.48%		
계상된 안전관리비	55,639,998 원				
사 용 금 액					
항 목		금 액			
계		전월누계	당월집행	누 계	비 율
		17,005,700	5,500,000	22,505,700	
		30.56%	9.88%	40.45%	
1. 건설기계 사용에 따른 소음,진동 방지시설		-	-	-	0.00%
2. 공사시공중 발생하는 오수,탁수 처리시설		-	-	-	0.00%
3. 흙운반(토공사)차량의 세륜시설 및 먼지방지시설		17,005,700	5,500,000	22,505,700	40.45%
4. 공사장 내의 토사유출 방지시설		-	-	-	0.00%
5. 토사적재장 비산먼지 발생 및 작업장 살수		-	-	-	0.00%
6. 공사현장 주변의 정기적인 청소 및 정리정돈 비용		-	-	-	0.00%
7. 작업환경 측정비용		-	-	-	0.00%

건설기술진흥법 제 66조의 제3항 및 동법시행규칙 제61조3항 규정에 의거
환경보전비 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 07월 31일

승인자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 또는 인)



(8월)환경보전비 사용내역서

건설업체명	엘림토건(주)	공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업	
소재지	서울시 성동구 송정동73번지	대표자	이종만	
공사금액	16,339,843,000원	공사기간	2017.09.13 ~ 2019.11.12	
발주자	서울특별시 도시기반시설본부	누계공정율	35.70%	
계상된 안전관리비	55,639,998 원			
사 용 금 액				
항 목	금 액			
	전월누계	당월집행	누 계	비 율
계	22,505,700	2,160,000	24,665,700	
	40.45%	3.88%	44.33%	
1. 건설기계 사용에 따른 소음,진동 방지시설	-	-	-	0.00%
2. 공사시공중 발생하는 오수,탁수 처리시설	-	-	-	0.00%
3. 흙운반(토공사)차량의 세륜시설 및 먼지방지시설	22,505,700	2,160,000	24,665,700	44.33%
4. 공사장 내의 토사유출 방지시설	-	-	-	0.00%
5. 토사적재장 비산먼지 발생 및 작업장 살수	-	-	-	0.00%
6. 공사현장 주변의 정기적인 청소 및 정리정돈 비용	-	-	-	0.00%
7. 작업환경 측정비용	-	-	-	0.00%


건설기술진흥법 제 66조의 제3항 및 동법시행규칙 제61조3항 규정에 의거
환경보전비 사용내역서를 작성하였습니다.

2018년 08월 31일

승인자 직책 현장대리인 성명 김봉준 (서명 무)




6. 고용 산재보험료 및 시국세 현황



발급번호	<input checked="" type="checkbox"/> 고용보험료 <input checked="" type="checkbox"/> 산재보험료			완납 증명원	
2010-2018-22524					
발급기준	<input checked="" type="checkbox"/> 사업장관리번호		<input type="checkbox"/> 법인등록번호		<input type="checkbox"/> 사업자등록번호
사업장명	엘림토건(주)				
건설공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업				
소재지	[04800] 서울 성동구 송정동 73번지 일원(중량물재생센터 내)				
보험가입자(대표자)	이종만		주민등록번호		470225-1*****
사업자등록번호 (법인등록번호)	120-86-37519 (110111-2*****)		사업장관리번호 (사업개시번호)		120-86-37519-6 (917-07-37101-7)
보험성립일	고용	2005-01-01		보험소멸일	고용
	산재	2005-01-01			산재
사업의종류	고용	사무·상업용 및 공공기관용 건물 건설업			
	산재	건축건설공사			
사업개시번호	사업개시일	사업개시(공사)명			
917-07-37101-7	2017-09-13	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업			
징수유예 내역	금액		원		
	유예기간		~		
용도	기타 ()	제출기관		기타 ()	
<p>완납 증명원 발급일 현재 징수유예액을 제외하고는 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다</p> <p>2018년 09월 05일</p> <p>신청인: 이종만 (서명 또는 인)</p> <p>근로복지공단 서울강남지사장 귀하</p>					
<p>위와 같이 증명합니다.</p> <p>※ 이 증명원은 납부기한이 도래하지 않은 보험료의 수납여부를 증명하지 않습니다.</p> <p>2018년 09월 05일</p> <p>근로복지공단 서울강남지사장</p>					





(1 / 1)

납세증명서

발급번호	3078-934-7393-339		처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)			
납세자 인적사항	상호(법인명)	엘림토건 주식회사	사업자등록번호	120-86-37519			
	성명(대표자)	이종만	주민등록번호				
	주소(본점)	서울특별시 강남구 봉은사로108길 21, 5층(삼성동, 현우빌딩5층)					
증명서의 사용목적	<input type="checkbox"/> 대금수령						
	<input type="checkbox"/> 해외이주 (이주번호 제 호, 이주확인일 년 월 일)						
	<input checked="" type="checkbox"/> 기 타						
증명서의 유효기간	유효기간	2018년 10월 5일					
	유효기간을 정한 사유	<input checked="" type="checkbox"/> 「국세징수법 시행령」 제7조1항 <input type="checkbox"/> 기 타 (사유:)					
징수유예 또는 채납처분 유예의 내역	유예종류	유 예 기 간	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
		해	당	없	음		
(단위: 원)							
물적납세의무 채납내역	위탁자	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금	
	해	당	없	음			
(단위: 원)							

「국세징수법」 제6조 및 같은 법 시행령 제6조에 따라 발급일 현재 위의 징수유예액, 채납처분유예액 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 수탁자의 물적납세의무와 관련된 채납액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.


접수번호 501131855978
 담당부서 민원봉사실
 담당자 김태훈
 연락처 02-3011-7556

2018년 9월 5일

삼성세무서장



* 본 증명은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)의 「민원증명」 서비스에서 「민원증명 원본확인」 메뉴를 통해 문서발급번호로 위·변조 여부를 확인하거나, 문서 하단의 바코드로 확인해 주십시오. 다만, 문서발급번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.
 * 본 증명은 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.



지방세 납세증명(신청)서
Local Tax Payment Certificate(Application)

(1 / 1)

Table with 4 columns: 발급번호 (Issuance Number), Time and Date of receipt, 처리기간 (Processing Period), 즉시 (Immediately)

Table with 2 columns: 납세자 (Taxpayer) information including Name, Address, and Phone number; 주민(법인·외국인)등록번호 (Resident/Corporation/Foreigner Registration Number)

Table with 2 columns: 증명서의 사용 목적 (Purpose of Certificate) including Receipt of payment, Emigration, Registration for real estate trust, and Others; corresponding details for each category.

Table with 2 columns: 증명서 신청부수 (Copies of Certificate Needed) and 1 부 (Copy/Copies)

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 징수유예등 또는 채납처분유예액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.

I request to certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date of this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of Collection Act for Local Taxes and Article 6(1) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

2018 년 (yyyy) 09 월 (mm) 05 일 (dd)

신청인(납세자) 엘림토건
Applicant(Taxpayer)

(서명 또는 인)
(Signature or Stamp)

Table with 7 columns: 유예종류 (Type of taxes suspended), 유예기간 (Period of taxes suspended), 과세연도 (Tax Year), 세목 (Tax items), 납부기한 (Due date for payment), 지방세 (Tax Amount), 가산금 (Penalties)

- 해당 사항 없음 (None) -



「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 위의 징수유예등 또는 채납처분유예액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.

I hereby certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date on this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of Collection Act for Local Taxes and Article 6(2) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

- 1. 증명서 유효기간: 2018 년 (yyyy) 10 월 (mm) 01 일 (dd)
2. 유효기간을 정한 사유: 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간)에 따른다.

2018 년 (yyyy) 09 월 (mm) 05 일 (dd)

서울특별시 강남구청장
Seoul KOREA GangNamGuCheongJang



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 부서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용)

발급번호	<input checked="" type="checkbox"/> 고용보험료 <input checked="" type="checkbox"/> 산재보험료			완납 증명원	
7110-2018-36895					
발급기준	<input checked="" type="checkbox"/> 사업장관리번호		<input type="checkbox"/> 법인등록번호		<input type="checkbox"/> 사업자등록번호
사업장명	삼보종합건설(주)				
건설공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차]				
소재지	[04809] 서울 성동구 가람길 199 (송정동, 중량물재생센터 내)				
보험가입자(대표자)	유봉기		주민등록번호		470108-1*****
사업자등록번호 (법인등록번호)	315-81-20630 (150111-0*****)		사업장관리번호 (사업개시번호)		315-81-20630-6 (917-07-67507-7)
보험성립일	고용	2001-01-01		보험소멸일	고용
	산재	1991-01-01			산재
사업의종류	고용	기타 토목시설물 건설업			
	산재	건축건설공사			
사업개시번호	사업개시일	사업개시(공사)명			
917-07-67507-7	2017-09-13	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차]			
징수유예 내역	금액		원		
	유예기간		~		
용도	대금청구용		재출기관	지방자치단체	
<p>완납 증명원 발급일 현재 징수유예액을 제외하고는 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다</p> <p>2018년 09월 05일</p> <p>신청인: 유봉기 (서명 또는 인)</p> <p>근로복지공단 청주시사장 귀하</p>					
<p>위와 같이 증명합니다.</p> <p>※ 이 증명원은 납부기한이 도래하지 않은 보험료의 수납여부를 증명하지 않습니다.</p> <p>2018년 09월 05일</p> <p>근로복지공단 청주시사장</p>					





(1 / 1)

납세증명서

발급번호	2472-277-1754-543	처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)
상호(법인명)	삼보종합건설 (주)	사업자등록번호	315-81-20630
납세자 인적사항	성명(대표자) 유봉기	주민등록번호	
	주소(본점) 충청북도 청주시 흥덕구 1순환로 537(봉명동)		

증명서의 사용목적	<input checked="" type="checkbox"/> 대금수령					
	<input type="checkbox"/> 해외이주 (이주번호 제	호, 이주확인일	년	월	일)	
	<input type="checkbox"/> 기 타					

증명서의 유효기간	유효기간	2018년 10월 4일
	유효기간을 정한 사유	<input checked="" type="checkbox"/> 「국세징수법 시행령」 제7조1항 <input type="checkbox"/> 기 타 (사유:)

징수유예 또는 채납처분 유예의 내역	유예종류	유 예 기 간	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
		해	당	없	음		

(단위 : 원)

물적납세의무 채납내역	위탁자	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
	해	당	없	음		


(단위 : 원)

「국세징수법」 제6조 및 같은 법 시행령 제6조에 따라 발급일 현재 위의 징수유예액, 채납처분유예액 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 수탁자의 물적납세의무와 관련된 채납액을 제외하고는 다른 채납액이 없음을 증명합니다.

접수번호 501131034594
 담당부서 민원봉사실
 담당자 임새봄
 연락처 043-230-9228

2018년 9월 4일

청주세무서장



* 본 증명은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)의 「민원증명」 서비스에서 「민원증명 원본확인」 메뉴를 통해 문서발급번호로 위·변조 여부를 확인하거나, 문서 하단의 바코드로 확인해 주십시오. 다만, 문서발급번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.
 * 본 증명은 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.



지방세 납세증명(신청)서 Local Tax Payment Certificate(Application)

(1/1)

발급번호 Issuance Number	059035	접수일시 Time and Date of receipt	2018-09-04 15:03	처리기간 Processing Period	즉시 Immediately
-------------------------	--------	----------------------------------	------------------	---------------------------	-------------------

납세자 Taxpayer	성명(법인명) Name(Name of Corporation)	주민(법인·외국인)등록번호 Resident(Corporation·Foreign)Registration Number
	상호종합건설	150111-0002969
	주소(영업소) Address(Business Office)	
	충청북도 청주시 흥덕구 1순환로 537	
	전화번호(휴대전화) Phone number(Cellular phone number)	
	043-276-3991	

증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	대금수령 [V] Receipt of payment	대금 지급자 Payer	20180930			
	해외이주 [] Emigration	이주번호 Emigration No.	해외이주 신고일 Date of the Report	년 yyyy	월 일 mm dd	
	부동산 신탁등기 [] Registration for real estate trust	신탁 부동산의 표시 (소재지, 건물명칭 및 번호) Information of real estate trust (Location, Building name and number)				
	그 밖의 목적 [] Others					

증명서 신청부수 Copies of Certificate Needed	5 부 Copy(Copies)
--	---------------------

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 징수유예등 또는 체납처분유예액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.

I request to certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date of this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of Collection Act for Local Taxes and Article 6(1) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

2018 년(yyyy) 09 월(mm) 04 일(dd)

신청인(납세자) 상호종합건설
Applicant(Taxpayer)

(서명 또는 인)
(Signature or Stamp)

징수유예등 또는 체납처분유예의 명세 Suspension of Tax Collection or Suspension of Disposition of Delinquent Tax						
유예종류 Type of taxes suspended	유예기간 Period of taxes suspended	과세연도 Tax Year	세 목 Tax items	납부기한 Due date for payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalties

- 해당 사항 없음(None) -

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 위의 징수유예등 또는 체납처분유예액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.



I hereby certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date on this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of Collection Act for Local Taxes and Article 6(2) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

1. 증명서 유효기간: 2018 년(yyyy) 10 월(mm) 01 일(dd)
Period of Validity
2. 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간) (납기미도래)
Reason for determining the validity date



2018 년(yyyy) 09 월(mm) 04 일(dd)

충청북도 청주시장 (직인)
The Mayor of Cheongju



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

발급번호	<input checked="" type="checkbox"/> 고용보험료 <input checked="" type="checkbox"/> 산재보험료			완납 증명원												
5000-2018-29162																
발급기준	<input checked="" type="checkbox"/> 사업장관리번호		<input type="checkbox"/> 법인등록번호		<input type="checkbox"/> 사업자등록번호											
사업장명	(주)성도건설/(건설일괄)															
건설공사명	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1]															
소재지	[04801] 서울 성동구 동일로 215-26 (송정동)(중량물재생센터)															
보험가입자(대표자)	박홍준		주민등록번호		550707-1*****											
사업자등록번호 (법인등록번호)	131-81-25245 (120111-0*****)		사업장관리번호 (사업개시번호)		131-81-25245-6 (917-08-78173-7)											
보험성립일	고용	2005-01-01		보험소멸일	고용											
	산재	1995-01-01			산재											
사업의종류	고용	기타 토목시설물 건설업														
	산재	건축건설공사														
사업개시번호	사업개시일	사업개시(공사)명														
917-08-78173-7	2017-09-13	중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1]														
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">징수유예 내역</td> <td>금액</td> <td colspan="4">원</td> </tr> <tr> <td>유예기간</td> <td colspan="4">~</td> </tr> </table>						징수유예 내역	금액	원				유예기간	~			
징수유예 내역	금액	원														
	유예기간	~														
용도	법원제출용	제출기관	보험시설													
<p>완납 증명원 발급일 현재 징수유예액을 제외하고는 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다</p> <p>2018년 09월 05일</p> <p>신청인: 박홍준 (서명 또는 인)</p> <p>근로복지공단 경인지역본부장 귀하</p>																
<p>위와 같이 증명합니다.</p> <p>※ 이 증명원은 납부기한이 도래하지 않은 보험료의 수납여부를 증명하지 않습니다.</p> <p>2018년 09월 05일</p> <p>근로복지공단 경인지역본부장</p>																





(1 / 1)

납세증명서



발급번호	5598-455-3582-993		처리기간	즉시(단, 해외이주용 10일)			
납세자 인적사항	상호(법인명)	(주) 성도건설	사업자등록번호	131-81-25245			
	성명(대표자)	박홍준	주민등록번호				
	주소(본점)	인천광역시 남동구 인주대로 514(구월동)					
증명서의 사용목적	<input checked="" type="checkbox"/> 대금수령 <input type="checkbox"/> 해외이주 (이주번호 제 호, 이주확인일 년 월 일) <input type="checkbox"/> 기 타						
증명서의 유효기간	유효기간	2018 년 10 월 5 일					
	유효기간을 정한 사유	<input checked="" type="checkbox"/> 「국세징수법 시행령」 제7조1항 <input type="checkbox"/> 기 타 (사유:)					
징수유예 또는 체납처분 유예의 내역 (단위: 원)	유예종류	유 예 기 간	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금
		해	당	없	음		
물적납세의무 체납내역 (단위: 원)	위탁자	과세기간	세 목	납부기한	세 액	가 산 금	
	해	당	없	음			

「국세징수법」 제6조 및 같은 법 시행령 제6조에 따라 발급일 현재 위의 징수유예액, 체납처분유예액 또는 「부가가치세법」 제3조의2에 따른 수탁자의 물적납세의무와 관련된 체납액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.

접수번호	501132131345
담당부서	민원봉사실
담당자	이미영
연락처	032-460-5226

2018 년 9 월 5 일

남 인천세무서장



* 본 증명서는 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)의 「민원증명」 서비스에서 「민원증명 원본확인」 메뉴를 통해 문서발급번호로 위·변조 여부를 확인하거나, 문서 하단의 바코드로 확인해 주십시오. 다만, 문서발급번호를 통한 확인은 발급일로부터 90일까지 가능합니다.
* 본 증명서는 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.



지방세 납세증명(신청서) (1/1)

Local Tax Payment Certificate(Application)

발급번호 Issuance Number	125947	접수일시 Time and Date of receipt	2018-09-05 15:04	처리기간 Processing Period	즉시 Immediately
-------------------------	--------	----------------------------------	------------------	---------------------------	-------------------

납세자 Taxpayer	성명(법인명) Name(Name of Corporation)	주민(법인·외국인)등록번호 Resident(Corporation·Foreign)Registration Number
	주식회사성도건설	120111-0078875
	주소(영업소) Address(Business Office)	
	인천광역시 남동구 인주대로 514	
	전화번호(휴대전화) Phone number(Cellular phone number)	
	032-866-1653	

증명서의 사용 목적 Purpose of Certificate	대금수령 <input checked="" type="checkbox"/> Receipt of payment	대금 지급자 Payer	관공서			
	해외이주 <input type="checkbox"/> Emigration	이주번호 Emigration No.	해외이주 신고일 Date of the Report	년 yyyy	월 mm	일 dd
	부동산 신탁등기 <input type="checkbox"/> Registration for real estate trust	신탁 부동산의 표시 (소재지, 건물명칭 및 번호) Information of real estate trust (Location, Building name and number)				
	그 밖의 목적 <input type="checkbox"/> Others					

증명서 신청부수 Copies of Certificate Needed	1 부 Copy(Copies)
--	---------------------

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제1항에 따라 발급일 현재 징수유예등 또는 체납처분유예액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명하여 주시기 바랍니다.

I request to certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date of this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of Collection Act for Local Taxes and Article 6(1) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

2018 년(yyyy) 09 월(mm) 05 일(dd)

신청인(납세자) 주식회사성도건설 (서명 또는 인)
Applicant(Taxpayer) (Signature or Stamp)

징수유예등 또는 체납처분유예의 명세 Suspension of Tax Collection or Suspension of Disposition of Delinquent Tax						
유예종류 Type of taxes suspended	유예기간 Period of taxes suspended	과세연도 Tax Year	세 목 Tax items	납부기한 Due date for payment	지방세 Tax Amount	가산금 Penalties

- 해당 사항 없음(None) -

「지방세징수법」 제5조 및 같은 법 시행령 제6조제2항에 따라 발급일 현재 위의 징수유예등 또는 체납처분유예액을 제외하고는 다른 체납액이 없음을 증명합니다.


I hereby certify that I have no delinquent taxes except for the above-mentioned suspension of tax collection or suspension of disposition of delinquent tax as of the issued date on this certificate, in accordance with the provision of the Article 5 of Collection Act for Local Taxes and Article 6(2) of the Enforcement Decree of Collection Act for Local Taxes.

1. 증명서 유효기간: 2018 년(yyyy) 10 월(mm) 05 일(dd)
Period of Validity

2. 유효기간을 정한 사유 : 지방세징수법 시행령 제 7조(납세증명서의 유효기간)
Reason for determining the validity date

2018 년(yyyy) 09 월(mm) 05 일(dd)

인천광역시 남동구청장
The Chief of Namdong-Gu District



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다. (발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

공사 기성부분 검사원

책임건설사업관리기술자 경유 신 복 민 (인)



1. 공 사 명 : 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업(토목,건축,조경) 1차분
2. 위 치 : 성동구 자동차시장3길 64 중량물재생센터 내
3. 계 약 금 액 : 일금 일백삼십삼억삼천육백만원 정(₩ 13,336,000,000)
4. 계약 년월일 : 2017년 9월 12일
5. 착공 년월일 : 2017년 9월 13일
6. 준 공 기 한 : 2018년 12월 10일
7. 현 재 공 정 : 2018 . 8. 31 현재 15.67%
8. 첨 부 서 류 : 기성공정 내역서, 기성부분 사진

위 공사의 수급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 건설사업관리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018 년 8월 31일

주 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로108길 21(현우빌딩5층)

상 호 : 엘림토건주식회사

성 명 : 이종만 (인)



서울특별시 도시기반시설본부장 귀하