

# 준공기한 연기조치 의뢰서

## 1. 공사개요

- 용역명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사 전면책임감리용역
- 규모 : 폭 4~10차로, 연장 2.48km
- 용역기간 : 2002. 12. 31. ~ 2020. 6. 30.
- 도급비 : 금10,745백만원 (16차: 1,213백만원)
- 시공사 : (주)서영엔지니어링 대표 이재호

## 2. 위 준공기한을 아래와 같이 연기조치 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 준공기한 연기
  - 전체 : 2020. 6. 30.(변경없음)
  - 금회(16차) : 2019. 12. 31.(당초) → 2020. 1. 31.(변경)
- 지체상금 : 미부과
- 귀책사유 : 계약상대자 책임 없음
- 연기사유
  - 금하지하차도 기계설비분야 감리원 투입에 따른 용역기간 연장

2019. 12.

작성자 지방시설주사보 김 구 (인)

확인자 토목부장 김용제 (인)

서울특별시 도시기반시설본부 (분임) 경리관 귀하