

# 준공사진

□사진대지

전	
<p>노면 청소및 작도</p>	
중	
<p>용착 도색</p>	
후	
<p>양생</p>	

전



철판 두께 : 0.21mm

중






도색 후 건조




후



두께 : 2.29mm

□사진대지

전	
	노면 청소 및 작도
중	
	융착 도색
후	
	양생

전	
	<p>철판 두께 : 0.46mm</p>
중	
	<p>도색 후 건조</p>
후	
	<p>두께 : 2.35mm</p>



백색 휘도결과 434mcd/m<sup>2</sup>·Lux



황색 휘도결과 246mcd/m<sup>2</sup>·Lux



백색 휘도결과 341mcd/m<sup>2</sup>·Lux



황색 휘도결과 187mcd/m<sup>2</sup>·Lux

□사진대지

전	 A street scene showing a paved road with a yellow dashed line on the right side. A white Hyundai Sonata is parked on the right. A utility pole is visible. In the background, there are trees and buildings.
	<p>노면 청소 및 작도</p>
중	 A street scene showing a paved road with a yellow dashed line on the right side. A white Hyundai Sonata is parked on the right. A utility pole is visible. In the background, there are trees and buildings. A person in a yellow safety vest is pushing a cart on the road.
	<p>용착 도색</p>
후	 A street scene showing a paved road with a yellow dashed line on the right side. A white Hyundai Sonata is parked on the right. A utility pole is visible. In the background, there are trees and buildings.
	<p>양생</p>



전



철판 두께 : 0.50mm

중



도색 후 건조

후



두께 : 2.15mm



백색 휘도결과 384mcd/m<sup>2</sup>·Lux



황색 휘도결과 245mcd/m<sup>2</sup>·Lux

공사위치	마포구 모래내로 84 등	시공업체	(주)아이디포커스
공사명	2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)		
공사일자	2018. 10.01 ~ 10.30		
위도 측정	측정 전 경	측정 결과	
			
시공 전후	시공 전	시공 후	
			
<b>측정기준 :</b> 백색-250mcd/lux-m <sup>2</sup> , 황색-170mcd/lux-m <sup>2</sup> , 청색-20mcd/lux-m <sup>2</sup> 적색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 녹색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 갈색-12mcd/lux-m <sup>2</sup>			
측정결과	백색 : 608.4mcd/lux-m <sup>2</sup>	적합	

공사위치	구룡사거리 등	시 공 업 체	(주)아이디포커스
공 사 명	2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)		
공사일자	2018. 10.01 ~ 10.30		
위도 측정	측정 전 경	측정 결과	
			
시공 전후	시 공 전	시 공 후	
			
<b>측정기준 :</b> 백색-250mcd/lux-m <sup>2</sup> , 황색-170mcd/lux-m <sup>2</sup> , 형색-20mcd/lux-m <sup>2</sup> 적색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 녹색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 갈색-12mcd/lux-m <sup>2</sup>			
측정결과	형색 : 76.1mcd/lux-m <sup>2</sup>	적합	

공사위치	은평구 진흥로 274앞 등	시 공 업 체	(주)아이디포커스
공 사 명	2018년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)		
공사일자	2018. 10.01 ~ 10.30		
위도 측정	측 정 전 경	측 정 결 과	
			
시공 전후	시 공 전	시 공 후	
			
<b>측정기준 :</b> 백색-250mcd/lux-m <sup>2</sup> , 황색-170mcd/lux-m <sup>2</sup> , 청색-20mcd/lux-m <sup>2</sup> 적색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 녹색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 갈색-12mcd/lux-m <sup>2</sup>			
측정결과	적색 : 138.4mcd/lux-m <sup>2</sup>		적합

공사위치	양화로 11 등	시공업체	(주)사이니스
공사명	2018년 마포구 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)		
공사일자	2018.10.16~11.20		
위도 측정	측정 전 경	측정 결과	
			
시공 전후	시공 전	시공 후	
			
<b>측정기준 :</b> 백색-250mcd/lux-m <sup>2</sup> , 황색-170mcd/lux-m <sup>2</sup> , 청색-20mcd/lux-m <sup>2</sup> 적색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 녹색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 갈색-12mcd/lux-m <sup>2</sup>			
측정결과	백색 : 787.0mcd/lux-m <sup>2</sup>		적합

공사위치	익우정로12길 11 등	시공업체	(주)사이닉스
공사명	2018년 마포구 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)		
공사일자	2018.10.16~11.20		
위도 측정	측정 전 경	측정 결과	
			
시공 전후	시공 전	시공 후	
			
<b>측정기준 :</b> 백색-250mcd/lux-m <sup>2</sup> , 황색-170mcd/lux-m <sup>2</sup> , 청색-20mcd/lux-m <sup>2</sup> 적색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 녹색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 갈색-12mcd/lux-m <sup>2</sup>			
측정결과	청색 : 61.5mcd/lux-m <sup>2</sup>		적합

공사위치	포은로 11 등	시공업체	(주)사이닉스
공사명	2018년 마포구 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)		
공사일자	2018.10.16~11.20		
위도 측정	측정 전 경	측정 결과	
			
시공 전후	시공 전	시공 후	
			
<b>측정기준 :</b> 백색-250mcd/lux-m <sup>2</sup> , 황색-170mcd/lux-m <sup>2</sup> , 청색-20mcd/lux-m <sup>2</sup> 적색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 녹색-45mcd/lux-m <sup>2</sup> , 갈색-12mcd/lux-m <sup>2</sup>			
측정결과	적색 : 164.0mcd/lux-m <sup>2</sup>		적합