

품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 성산대교 본교 성능개선공사

점검일 : 2023.11.20. ~ 11.21.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질 방침 및 품질목표	현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	“품질관리계획서”에 있는 품질목표와 실제 관리하고 있는 “품질목표 추진계획”의 품질목표가 상이하니 시정하기 바람	
	품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여를 위한 동기부여 여부	“품질방침 및 품질목표”에 대하여 현장 사무실 내에 게시 하고 주기적 교육을 통해 전 직원(기능공 포함)이 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하시기 바람	
3. 책임과 권한	각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	업무분장은 대적자 지정이 누락되었으니 업무 대적자를 지정하여 업무분장을 실시하고 결재를 득한 후 업무분장 일자를 기록하여 문서화 하기 바람	
16. 중점 품질관리	중점품질관리 대상의 관리 여부	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 중점품질관리대상 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준 설정과 작업자의 자격기준을 작업 특성에 맞게 관리하기 바람.(중점품질관리 계획서에 내용 추가 바람) 	
21. 부적합 공사의 관리	부적합 공사(자재 포함), 하자 발생에 대한 발주자(감리자)와의 처리방법 협의 및 이행의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 품질요구 사항에 적합하지 않은 자재 및 공사에 대하여 음성적(구두)으로 관리하지 말고 부적합 보고서로 문서화하여 관리하기 바람.(부적합 보고서 작성 및 부적합 관리대장 작성). 	
24. 자체 품질점검	품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 자체 품질점검의 실시 및 해당되는 경우, 필요한 조치의 실행 여부	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 자체 품질점검계획이 미수립 되어있으니 계획수립하고 계획에 따라 자체 품질점검을(현장점검,서류점검) 실시하기 바람. 	
27. 기 타	현장시공 등 기타	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 오염된 작업판 외부 반출 오염되거나 변형된 작업판 사용 시 작업자의 안전에 문제점이 발생할 수 있음. 오염되거나 변형된 작업판은 외부 반출 ◦ 교대상부에 설치된 비계 연결재 보강 작업용 비계에 하중이 전달될 경우 횡적 비틀림 발생이 우려됨 비계에는 크로스 연결재로 보강하고 작업판 틈은 3cm 이하가 되도록 할 것 ◦ 바지선 입구 손잡이 부분 강관에 보호캡 설치 절단된 강관으로 인한 작업자 부상 우려 절단된 강관에 보호캡 설치 ◦ 단면보수, 균열보수 등 시공전 정밀안전진단 결과 보수현황과 실제 손상부위 확인 후 건설사업관리단 확인, 보고 후 공사 하시기 바람 ◦ 교각 15번 공중비계 단부에 파이프 돌출부가 작업자 통행에 안전하도록 보호조치 요망 	

※ 본 점검결과는 “성산대교 본교 성능개선공사”의 시공자인 **풍림산업(주)**과 감리자인 **(주)유신**에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과입니다.