

○ 2월 세부작업계획(새벽기준)

월일	작업종별	단위	수량	작업인원	동원장비		차단형태	비고
					서울교통공사	시공사		
19.02.12 ~ 19.02.13	· 사전측량	식	1	열차운행안전관리자 1명 측량기사 3명			선로일시 사용중지	
19.02.14	· PC침목운반 · 백호우투입	개	80	열차운행안전관리자 1명 작업책임자 1명 작업원 5명	모터카1대 트레일러2대	백호(02) 1대	선로일시 사용중지	
19.02.15 ~ 19.02.16	· 갯자갈운반 · 레일절단(이음매판설치)	m ³ 개소	46 8	열차운행안전관리자 1명 작업책임자 1명 작업원 5명		백호(02) 1대	선로일시 사용중지	
19.02.17 ~ 19.02.28	· 콘크리트도상 깨기 · 침목교환 · 갯자갈 살포다지기	km 개 m ³	0.046 80 46	열차운행안전관리자 1명 작업책임자 1명 작업원 7명 측량기사 2명		백호(02) 1대 타이탬퍼 8대	선로일시 사용중지	서행 40km/h