

주식회사 동일기술공사

우134-100 서울특별시 강동구 강일동 509-3 / 전화:(070)7718-1933 / 팩스:(02)429-0978 / 담당 : 이재봉

문서번호 : 하남 제19 - 609호

시행일자 : 2019. 07. 16.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도설비부장

제 목 : “하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 7월3주차 휴일작업계획 승인요청

1. 태원(하남)19-0716호 “하남선(5호선연장) 1공구 전기공사” 휴일작업 관련 입니다.
2. 위 호와 관련하여, 7월 3주차 휴일작업계획을 감리검토 후 아래와 같이 시행하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

작업 일시	작업 위치	작업 내용	근무자	
			감리단	시공사
2019년07월20일 07:00~16:00 (토요일)	지하2층	전력간선 배관	이재봉 (전기 감리원)	채석환 외13명
	지하3층	전등전열 배관		
	환기실#1,2,3	케이블 배선 및 결선		
2019년07월21일 (일요일)		작업없음		

붙 임 : 1) 감리검토의견서 1부.
2) 시공사 공문 및 관련서류 1부. - 끝 -

하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설사업관리단

책임건설사업관리단장

홍준선



감리검토의견서

공사명	하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사
관련문서	태원(하남)19-0716호
검토건명	휴일작업계획 검토
작성자	이재봉 <i>(인)재봉</i>

1. 검토목적

“하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사”의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업(7월 3주차) 계획 승인요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)

3. 감리근무시간 및 근무자

구분	근무자	근무위치	근무일자	비고
휴일	전기감리원 이재봉	지하2층 지하3층 환기실#1,2,3	19.07.20	

4. 검토의견 및 추후 행정사항

- 하남선(5호선연장) 1공구 정거장에서 발생된 작업은 건축 및 기계설비와의 연계 작업으로 불가피하게 휴일에도 작업을 진행하여 공정을 맞춰나가야 함으로 작업이 필요하다고 사료되며 현장안전과 최상의 품질을 위하여 시공계획서 및 시공상세도에 의하여 계획에 차질없이 진행하도록 검토확인 하여 현장 진행을 할 것임.
- 휴일작업 감리업무는 평일과 동일하게 근무하고 ‘과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)’에 의거 휴일 및 야간작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 시공사가 부담한다는 조건하에 승인.

태원전력(주)

서울 강동구 강일동 산21-11

전화 (070) 4755-7225

문서번호 : 태원(하남) 19-0716

시행일자 : 2019.07.16.

수 신 : 하남선(5호선연장) 1-1공구
건설사업관리단

참 조 : 전기책임감리원

제 목 : 07월 3주차 전기공사 휴일작업 승인 요청의 건

선결		지시		
접수	일자	2019.7.16	결제	
	시간	11:00		
	번호	498	공란	
처리과				
담당자	이수봉			

1. 귀 관리단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. “하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 와 관련하여 07월 1주차(07월 20일)휴일작업 계획을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러 휴일작업으로 발생하는 추가 감리용역비는 “과업내용서 6.3 「휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리 대가지급」” 에 따라 처리코자 합니다.

붙임 : 1. 휴일작업 계획서 1부. 끝.

하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

현 장 대 리 인 채 석 환



휴일 작업 계획

('19.07.20~'19.07.21)

1. 사업명 : 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사
2. 작업현황

작업일시	작업위치	작업내용	작업인원	관리자	
				시공사	감리단
07월20일(토) 07:00~16:00	지하2층 대합실	전력간선 배관	4명	이성국 채석환 김성진	이재봉
	지하3층 승강장	전등,전열 배관	4명		
	환기실 #1,2,3	케이블 배선 및 결선	5명		
07월21일(일) 07:00~16:00	작업없음				

3. 휴일작업 근무자 명단

2019.07.20.(토요일)				2019.07.21.(일요일)			
구분	직 무	성 명	비 고	구분	직 무	성 명	비 고
시공사	전공	정현만		시공사			
	“	박종용					
	“	김흥규					
	“	김영칠					
	“	김범규					
	“	박광훈					
	“	박광근					
	“	이성휘					
	“	정 일					
	“	조은기					
	“	장승국					
	“	양기창					
	“	최철호					