

# 수성엔지니어링

(우04981) 서울시 광진구 위커히로 57-30 TEL : 02)3437-8601 FAX : 02)3437-8603 담당 : 홍 봉 기

문서번호 : 천호수 제2018 - 147호

시행일자 : 2018. 04. 10.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 방재시설부장

제 목 : 휴일작업(4.14~4.15) 승인요청

선결			지시	
접수	일자 시간		결재·공람	
	번호			
처리과				
담당자				

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 천호(G)2018-104호(2018.04.10.)와 관련입니다.
3. 위 대호와 관련하여 “천호대로(광나루역) 확장공사 중 경관개선공사”의 휴일작업(4.14~4.15) 계획을 불임과 같이 보고하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 불임 : 1. 휴일 작업 계획 1부.  
2. 시공사 공문사본 1부. 끝.

천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

책임건설사업관리기술자

정 하



# 휴일 작업 계획

('18.04.14~04.15)

1. 사업명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 중 “경관개관공사”

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자	
			건설사업관리단	시공사
2018년 04월14일(토)	나루폭포, 산벽	- 폰트 우레탄 방수	이득우	이재원
		- 산벽 쌓기		
	성곽정원	- 앓음벽 돌붙임		
2018년 04월15일(일)	산벽	- 산벽쌓기	이득우	유의중
	성곽정원	- 앓음벽 돌붙임		

3. 휴일작업 근무자 명단

2018.04.14 (토)						2018.04.15. (일)					
구분	직급	성명	귀책사유 및 휴일대가 부담주체		비고	구분	직급	성명	귀책사유 및 휴일대가 부담주체		비고
			시공사	발주청					시공사	발주청	
건설사업 관리단	분야별 건설사업 관리기술자	이득우	○		휴일대가 반영	건설사업 관리단	분야별 건설사업 관리기술자	이득우	○		휴일대가 반영
시 공 사	공사과장	김재용				시 공 사	현장대리인	유의중			
	공무과장	윤상윤					공사과장	김재용			
	품질차장	김준완					공무과장	박영환			
	안전과장	권오태					공사대리	장 열			
	관리차장	김대은					안전과장	권오태			

#### 4. 인력 및 장비투입 현황

1) 작업일 : 2018년 04월 14일(토)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 폭포	- 나루폭포 폰드 우레탄 방수				조경공	5
	- 산벽쌓기	백호	0.6W	1	조경공	4
성곽 정원	- 앓음벽 돌붙임	백호	0.6W	1	조경공	6

2) 작업일 : 2018년 04월 15일(일)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 폭포	- 산벽쌓기	백호	0.6W	1	조경공	4
성곽 정원	- 앓음벽 돌붙임	백호	0.6W	1	조경공	6

# “ 내실과 성장 ”

## **대 보 건 설 주 식 회 사**

본 사: 우445-812 / 경기도 화성시 진안동 914-2 미래프라자807호 / 전화(031)236-0261 / 전송(031)236-0631  
 현 장: 우143-815 / 서울특별시 광진구 광장동 520-10 / 전화 (02)455-3460,3461 / 전송 (02) 455-3462  
 담 당 자: 장 열 (Email : jyoul777@daebo21.co.kr)

문서번호 : 천호(G)-2018-104 호

시행일자 : 2018. 04. 10.

수 신 : 천호대로(광나루역)확장공사  
 책임감리원

참 조 :

제 목 : 휴일작업 승인요청(대보-11호)

선결				지시	
접수	일자		결재·공람		
	시간				
	번호				
처리과					
담당자					

1. 귀 감리단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 천호대로(광나루역)확장공사와 관련하여 휴일작업(2018.04.14.~ 04.15)

승인요청서를 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 휴일작업 승인요청서 1부. -끝-



천호대로(광나루역)확장공사  
 현장 대리인 유 의 중



구분	담당	보조감리원	보조감리원	보조감리원	단장
재	[Signature]	[Signature]			[Signature]

# 휴일 작업 계획

('18.04.14~04.15)

1. 사업명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 중 “경관개관공사”

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자	
			건설사업관리단	시공사
2018년 04월14일(토)	나루폭포, 산벽	- 폰트 우레탄 방수		이재원
		- 산벽 쌓기		
	성곽정원	- 앓음벽 돌붙임		
2018년 04월15일(일)	산벽	- 산벽쌓기		유의종
	성곽정원	- 앓음벽 돌붙임		

3. 휴일작업 근무자 명단

2018.04.14 (토)						2018.04.15. (일)					
구분	직급	성명	귀책사유 및 휴일대가 부담주체		비고	구분	직급	성명	귀책사유 및 휴일대가 부담주체		비고
			시공사	발주청					시공사	발주청	
건설사업관리단	분야별 건설사업 관리기술자		0		휴일대가 반영	건설사업관리단	분야별 건설사업 관리기술자		0		휴일대가 반영
시공사	공사과장	김재용				시공사	현장대리인	유의종			
	공무과장	윤상윤					공사과장	김재용			
	품질차장	김준완					공무과장	박영환			
	안전과장	권오태					공사대리	장 열			
	관리차장	김대은					안전과장	권오태			

#### 4. 인력 및 장비투입 현황

1) 작업일 : 2018년 04월 14일(토)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 폭포	- 나루폭포 폰드 우레탄 방수				조경공	5
	- 산벽쌓기	백호	0.6W	1	조경공	4
성곽 정원	- 앓음벽 돌붙임	백호	0.6W	1	조경공	6

2) 작업일 : 2018년 04월 15일(일)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 폭포	- 산벽쌓기	백호	0.6W	1	조경공	4
성곽 정원	- 앓음벽 돌붙임	백호	0.6W	1	조경공	6