





휴일 작업 계획 승인 요청서


○ 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018. 07. 07 시 간 : (주간)07:00~18:00	휴일	매현지하차도, 염곡동서지하차도	시공사		대체휴무 실시	
			발주청	0		
			감리사			
작업내용	- 매현지하차도 교통처리계획 5단계 지장물조사 - 매현지하차도 B18~22 버팀콘크리트타설 - 염곡동서지하차도 B2집수정, B12 슬래브 철근조립 - 염곡동서지하차도 STA.1+800~1+850 과천방향 차도부 골재포설 및 다짐 - 구룡지하차도 STA.2+500~2+310 보도부 토공작업					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 07. 07 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약발주자(발주청)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	장동원		07/07	


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018. 07. 08 시 간 : (주간)07:00~18:00	공휴일	매현지하차도, 염곡동서지하차도	시공사	0	시공사 부담	
			발주청			
			감리사			
작업내용	- 매현지하차도 교통처리계획 5단계 지장물조사 - 매현지하차도 B18~22 버팀콘크리트타설 - 염곡동서지하차도 B2집수정, B12 슬래브 철근조립 - 염곡동서지하차도 STA.1+800~1+850 과천방향 차도부 골재포설 및 다짐 - 구룡지하차도 STA.2+500~2+310 보도부 토공작업					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 07. 08 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약대상자(시공사)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	서영교		07/08	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 07. 14 시 간 : (주간)07:00~18:00	휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	발주청 O	대체휴무 실시	
작업내용		<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 교통처리계획 5단계 파일천공 및 근입 - 매현지하차도 B18~22 구조물 기초방수 - 염곡동서지하차도 B2집수정, B12 벽체 거푸집설치 - 염곡동서지하차도 STA.1+740~1+920 과천방향 우수관설치 - 구룡지하차도 STA.2+500~2+310 보도블럭포장 				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 07. 14 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약발주자(발주청)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	송승범		07/14	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 07. 21 시 간 : (주간)07:00~18:00	휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	발주청 O	대체휴무 실시	
작업내용		<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 교통처리계획 5단계 파일천공 및 근입 - 매현지하차도 B18~22 구조물 기초철근조립 및 거푸집설치 - 염곡동서지하차도 B1 버림콘크리트타설, B11 슬래브 철근조립 - 염곡동서지하차도 U5~6 파일천공 및 근입 				
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 07. 21 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약발주자(발주청)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	장동원		07/21	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 07. 22 시 간 : (주간)07:00~18:00	공휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	발주청	시공사 부담	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 교통처리계획 5단계 파일천공 및 근입 - 매현지하차도 B18~22 구조물 기초철근조립 및 거푸집설치 - 염곡동서지하차도 B11 슬래브 철근조립 - 염곡동서지하차도 U5~6 파일천공 및 근입 					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 07. 22 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약대상자(시공사)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	송승범		07/22	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 07. 28 시 간 : (주간)07:00~18:00	휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	발주청	대체휴무 실시	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 교통처리계획 5단계 파일천공 및 근입 - 매현지하차도 B18~22 구조물 기초철근조립 및 거푸집설치 - 염곡동서지하차도 B1 구조물 기초방수, B11 벽체 거푸집설치 - 염곡동서지하차도 U5~6 터파기 및 가시설설치 					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 07. 28 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약발주자(발주청)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	서영교		07/28	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 07. 29 시 간 : (주간)07:00~18:00	공휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	발주청	○ 시공사 부담	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 교통처리계획 5단계 파일전공 및 근입 - 매현지하차도 B18~22 구조물 기초철근조립 및 거푸집설치 - 염곡동서지하차도 B1 구조물 기초철근조립, B11 벽체 거푸집설치 - 염곡동서지하차도 U5~6 터파기 및 가시설설치 					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 07. 29 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약대상자(시공사)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	장동원		07/29	

2018. 06. 26

현장대리인 김 정 환

책임감리원 이 기 수

도시기반시설본부장 귀하

