

수성엔지니어링

(우04981) 서울시 광진구 위커홀로 57-30 TEL : 02)3437-8601 FAX : 02)3437-8603 담당 : 홍 봉 기

문서번호 : 천호수 제2018 - 061호

시행일자 : 2018. 02. 27.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 방재시설부장

선결			지시	
접수	일자		결재·공람	
	시간			
	번호			
처리과				
담당자				

제 목 : 휴일작업(3.1, 3.3~3.4) 승인요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 천호(G)2018-50호(2018.02.27.)와 관련입니다.
3. 위 대호와 관련하여 “천호대로(광나루역) 확장공사 중 경관개선공사”의 휴일작업(3.1, 3.3~3.4) 계획을 붙임과 같이 보고하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 휴일 작업 계획 1부.

2. 시공사 공문사본 1부. 끝.

천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

책임건설사업관리기술자

정 하



휴일 작업 계획

('18.03.01, 03~04)

1. 사업명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 중 “경관개관공사”

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자	
			건설 사업관리단	시공사
2018년 03월01일(목)	나루폭포, 산벽	- 나루폭포 EPS블럭 및 석재 축조(STA.0+400~470)	김성민	유의종
		- 산벽(STA.0+385~415)쌓기 및 뒷채움		
	바닥분수	- 바닥분수 트렌치 터파기		
2018년 03월03일(토)	나루폭포, 산벽	- 나루폭포 EPS블럭 및 석재 축조(STA.0+400~470)	김성민	김재용
		- 산벽(STA.0+385~415)쌓기 및 뒷채움		
	나루마당	- 스텐드 터파기		
2018년 03월04일(일)	나루마당	- 스텐드 터파기	김성민	유의종

4. 인력 및 장비투입 현황

1) 작업일 : 2018년 03월 01일(목)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 폭포	-나루폭포 EPS 및 석재 축조	백호	0.6W	1	조경공	4
	-산벽쌓기 및 뒷채움	백호	0.6W	1	조경공	3
바닥 분수	- 바닥분수 트렌치 터파기	백호	0.6W	1	조경공	3

2) 작업일 : 2018년 03월 03일(토)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 폭포	-나루폭포 EPS 및 석재 축조	백호	0.6W	1	조경공	4
	-산벽쌓기 및 뒷채움	백호	0.6W	1	조경공	3
나루 마당	-스텐드 터파기	백호	0.6W	1	조경공	3

3) 작업일 : 2018년 03월 04일(일)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 마당	-스텐드 터파기	백호	0.6W	1	조경공	3

“ 내실과 성장 ”

대보건설주식회사

본 사: 우445-812 / 경기도 화성시 진안동 914-2 미래프라자807호 / 전화(031)236-0261 / 전송(031)236-0631
 현 장: 우143-815 / 서울특별시 광진구 광장동 520-10 / 전화 (02)455-3460,3461 / 전송 (02) 455-3462
 담당자: 장 열 (Email : jyoul777@daebo21.co.kr)

문서번호 : 천호(G)-2018- 50 호

시행일자 : 2018. 02. 27.

수 신 : 천호대로(광나루역)확장공사
 책임감리원

참 조 :

제 목 : 휴일작업 승인요청(대보-05호)

선결			지시		
접수	일자		결		
	시간				
	번호		재·공		
	처리과		람		
	담당자				

1. 귀 감리단의 무궁한 발전을 기원합니다.




2. 천호대로(광나루역)확장공사와 관련하여 휴일작업(2018.03.01,03.03~03.04) 승인요청서를 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 휴일작업 승인요청서 1부. -끝-



천호대로(광나루역)확장공사
 현장 대리인 유 의



결	담당	보조감리원	보조감리원	보조감리원	단장
재					

휴일 작업 계획

('18.03.01, 03~04)

1. 사업명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 중 “경관개관공사”

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자	
			건설 사업관리단	시공사
2018년 03월01일(목)	나루폭포, 산벽	- 나루폭포 EPS블럭 및 석재 축조(STA.0+400~470)		유의중
		- 산벽(STA.0+385~415)쌓기 및 뒷채움		
	바닥분수	- 바닥분수 트렌치 터파기		
2018년 03월03일(토)	나루폭포, 산벽	- 나루폭포 EPS블럭 및 석재 축조(STA.0+400~470)		김재용
		- 산벽(STA.0+385~415)쌓기 및 뒷채움		
	나루마당	- 스텐드 터파기		
2018년 03월04일(일)	나루마당	- 스텐드 터파기		유의중

4. 인력 및 장비투입 현황

1) 작업일 : 2018년 03월 01일(목)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 폭포	-나루폭포 EPS 및 석재 축조	백호	0.6W	1	조경공	4
	-산벽쌓기 및 뒷채움	백호	0.6W	1	조경공	3
바닥 분수	- 바닥분수 트렌치 터파기	백호	0.6W	1	조경공	3

2) 작업일 : 2018년 03월 03일(토)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 폭포	-나루폭포 EPS 및 석재 축조	백호	0.6W	1	조경공	4
	-산벽쌓기 및 뒷채움	백호	0.6W	1	조경공	3
나루 마당	-스텐드 터파기	백호	0.6W	1	조경공	3

3) 작업일 : 2018년 03월 04일(일)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 마당	-스텐드 터파기	백호	0.6W	1	조경공	3