

수성엔지니어링

(우04981) 서울시 광진구 워커힐로 57-30 TEL : 02)3437-8601 FAX : 02)3437-8603 담당 : 홍 봉 기

문서번호 : 천호수 제2018 - 098호

시행일자 : 2018. 03. 20.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 방재시설부장

제 목 : 휴일작업(3.24~3.25) 승인요청

선결			지시	
접수	일자		결재·공람	
	시간			
	번호			
	처리과			
	담당자			

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 천호(G)2018-73호(2018.03.20.)와 관련입니다.

3. 위 대호와 관련하여 “천호대로(광나루역) 확장공사 중 경관개선공사”의 휴일작업(3.24~3.25) 계획을 붙임과 같이 보고하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 휴일 작업 계획 1부.

2. 시공사 공문사본 1부. 끝.

천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

책임건설사업관리기술자

정 하



휴일 작업 계획

('18.03.24~25)

1. 사업명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 중 “경관개관공사”

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자	
			건설사업관리단	시공사
2018년 03월24일(토)	나루폭포	- 나루폭포 하단 및 능선축조 (STA.0+400~470)	이득우	이재원
성곽정원	- 성곽정원 기초철근조립			
2018년 03월25일(일)	성곽정원	- 성곽정원 기초철근 조립 및 거푸집 설치	이득우	유의종

3. 휴일작업 근무자 명단

2018.03.24 (토)						2018.03.25. (일)					
구분	직급	성명	귀책사유 및 휴일대가 부담주체		비고	구분	직급	성명	귀책사유 및 휴일대가 부담주체		비고
			시공사	발주청					시공사	발주청	
건설사업관리단	분야별 건설사업관리기술자	이득우	○		휴일대가 반영	건설사업관리단	분야별 건설사업관리기술자	이득우	○		
시공사	공사과장	이재원				시공사	현장대리인	유의종			
	공무과장	박영환					공사과장	이재원			
	안전과장	권오태					공무과장	박영환			
	공사대리	장 열					안전과장	권오태			
							공사대리	장 열			

4. 인력 및 장비투입 현황

1) 작업일 : 2018년 03월 24일(토)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 폭포	- 나루폭포 하단 및 능선축조(STA.0+400~470)	백호	0.6W	1	조경공	5
성곽 정원	- 성곽정원 기초철근조립	백호	0.6W	1	조경공	6

2) 작업일 : 2018년 03월 25일(일)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
성곽 정원	- 성곽정원 기초철근조립	백호	0.6W	1	조경공	6

“ 내실과 성장 ”

대 보 건 설 주 식 회 사

본 사: 우445-812 / 경기도 화성시 진안동 914-2 미래프라자807호 / 전화(031)236-0261 / 전송(031)236-0631
 현 장: 우143-815 / 서울특별시 광진구 광장동 520-10 / 전화 (02)455-3460,3461 / 전송 (02) 455-3462
 담 당 자: 장 열 (Email : jyoul777@daebo21.co.kr)

문서번호 : 천호(G)-2018- 13호

시행일자 : 2018. 03. 20.

수 신 : 천호대로(광나루역)확장공사
 책임감리원

참 조 :

제 목 : 휴일작업 승인요청(대보-08호)

선 결			지 시	
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람	
	번호			
처 리 과				
담 당 자				

1. 귀 감리단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 천호대로(광나루역)확장공사와 관련하여 휴일작업(2018.03.24.~ 03.25)

승인요청서를 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 휴일작업 승인요청서 1부. -끝-



천호대로(광나루역)확장공사
 현장 대리인 유 의



결 재	담 당 자	보조감리원	보조감리원	보조감리원	단 장

휴일 작업 계획

('18.03.24~25)

1. 사업명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 중 “경관개관공사”

2. 작업 공종 및 구간

작업일	작업위치	작업내용	관리자	
			건설 사업관리단	시공사
2018년 03월24일(토)	나루폭포	- 나루폭포 하단 및 능선축조 (STA.0+400~470)		이재원
	성곽정원	- 성곽정원 기초철근조립		
2018년 03월25일(일)	성곽정원	- 성곽정원 기초철근 조립 및 거푸집 설치		유의종

3. 휴일작업 근무자 명단

2018.03.24 (토)						2018.03.25. (일)					
구분	직급	성명	귀책사유 및 휴일대가 부담주체		비고	구분	직급	성명	귀책사유 및 휴일대가 부담주체		비고
			시공사	발주청					시공사	발주청	
건설사업 관리단	분야별 건설사업 관리기술자		○		휴일대가 반영	건설사업 관리단	분야별 건설사업 관리기술자		○		
시 공 사	공사과장	이재원				시 공 사	현장대리인	유의종			
	공무과장	박영환					공사과장	이재원			
	안전과장	권오태					공무과장	박영환			
	공사대리	장 열					안전과장	권오태			
							공사대리	장 열			

4. 인력 및 장비투입 현황

1) 작업일 : 2018년 03월 24일(토)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
나루 폭포	- 나루폭포 하단 및 능선축조(STA.0+400~470)	백호	0.6W	1	조경공	5
성곽 정원	- 성곽정원 기초철근조립	백호	0.6W	1	조경공	6

2) 작업일 : 2018년 03월 25일(일)

작업내용		장비			투입인원	
		종류	규격	대수	업종	계
성곽 정원	- 성곽정원 기초철근조립	백호	0.6W	1	조경공	6