

공정안전보고서 확인시 준비사항			
사업장 명칭		중량물재생센터	
심사대상 설비		슬러지 건조시설	
NO	준비사항	준비 결과	Action-by
1	공정안전보고서, 최신 PFD 및 P&ID 1부	최신 PFD 및 P&ID 준비하여야 함	시공사
2	산업안전보건위원회에서 보고서 심의결과 개선권고사항에 대한 실행결과	해당사항 없음	N/A
3	심사시 서류보완 사항중 설비 개선사항의 이행 여부	보완사항기재서 참조 (보일러 급수펌프 후단 오리피스 계산서 필요)	시공사
4	심사시 조건부사항에 대한 조치결과	사업장에서 제거한 정압실 안전밸브 전단에 차단밸브는 도면에 반영하시기 바랍니다. (P&ID에 반영) 금회 제출 설비에 대한 가동전점검표를 작성하여 제출 바랍니다. (37번 항목에 반영)	시공사
5	설치과정중 확인시 지적사항	관련서류를 고용노동부에 제출함 청관제펌프 토출밸브를 잠근 상태에서 압력이 상승하지 않는 사진을 제시하여야 함	중량
6	위험성평가 결과 개선권고사항에 대한 추진결과	해당사항 없음	N/A
7	각종 동력기계 및 장치 등의 Vendor Print	준비함	시공사
8	압력용기 등 법정 검사품목의 검사 수행 관련서류	보일러 최종 설치검사 확인증 필요	시공사
9	화관법에 따른 설치검사 결과서(유해화학물질 취급시설 설치검사 결과서)_해당 사업장에 한함	해당사항 없음	N/A
10	장치의 비파괴검사, 후열처리 및 내압시험, 기밀시험 Report	준비함(8번에 포함)	시공사
11	상압탱크의 충수시험 Report	준비함(8번에 포함)	시공사
12	배관공사 시방서 작성 서류(배관 및 개스킷 명세의 내용을 포함할 수 있도록 조치)	준비함	시공사
13	배관의 비파괴검사, 후열처리 및 내압시험, 기밀시험 Report	준비함	시공사
14	고온·고압배관의 열응력 해석 결과 및 그에 따른 열팽창 흡수장치 설치 관련 서류	해당사항 없음	N/A
15	안전밸브의 성능검정 Report(Popping test 결과 포함)	정압기실 PSV 인증서 필요	시공사
16	계장·계기류의 I/O Report - Control valve의 Position Check Report - Interlock Logic Diagram 및 Check Report 포함	준비함	시공사
17	인터록 작동시험 결과 보고서	준비함	시공사
18	계기시방서 작성 서류	준비함	시공사
19	계기리스트, 밸브리스트 작성서류(배관 및 개스킷 명세의 배관분류코드(설계압력) 별로 구분하여 각 계기, 밸브의 최고 사용압력 확인 가능하도록 목록화)	준비함	시공사
20	내화설비 관련 서류(도막두께 측정 결과) - 하도, 중도 사진 찍고 보내기	준비함	시공사

NO	준비사항	준비 결과	Action-by
21	방폭전기기계기구의 KCS 안전인증서(맨앞장에 방폭전기기계리스트 포함)	방폭전기기계리스트를 작성하여야 함 보일러실에 설치된 가스감지기 방폭인증서 필요	성우 시공사
22	비상전원에 연결되어 있는 설비 List	준비함	시공사
23	고압전선의 절연성능 및 절연내역 시험 Report	해당사항 없음	N/A
24	접지저항 측정결과 Report	2019년 접지저항을 측정하여야 함	시공사
25	용접사 기능 Test report	준비함	시공사
26	용접절차서 작성결과 및 용접전, 용접중, 용접후 검사 또는 점검 관련 서류	준비함	시공사
27	국소배기장치 Test 결과 보고서	해당사항 없음	N/A
28	환경오염물질 처리설비의 최종 배출구의 농도측정 결과 보고서	해당사항 없음	N/A
29	협력업체관리 및 교육결과 보고서	준비된 교육결과 보고서를 제시하여야 함	시공사
30	공정안전교육 실시 결과 보고서	준비함(인원변동이 있을 경우 추가로 교육하여야 함)	운전원
31	안전운전절차서 및 운전원에 대한 교육 결과	준비함(인원변동이 있을 경우 추가로 교육하여야 함)	운전원
32	연동 바이패스 절차 및 시험 결과 Report	해당사항 없음	N/A
33	가스감지기의 Vendor Print 및 Test 결과 보고서	7개 감지기에 대한 Test 결과 보고서(1년 내에 실시한 결과보고서)	시공사
34	작업위험성평가결과 보고서	준비된 교육결과 보고서를 제시하여야 함	시공사
35	신규설비의 설비이력카드 작성 등 등록에 관한 서류(위험등급부여 결과 포함)	위험등급부여 결과 포함한 설비이력카드를 작성하여야 함	시공사/운전부서
36	Punch List 및 Punch 결과에 대한 진행상황 관련 서류	준비된 Punch List 및 결과표를 제시하여야 함	시공사
37	가동전 점검 결과 Report	준비된 가동전 점검 결과 Report를 제시하여야 함	시공사
38	비상발전기, 소방펌프 등 비상설비 및 장비의 작동 시험 Report	해당설비에 대한 Report를 확인 후 제시하여야 함	시공사
39	피해예측 결과를 비상조치계획에 반영하고 이에 근거한 비상훈련 실시결과 및 평가 결과 관련 서류	피해예측 결과를 비상조치계획에 반영하고 이에 근거한 비상훈련 실시결과 및 평가결과 관련 서류	운전원