

정기(기동점검) 점검 결과보고

[울곡로(창경궁앞) 도로구조 개선사업]

- 점검일시 : 2018.06.01 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭

○ 기타 안전관리(토목부)

- 중앙기둥 시공을 위하여 거푸집을 설치중으로 강관 파이프 단부가 돌출되어 통행시 충돌, 찰림 등의 안전사고가 우려되니 CAP으로 보완 하기 바람.



○ 가설통로 안전(토목부)

- 중앙기둥 거푸집 설치를 위하여 근로자가 진입 시 거푸집으로 이동하고 있으니 근로자 전도에 방을 위하여 가설경사로 등 가설통로를 확보하고 작업하기 바람.
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의설치)
 ※ 건설안전기본지침 P18 (가설통로 안전시설 및 작업기준)



○ 중량물취급 안전(토목부)

- 현장에서 사용중인 항공마대는 항공마대는 아래사항을 준수하기 바람.

- ① 마대는 인양시 손상이 우려되는 날카로운 내용물(철근, 철판 등)적재 금지
- ② 파손된 항공마대는 작업장 밖으로 반출하고 양호한 항공마대로 교체하여 적재하기 바람.
- ③ 항공마대 용량은 90%이상 적재 금지.

※ 건설안전 기본지침 공통-014(항공마대)

