

정기(기동점검) 점검 결과보고

[세종대로 일대 역사문화특화공간 조성 기계설비공사]

- 점검일시 : 2018.06.22 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정진혁, 최영준

○ 낙하·비래 재해 예방(설비부)

- 지하3층 기계실 배관작업장에 천장파이프를 고정하는 작업이 중단된 상태로, 상부 고정(볼트)이 한곳에만 체결된 상태로 흔들림이 있고, 근로자 통로구간(고정사다리)에 걸쳐져 있어 고정 상태 미흡으로 인한 자재 낙하, 통로구간 자재 적치로 인한 근로자 안전사고 우려가 있으니 조속히 조치하기 바람.
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(설비부)

- 지하1층 대기중인 고속절단기 주변에는 인화성 물질들이 적치, 소화기 미배치, 불꽃비산방지 시설이 미설치되어 있는 화재 발생 우려가 있으니 조치하기 바람,
 - 근로자들이 고속절단기 등의 작업으로 인한 화재 발생 위험에 대한 인지가 미흡하니, 화재 예방을 위한 특별 교육을 실시하기 바람.
 ※ 건설안전 기본지침 공통-026(고속절단기)

