

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다

서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

수신자 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

(경유)

제 목 휴일작업('18.2.24~'18.2.25) 승인요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 롯데건설 18-78(2018.02.21)호와 관련입니다.

3. 「서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사」와 관련 도급사인 롯데건설(주)로부터 휴일작업(2.24~2.25) 계획 승인요청이 있어 붙임과 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 가. 휴일작업 승인요청서.

나. 관련공문 사본 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 김 현 교



[(주)동해종합기술공사] 작성자 정 민 웅,

시행 서남총인(감) 제2018- 93호 (2018. 02. 21)

우07520 / 서울시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내 /

전화 (02)2039-9081 / 전송 (02)2039-9082 / jeong5638@naver.com /

책임건설사업관리기술자 김현교

접수()

휴일 작업 승인 요청서

1. 공사명 : 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일시	작업내용	비고
작업일 : 2018. 2. 24 시 간 : 07:00~17:00	- 총인처리시설 3계열 PHC파일항타 - 총인2계열 터파기 및 사토반출 - 총인 1계열 가시설 설치	
작업일 : 2018. 2. 25 시 간 : 07:00~17:00	- 총인처리시설 3계열 PHC파일항타	

3. 휴일 작업 근무자 명단

2018. 2. 24(토)				2018. 2. 25(일)			
구분	직급	성명	비고	구분	직급	성명	비고
건설사업 관리단	분야별 건설사업 관리기술자	김현교	동행	건설사업 관리단	분야별 건설사업 관리기술자	정진용	동행
시공사	공사팀장	공주의		시공사	품질팀장	신준휘	
	안전팀장	천동섭			공무팀장	박재민	

100년 기업 롯데건설을 향한 질적 성장의 해!



07520 / 서울시 강서구 양천로 201 / TEL.(02)2039-9868 / FAX.(02)2039-9869

문서번호 : 롯건서남 18 - 78호	선결		강현우	지시	
시행일자 : 2018. 2. 21 .	접수	일자	2018.2.21	결재공람	
수신 : 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사 책임건설사업관리기술자		번호	220		
	처리과				
	담당자	김인영			
참조 :					
제목 : 휴일작업('18.02.24~'18.02.25) 보고					

1. 귀 건설사업 관리단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사』와 관련하여 휴일작업 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 휴일작업계획 1부 . 끝.



서남물재생센터 3차
(총인)처리시설 설치공사
현장대리인



휴일 작업 승인 요청서

1. 공사명 : 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

2. 작업 공종 및 구간

작업일시	작업내용	비고
작업일 : 2018. 2. 24 시 간 : 07:00~17:00	- 총인처리시설 3계열 PHC파일항타 - 총인2계열 터파기 및 사토반출 - 총인 1계열 가시설 설치	
작업일 : 2018. 2. 25 시 간 : 07:00~17:00	- 총인처리시설 3계열 PHC파일항타	

3. 휴일 작업 근무자 명단

2018. 2. 24(토)				2018. 2. 25(일)			
구분	직급	성명	비고	구분	직급	성명	비고
건설사업 관리단	분야별 건설사업 관리기술자			건설사업 관리단	분야별 건설사업 관리기술자		
시공사	공사팀장	공주의		시공사	품질팀장	신준휘	
	안전팀장	천동섭			공무팀장	박재민	

4. 인력 및 장비 투입 현황

1) 작업일 : 2018. 2. 24(토)

작업 내용	장 비			인력	
	종 류	규격	대수	업종	계
총인처리시설 PHC파일항타	항타기	120TON	1	작업반장	1
	보조크레인	50TON	1	특별인부	3
	B/H	0.2	1	용접공	1
총인2계열 터파기 및 사토반출 총인1계열 가시설 설치	B/H	1.0	1	보통인부	3
	D/T	25ton	11	특별인부	5
	물차	1.7	1	용접공	2

2) 작업일 : 2018. 2. 25(일)

작업 내용	장 비			인력	
	종 류	규격	대수	업종	계
총인처리시설 PHC파일항타	항타기	120TON	1	작업반장	1
	보조크레인	50TON	1	특별인부	3
	B/H	0.2	1	용접공	1