

# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차]]

- 점검일시 : 2018.05.08 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭,한종수

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 현장에 설치된 간이집수정은 추락의 위험이 있으니 추락방지시설(울타리 등)을 설치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제48조(울타리의 설치)</p>		2018.05.09	
		울타리 설치 완료	

○ 화재/폭발/질식 재해 예방

- 작업이 완료된 가스 (LPG, 산소)는 위험물 보관소에 보관하기 바람.

- 소화기는 장소에 따른 조건을 고려하여 화재 초기 진압에 충분한 수량을 비치하고, 정기적으로 점검을 실시(점검표 부착)하여 이상 발견시 즉시 교체 등 조치하기 바람.

- 또한, 운반하여 사용하는 가스용기는 캡을 씌워 보관하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제234(가스 등의 용기)

※ 건설안전 기본지침 P49(소방시설 설치 및 관리), 공통-24(위험물 보관소)



2018.05.09

소화기는 위험물저장소 마다 1개씩 배치하고 소화기 점검표부착 완료  
가스용기마다 캡 씌워 보관 및 이동시도 캡을 씌워 이동함



○ 가설통로 안전

- 시트파일 작업현장에 설치된 분전반은 통로가 미설치되어 분전반 접근이 어려우니 통로를 설치하거나 분전반 설치위치를 변경하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)



2018.05.09

통로 설치 완료



<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 1톤로라 인양용 벨트 슬링이 훼손되어 있으니 교환 혹은 폐기여부를 검토하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제169조(고임이 끊어진 섬유로프 등의 사용금지)          ※ 건설안전 기본지침 공통-31(벨트슬링)</p>		<p>2018.05.09</p> <p>훼손된 슬링벨트 폐기하고 교체함</p>	
---	---	--	---