

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.05.18 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 최영준

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 935정거장 환기구 연결 구간은 출입금지표시 설치로 출입을 통제하고 있으나 가설계단이 2개소가 설치되어 있고 설치된 가설계단은 상하부 고정상태가 미흡하여 전도 등의 안전사고 우려가 있으니 가설통로를 보완하거나 출입을 전면 통제하여 관리하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>		2018.05.23	
		<p>935정거장 환기구 연결 구간 가설통로 철거 및 난간 설치하여 폐쇄조치 완료</p>	
<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 935 정거장 상부에 적치되어 있는 자재는 인접 소마미술관 공사장에서 사용하고 있는 배수관으로 확인되나, 원형 자재의 적재 높이가 높고 구름방지 조치가 미흡하여 전도될 우려가 있으니 조속히 협의하여 이동조치 하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)</p>		2018.05.23	
		<p>935정거장 상부 원형관로 자재를 재적치하여 높이 조정 및 구름방지용 각재 설치 조치 완료.</p>	

○ 기타 안전관리

- 936정거장 3번 출입구 주변 보행자 통행로가 구분되어 있으나 일부구간에만 차선 규제봉이 설치되어 있으니 보행자들이 안전하게 이동할 수 있도록 추가 설치 보완하기 바람.



2018.05.23

936정거장 3번출입구 주변 보행자통로 차선규제봉 추가설치하여 보행자 안전확보 조치완료.

