







# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.05.30 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 최영준

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 3번 환기구 상수도 맨홀 작업장에서 사용하고 있는 일자형 사다리는 여장길이 짧아 근로자가 맨홀 상부로 진입할 경우 발에 걸려 넘어지거나 하부로 추락할 우려가 있으니 보완하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-5(사다리)</p>		2018.06.05	
		<p>사다리 여장길이 60cm이상 확보 및 상부 고정 조치</p>	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 개착2구간 레미콘차량이 타설작업을 위해 후진을 하고 있는 동안 신호수는 펌프카 앞에서 산만하게 대기 하고 있고, 작업자가 레미콘차량을 유도하고 있어 협착 등의 안전사고 우려가 있으니 재발되지 않도록 관련 근로자 교육을 실시하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-029(건설기계)</p>		2018.06.05	
		<p>신호수 안전교육 실시함 (신호방법 및 장비 협착 예방등에 관한 사항)</p>	

<p>○ 전도재해 예방</p> <p>- 3번 환기구 주변에 적치되어 있는 강관 파이프 자재가 경사구간에 기울어진 상태로 적치되어 있고, 하부 근로자 작업구간 방향으로 전도될 우려가 있으니 정비하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 3조(전도의 방지)</p>		<p>2018.06.04</p> <p>경사부위 자재 이동 조치함</p>	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 3번 환기구 주변 펌프카 차량이 굴착단부 경계구간에 정차되어 있어 차량 전도의 안전사고 우려가 있으니 구름방지 시설 등으로 조치하고 재발되지 않도록 관련 근로자 교육을 실시하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-029(건설기계)</p>		<p>2018.05.30</p> <p>해당구간 작업종료. 장비 설치시 전도우려가 있는 단부나 경사부위 설치 금지하도록 조치함</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 4번 환기구 작업장에는 인근 건물 하수관에서 유입된 오수가 체수되어 있으니 배수작업을 실시하고 주변 사면안정을 위하여 정비하기 바람.</p>		<p>2018.06.04</p> <p>오수 맨홀로 유도 조치함</p>	

○ 기타 안전관리

- 방이사거리, 방이시장 사거리 횡단보도 주변에는 신호수, 모범운전수 및 보행도우미 등이 배치되어 있으나 도로복구 작업이 집중되어 있고 보행자 및 교통량이 매우 많은 구간으로 보행자 안전관리에 만전을 기하기 바람,  
- 효율적이며 체계적인 관리를 위하여 관련 근로자 특별교육을 실시하기 바람.



2018.06.04

보행자 신호수 추가 배치  
및 횡단보도 도색조치함

