

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.08.16 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 현장에 비치하고 있는 일자형사다리가 아우트리거가 없으므로 사용시 안전사고 위험이 있으므로 현장외 반출 하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-4,5 (사다리(일자형, A자형))</p>		<p style="text-align: center;">2018.08.20</p> <p>타 공중 사다리 반출 조치함</p>	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 현장에서 사용중인 항공마대는 항공마대 용량의 90%이상 적재 금지</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-013,015(자재운반구, 항공마대)</p>		<p style="text-align: center;">2018.08.20</p> <p>항공마대 90% 미만 적재 하도록 관리 조치함</p>	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 현장에서 사용중인 굴삭기는 훅해지 장치를 설치 하여 안전성 확보 요망.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통-032(굴삭기)</p>		<p style="text-align: center;">2018.08.18</p> <p>굴삭기 훅크해지 장치 설치 조치함</p>	

○ 전도재해 예방

- 현장에 보관중인 콘크리트 흠관이 구름현상이 발생하여 안전사고 위험이 있으니 구름방지 조치를 하여 안전성을 확보 할 것.
※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)



2018.08.18

흠관 구름방지용 쇄기 설치 조치함

