


정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[천호대로(광나루역) 확장 공사]

- 점검일시 : 2018.11.29 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 정진혁,전혜령

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 상징조형물 직접기초 되메우기 재료로 사용하 기 위해 적치된 토사에 100mm이상 골재가 다 수 있으므로 되메우기 전에 체바가지로 걸러내 고 되메우기 요망 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조(구축 물 또는 이와 유사한 시 설물 등의 안전 유지)</p>		<p style="text-align: center;">2018.12.11</p> <p>* 되메우기용 토사 오버 사이즈 골재 고르기 작업 실시 - 백호 체 바가지 사용</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 직접기초로 시공되어 누수나 우수에 취약한 지지구조이므로 기초 상 면에 발생된 균열은 전 수조사하여 되메우기 전 에 보강요망 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조(구축 물 또는 이와 유사한 시 설물 등의 안전 유지)</p>	 	<p style="text-align: center;">2018.12.07</p> <p>* 균열보수 실시 - 균열부위 주입식 균열 보수제 사용 보수</p>	 