

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔천호대로(광나루역) 확장 공사〕

□ 점검일시 : 2019.07.09 (화)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 전용현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 전망대 동측 낙하물방지망은 설치각도가 일부 부적정하니 낙하재해 예방을 위하여 20°~30°로 보완하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통-12 (낙하물 방지망)</p>		2019.07.12	
		- 낙하물 방지망 보완 설치	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 분전반 조작을 위하여 근로자 이동 시 장애물 및 통로의 급경사로 인하여 전도재해 우려가 있으니, 경사 구간에 가설계단을 설치하고 통로 구간의 자재는 이동조치 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-45 (작업자 통로확보 및 안전작업기준)</p>		2019.07.12	
		- 발판 설치 및 이동 통로 확보	

<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 장비 침하방지용 철판의 양중 작업 시 PP로프를 사용할 경우 마찰에 의한 단면손실로 낙하재해 우려가 있으니 향후 양중작업 시 인양하중을 고려하여 양중용 줄걸이를 개선하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-22 (양중작업의 낙하방지 안전시설 및 작업기준)</p>		<p>2019.07.12</p> <p>- 철판양중용 인양중 교체(와이어로프)</p>	
---	---	--	---