







정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[강남순환도시고속도로 건설(4공구)]

- 점검일시 : 2019.08.01 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 현장에서 사용되는 마대는 항공마대를 사용하기 바라며, 항공마대는 마대 용량의 90% 이상 적재 금지 및 밑을 감싸는 것을 사용하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-013,015(자재운반구, 항공마대)</p>		<p style="text-align: center;">2019.08.06</p> <p>항공마대 90% 이상 적재 금지 및 밑을 감싸는 것으로 교체 완료</p>	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 현장에서 사용중인 벨트슬링이 손상되어 양중 작업시 위험 하니 반출 또는 폐기 처리 요함.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통-31(벨트슬링)</p>		<p style="text-align: center;">2019.08.06</p> <p>현장 내 손상된 슬링벨트 전량 폐기 및 반출 완료</p>	
<p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 현장에서 임의로 제작한 운반구 사용을 금지 하며, 적재하중 및 적재 높이를 표시하고 인양시에는 반드시 2줄 4점걸기를 하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-13(자재운반구)</p>		<p style="text-align: center;">2019.08.06</p> <p>임의로 제작한 운반구 폐기 조치 완료</p>	

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 현장에서 사용중인 안전 난간대 파이프 단부가 돌출되어 근로자가 통행시 찰림 등의 안전 사고 우려가 있으니 돌출부분에 보호캡 등 보호시설을 설치하여 관리하기 바람.</p> <p>※ 산업안전 보건 기준에 관한 규칙 제35조(관리감독자의 유해 위험 방지 업무 등)</p>		<p>2019.08.06</p> <p>파이프 단부 돌출부분에 보호캡 설치 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 현장에 반입된 시멘트는 물질안전보건자료를 게시하여 위험물보관소에 보관하기 바람. 빈번한 사용으로 부득이하게 위험물 보관소에 보관하기 곤란한 경우에는 구획을 정하여 보관하기 바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-24(위험물 보관소)</p>		<p>2019.08.06</p> <p>현장 내 반입된 시멘트 위험물 보관소에 보관 및 물질안전보건자료 게시 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 현장에 설치된 가설사무실, 가설창고는 아래사항을 보완하기 바람.</p> <p>① 출입구에 잠금장치와 명판을 부착하여 관리(명판내용 : 업체명, 사용기간, 관리책임자, 전화번호)</p> <p>② 천정에 확산소화기 설치 관리</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통-041(가설사무실/창고)</p>	 	<p>2019.08.06</p> <p>1. 현장 내 가설사무실의 출입구에 명판 부착 및 잠금장치 설치 완료 2. 사무실 내 천정에 확산소화기 설치 완료</p>	