


정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[노들섬 특화공간 조성 토목공사]

- 점검일시 : 2019.08.22 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박상종


지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 시공계획 및 승인</p> <p>- 보행육교 판넬하지 설치작업은 현장에서 제작된 작업대 상에서 하는 작업으로 작업계획서 작성 및 감리 검토 승인 없이 작업 중이므로, 작업계획서를 작성하여 감리 검토 및 승인 후 작업바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)</p>		2019.08.23	
		<p>작업계획서 작성 및 감리 검토 승인 완료.</p>	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 보행육교 판넬하지 설치에 근로자 추락방지를 위해 설치한 안전대 걸이로프는 처짐이 발생하지 않도록 견고하게 고정하여 근로자 낙하시최하사점을 확보 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제44조(안전대의 부착설비 등)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 p18((10)안전대 부착설비 설치기준 및 안전작업기준)</p>		2019.08.23	
		<p>안전대 걸이로프 견고하게 고정조치, 낙하 예방 조치 및 교육</p>	

○ 추락재해 예방

- 보행육교 판넬하지 설치작업을 위해 설치한 작업대는 상부 작업발판이 고정되어 있지 않아 작업발판 이탈에 의한 안전사고 우려가 있으니 작업발판을 견고히 고정하고 작업 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제56조(작업발판의 구조)

※ 건설안전 기본지침 p14((3)강관비계 설치 기준 및 안전작업기준)



2019.08.23

상부 작업 발판 소켓 용접
으로 고정 조치

