



# 주식회사 동일기술공사

우)05217 서울특별시 강동구 고덕로 437 /전화:070-4283-1880 /팩스:(02)429-0978/ 담당: 이 찬 규

문서번호 : 하남 제19- 725 호  
 시행일자 : 2019.08.21  
 수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장  
 참 조 : 도시철도 설비부장  
 제 목 : '19년 08월 24일(토) 휴일작업계획 승인 요청

1. 「하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)」관련입니다.

2. 상기 공사와 관련하여, 시공사로 부터 휴일작업계획서가 접수되어 붙임과 같이 보고하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○작업일시 : '19년 08월 24일(토) 휴 일 작 업 시 간 (09:00~18:00)

○작업내용 : 붙임 참조

붙 임 : 가. 검토의견서 ----- 1부.

나. 시공사공문 ----- 1부. -끝-

## 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설사업관리단

책임건설사업관리단장 **홍 춘 선**



# 검 토 의 견 서

검토건명	휴일작업계획 적정성 검토 보고		
공 사 명	하남선(5호선연장)1공구(기계)	및 에스컬레이터 제조설치 관급공사	
검토기간	2019.08.21	검토자	이 찬 규 (인)
접수문서	농은 제201900821호 DRF2019-08-20-1호	회신문서	하남 제19- 725 호

## 1. 검토목적

“하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계) 및 에스컬레이터 제조설치 관급공사”의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업계획 승인요청이 있어, 이에 대한 적정성 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을기하고자 함.

## 2. 관련근거

- 공사계약 일반조건 (5절 6항 휴일작업과 야간작업)
- 공사계약 특수조건 (제15조 휴일작업과 야간작업)
- 건설사업관리 과업내용서 6.3 휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급

## 3. 공정율 ( 2019.08.21 현재) (단위: %)

목 표	실 적	대 비	검 토
51.69	61.89	119.73%	휴일작업 적정

## 4. 건설사업관리기술자 근무시간 및 시공사 관리자 근무 현황

구 분	근 무 자		근 무 일	근무시간 및 내용	비 고
관리단	건설관리기술자	이찬규	24일(토)	(09:00~18:00)	'19년 08월
기계설비	현장대리인	구자일	작업내용	덕트 및 배관작업	인원21명
에스컬레이터	현장대리인	서현국	작업내용	ES양중작업	인원14명

## 5. 휴일작업 귀책사유 검토(야간작업은 추가지급 제외)

상기 관련근거에 의거 시공사 요청에 의한 휴일작업은 "계약 상대방 부담"원칙에 따라 시공사 부담이 타당한 것으로 판단됨.

## 6. 검토의견 및 추후 행정사항

- 시공사에서 승인을 요청한 휴일작업에 대하여 토목, 건축, 전기분야등 공정간 공사의 연계성 및 연속성을 고려하고, 적정한 것으로 판단되어 휴일작업을 승인하였음.
- 공사계약 일반조건 5절 6항, 공사계약 특수조건 제15조, 건설사업관리 과업내용서 6.3 (휴일 및 야간근무)에 의거, "휴일작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 계약상대자가 부담한다"는 규정에 따라 시공사 부담이 타당한 것으로 판단되며,
- 야간작업 발생시 "건설사업관리 과업내용서 6.3"에 근거하여 추가지급에서 제외하며 계약된 건설사업관리기술자 인원 및 투입기간 범위내에서 조정 근무 함. 끝.

# "주식회사 농은이앤씨"

우편번호 : 12913 경기도 하남시 미사강변중앙로 198번길 29 푸르지오시티 B동 1311호  
 전화: (031) 791-8301 전송: 739-6902

문서번호 : 농은 제20190821호

일 자 : 2019년 08월 21일  
 발 신 : ㈜농은이앤씨  
 수 신 : 건설사업단  
 책임건설사업관리기술자  
 참 조 : 기계건설사업관리기술자  
 제 목 : 2019년 08월 4주차(08월 24일) 휴일작업 승인 요청의 건

접수일시	19. 8. 21	결	재
접수번호	590	재	
담당부서	기계	지	
접 수 자	이찬기	시	

1. 문서번호 : 하남(지) 제18-30호 (2018.11.12) "휴일작업과 관련 휴일작업계획서

제출 승인 후 실시지시"관련입니다.

2. 「하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)」 건설공사와 관련하여 2019년 08월 24일

휴일작업계획서를 첨부와 같이 승인요청합니다.



- 아 래 -

첨부 : 1. 2019년 08월 4주차(08월 24일 ) 휴일작업계획서————— 1부 끝.

하남선(5호선연장)1공구 건설공사 (기계설비)

현 장 대 리 인



# 휴일 작업 계획서(19.08.24)

1. 사업명 : 하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)

2. 작업 내용 및 근무자 명단

작업일	작업 시간	작업구간	작업내용			관리자(근무자)	
			작업내용	작업인원	장비	시공사	사업단
8월 24일	주간	1. 지하1층 나 환기실	공조덕트설치	덕트공: 11명	없음	소 장 : 구자일 공사팀장 : 최경태	상 무 : 이찬규
		2. 지하3층 승강장	소화전함 설치	배관공: 4명			
		3. 지하1층 가 환기실	자동제어 전선관 시공	자동제어:2명			
		4. 지하2층 대합실	소방전기 전선관 시공	보통인부:4명			
			소 계: 21명				

**NOTE:**

작업형태: 금번 작업은 서울시 방침서 도시철도토목부-10681(2013.11.14.) 및 지시부-30(2018.11.12)에 의거하여 (정상 단순)공정으로 시공사의 현장책임자 임회하에 작업

단순공정 정의: 5명이하의 작업공정으로 2m이하에서 자재정리 및 위험요소가 없는 단순작업으로서 증량물 취급 및 진동공구(전기용접기 포함, 충전식 공구제외)를 취급하지 않는 작업으로 정의한다

# 주식회사 대륜엘리스

MAINbiz, INNO-BIZ인증, 벤처기업, ISO9001, ISO14001

본 사 : ☎ 08589 서울시 금천구 디지털로 130, 712(남성프라자) ☎ (02) 548-0504 전송 : (02) 548-0577  
 시흥공장 : ☎ 21529 인천광역시 남동구 남동대로 431 (남촌동)

문서번호 : DRF2019-08-20-1호  
 시행일자 : 2019년 08월 20일  
 수 신 : 하남선1공구 건설사업관리단장  
 참 조 : 기계분야 건설사업관리기술자

선 결	14		지 시	
접 수	일자 시간	19 8. 21	결 재	
	번호	569	공 람	
처 리	과	기계		
담 당	자	이찬규		

제 목 : 휴일작업(2019년 8월 24일) 승인 요청의 건

1. 「하남선(5호선연장) 1공구 에스컬레이터 제조설치」 관급공사 관련입니다.

2. 하남선 1공구 H1정거장 내부 에스컬레이터 반입설치와 관련하여 아래와 같이 휴일  
 작업계획서를 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

휴일작업계획서					
작업일	작업내용			관리자	
	작업구간	작업내용	작업인원	시공사	관리단
2019.08.24.(토) (08:00~17:00)	내부계단 #2,#3	내부 에스컬레이터 트러스 자재반입작업	14명	현장책임자 서현국 (010-9799-7597)	건설사업관리기술자 이찬규 010-3348-0827
건설사업관리자 휴일대가지급	공사계약 일반조건 (5절 6항 휴일작업과 야간작업), 공사계약 특수조건 (제15조 휴일작업과 야간작업), 건설사업관리 과업내용서 6.3 (휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급)에 의거 건설사업관리자 휴일근무대가를 당사가 부담 함.				

끝.

(주)대륜엘리스 대표 이 기 랑

