



주식회사 동일기술공사

우)05217 서울특별시 강동구 고덕로 437 /전화:070-4283-1880 /팩스:(02)429-0978/ 담당: 이 찬 규

문서번호 : 하남 제19- 812호
시행일자 : 2019.09.18
수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장
참 조 : 도시철도 설비부장
제 목 : '19년 09월 21일(토) 휴일작업계획 승인 요청

1. 「하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)」관련입니다.

2. 상기 공사와 관련하여, 시공사로 부터 휴일작업계획서가 접수되어 붙임과 같이 보고하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○작업일시 : '19년 09월 21일(토) 휴 일 작 업 시 간 (09:00~18:00)

○작업내용 : 붙임 참조

붙 임 : 가. 검토의견서 ----- 1부.

나. 시공사공문 ----- 1부. -끝-

하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설사업관리단

책임건설사업관리단장 홍 춘 선

(인)



검 토 의 견 서

검토건명	휴일작업계획 적정성 검토 보고		
공 사 명	하남선(5호선연장)1공구(기계)		
검토기간	2019.09.18	검토자	이 찬 규
접수문서	농은 제20190918호	회신문서	하남 제19- 812호

1. 검토목적

“하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)”의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업계획 승인요청이 있어, 이에 대한 적정성 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

- 공사계약 일반조건 (5절 6항 휴일작업과 야간작업)
- 공사계약 특수조건 (제15조 휴일작업과 야간작업)
- 건설사업관리 과업내용서 6.3 휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급

3. 공정율 (2019.09.18 현재) (단위: %)

목 표	실 적	대 비	검 토
58.06	68.02	117.15%	휴일작업 적정

4. 건설사업관리기술자 근무시간 및 근무자

구 분	근 무 자	근 무 일	근 무 시 간	비 고
휴일작업	건설관리기술자 이찬규	21일(토)	(09:00~18:00)	'19년 09월

5. 휴일작업 귀책사유 검토(야간작업은 추가지급 제외)

상기 관련근거에 의거 시공사 요청에 의한 휴일작업은 "계약 상대방 부담" 원칙에 따라 시공사 부담이 타당한 것으로 판단됨.

6. 검토의견 및 추후 행정사항

- 시공사에서 승인을 요청한 휴일작업에 대하여 토목, 건축, 전기분야등 공정간 공사의 연계성 및 연속성을 고려하고, 적정한 것으로 판단되어 휴일작업을 승인하였음.
- 공사계약 일반조건 5절 6항, 공사계약 특수조건 제15조, 건설사업관리 과업내용서 6.3 (휴일 및 야간근무)에 의거, "휴일작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 계약상대자가 부담한다"는 규정에 따라 시공사 부담이 타당한 것으로 판단되며,
- 야간작업 발생시 "건설사업관리 과업내용서 6.3"에 근거하여 추가지급에서 제외하며 계약된 건설사업관리기술자 인원 및 투입기간 범위내에서 조정 근무 함. 끝.

"주식회사 농은이앤씨"

우편번호 : 12913 경기도 하남시 미사강변중앙로 198번길 29 푸르지오시티 B동 1311호
 전화: (031) 791-8301 전송: 739-6902

문서번호 : 농은 제20190918호

일 자 : 2019년 09월 18일
 발 신 : (주)농은이앤씨
 수 신 : 건설사업단
 책임건설사업관리기술자
 참 조 : 기계건설사업관리기술자
 제 목 : 2019년 09월 3주차(09월 21일) 휴일작업 승인 요청의 건

접수일시	9. 18. 19:30	결	
접수번호		재	
담당부서	기계	지	
접수자	이찬성	시	

1. 문서번호 : 하남(지) 제18-30호 (2018.11.12) "휴일작업과 관련 휴일작업계획서

제출 승인 후 실시지시"관련입니다.

2. 「하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)」 건설공사와 관련하여 2019년 09월 21일

휴일작업계획서를 첨부와 같이 승인요청합니다.



- 아 래 -

첨부 : 1. 2019년 09월 3주차(09월 21일) 휴일작업계획서————— 1부 끝.

하남선(5호선연장)1공구 건설공사 (기계설비)

현 장 대 리 인



휴일 작업 계획서(19.09.21)

1. 사업명 : 하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)
2. 작업 내용 및 근무자 명단

작업일	작업시간	작업구간	작업내용			관리자(근무자)		
			작업내용	작업인원	장비	시공사	사업단	
9월 21일	주간		소화전 배관작업	배관공:4명	없음	소 장: 구 자 일	공사팀장: 최 경 태	전 무: 이 찬 규
			공조매퍼 설치작업	덕트공:4명				
			자동제어 전선관입선 작업	내선전공:2명				
			제연매퍼 간선 작업	포통인부:4명				
				소계: 14명				

NOTE:

작업형태: 금번 작업은 서울시 방침서 도시철도토목부-10681(2013.11.14.) 및 지시부-30(2018.11.12)에 의거하여 (정상, 단순)공정으로 시공사의 현장책임자 입회하에 작업

단순공정 정의: 5명이하의 작업공정으로 2m이하에서 자재정리 및 위험요소가 없는 단순작업으로서 중량물 취급 및 전동공구(전기용접기 포함, 충전식 공구제외)를 취급하지 않는 작업으로 정의한다