



# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## 〔올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사〕

- 점검일시 : 2019.12.19 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박상종

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- J1교 방호벽 거푸집 해체 작업을 위한 작업통로로 거푸집을 사용하고 있어 근로자 이동시 뒤집어지거나 미끄러지는 등 안전사고 우려가 있으니 계단 등 안전한 가설통로를 설치 바라며,</p> <p>- 일자형 사다리는 상부가 철선으로 고정되어 있으나 그 상태가 미흡하고 거푸집에 고정되어 있어 쉽게 탈락될 우려가 있으니 견고하게 고정하고 재발되지 않도록 관련 근로자 안전교육 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-004(사다리(일자형))</p>		<p>2019.12.23</p> <p>1. 이동식 계단 설치 완료 2. 일자형 사다리 고정 완료</p>	

<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- J1, J2교 하부에 설치되어 있는 달비계는 비계 단부에 추락방지를 위한 안전난간이 미설치되어 있어 거푸집 제거 등 작업 시 추락우려가 있으니 추락방지를 위한 안전시설을 설치 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제43조(개구부 등의 방호 조치)</p>		<p>2019.12.23</p> <p>추락방지 조치 완료</p>	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- J1교 달비계에 불안정하게 적치되어 있는 각목, 강관 등 자재는 하부로 낙하할 우려가 있으니 이동조치 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)</p>		<p>2019.12.23</p> <p>적치된 각목 강관 등 자재 정리 완료</p>	