



수신자 강서도로사업소장

(경유)

(참조) 기전과장

제 목 : 2020년 어린이보호구역 교통신호기 공사(2차) 준공검사 실시 결과보고

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 계약번호 202008047C2-00(2020.08.11.)2020년 어린이보호구역 교통신호기 설치공사 감리용역

나. 계약번호 20201004B37-01(2020.12.08.)2020년 어린이보호구역 교통신호기 공사(2차)

다. 문서번호 : 태영DA20-12-16호(2020.12.11.)2020년 어린이보호구역 교통신호기 공사(2차)
준공검사 실시 계획보고.

3. 상기 “2020년 어린이보호구역 교통신호기 공사(2차)” 관련 공사의 준공검사를 실시하고 검사 결과를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 기술검토의견서 1부.
2. 준공검사조서 1부.
3. 준공검사 점검표 1부. 끝.

주식회사 태영알앤디 책임감리원



담당자 조삼진

책임감리원

나정호

협조자

시행 태영DA20-12-34호 (2020.12.16.) 접수

(. .)


주소 서울시 송파구 법원로 127,(문정동,대명밸리온). 10층 1006호.

전화번호 대표) 02)3402-1043
직통) 070-7432-3180

팩스번호 02) 2633-5832

www.tyrnd.com

기 술 검 토 의 견 서

기술검토 건 명	2020년 어린이보호구역 교통신호기 공사(2차) 준공검사 실시결과 보고서 제출	보고일자 (문서번호)	2020. 12. 16. (태영DA20-12-34호)
계약기간	2020. 10. 13. ~ 2020. 12. 11.	검 토 자	감리원 나 정 호 

1.검토 목적	<p>가. 공사현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공 사 명 : 2020년 어린이보호구역 교통신호기 공사(2차) ○ 공사위치 : 서울특별시 강서도로사업소 관내(영등포구 당서초등학교 후문) ○ 계 약 자 : 신흥트래픽(주) 대표이사 윤 선 희 ○ 감 리 사 : 주식회사 태영알앤디 책임감리원 나 정 호 <p>나. 검토배경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강서도로사업소 관내 영등포구 당서초등학교 후문의 작업사항을 계약기간내에 완료하고 본공사의 작업내용을 원활하게 시공하였는지의 여부를 준공검사 과정을 입회하여 확인하고자 함.
------------	--

2.검토 내용	<p>가.준공검사 내용</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">연번</th> <th style="width: 30%;">공 사 장 소</th> <th style="width: 20%;">지 적 내 용</th> <th style="width: 20%;">조 치 내 용</th> <th style="width: 10%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>영등포구 당서초교 후문</td> <td style="text-align: center;">없 음</td> <td style="text-align: center;">없 음</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>나. 준공검사 참석자</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준공검사자 : 비상주감리원 태영알앤디(주) 서태교 ○ 입 회 자 : 강서도로사업소 기전과 호정오 <li style="padding-left: 40px;">책임감리원 태영알앤디(주) 나정호 <li style="padding-left: 40px;">현장대리인 신흥트래픽(주) 윤창현 <p>다. 준공검사 확인사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강서도로사업소 관내 영등포구 당서초등학교 후문 주변의 어린이보호구역 횡단보도 보행신호등을 설치하고 그 주변의 오란신호등으로 교체함에 따른 공사를 준공검사한 결과 공사설계서와 도면 및 시방서(공사계약조건), 그 밖의 계약조건의 내용과 같이 준공하였음을 인정함. 	연번	공 사 장 소	지 적 내 용	조 치 내 용	비 고	1	영등포구 당서초교 후문	없 음	없 음	
연번	공 사 장 소	지 적 내 용	조 치 내 용	비 고							
1	영등포구 당서초교 후문	없 음	없 음								

■ 준공검사 시행 후 결론

상기 “2020년 어린이보호구역 교통신호기 공사(2차)” 구간 강서도로사업소 관내 영등포구 당서초등학교 후문의 준공검사 시행한 결과 공사설계서와 도면 및 시방서 (공사계약조건), 그 밖의 계약 조건의 내용과 같이 준공되었음을 보고하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

붙임 : 1. 준공검사 사진대지 1부 끝.

주식회사 태영알앤디

비상주 감리원 : 서 태 교 (인)

책 임 감리원 : 나 정 호 (인)



3. 결 과

준공 검사 조서

1. 공 사 명 : 2020년 어린이보호구역 교통신호기 공사(2차)
2. 공사장소 : 서울특별시 강서도로사업소 관내(영등포구 당서초등학교 후문)
3. 계약금액 : 금일천오백이십삼만팔천원 (₩ 15,238,000-)
4. 준공금액 : 금일천오백이십삼만팔천원 (₩ 15,238,000-)
 ▣ 전화기성금 : 없 음 . / 금회기성금 ₩15,238,000-.
5. 계약년월일: 2020년 10월 13일
6. 준공년월일: 2020년 12월 22일
7. 실제준공일: 2020년 12월 11일

위 공사 준공검사의 명을 받아 2020년 12월 14일 검사한 결과, 별지 내역서와 같이 공사 설계도서 및 그 밖의 약정대로 어김없이 준공되었음을 인정합니다.

다만, 수중.지하 및 구조물 내부 등 시공 후 매몰된 부분의 검사는 별지 감리 조서에 따릅니다.

2020년 12월 16일

(주)태영알앤디 검 사 자 비상주 감리원 서 태 교

입 회 자 책 임 감리원 나 정 호



서울특별시 강서도로사업소장 귀하





준공검사 점검표

공사명 : [2020년 어린이보호구역 교통신호기 공사(2차)]

검사항목 : 영등포구 당서초등학교 후문 전구간

검사일자 2020년 12월 14일

공 종	검 사 내 용	기 준	검 사 결 과
1	교통신호제어기 1.제어기내 등기선 결선상태 2.부품(LSU외)의 정상설치 확인 3.한전수전점, 전송수전점 명기표찰 확인 4.준공표지 설치 및 DB, 관리대장비치상태 5.ON-LINE 상태(ON-LINE REPORT확인) 6.접지시설 설치상태(안전공사검사필증)	2020년 교통신호기 신설 및 보수공사 과업내용서	적합
2	기초앙카설치 (사진참조) 1.적정위치 및 깊이등 설치 확인 2.굴착깊이, 넓이 및 복구마감 상태		적정
3	지주설치 및 케이블포설 1.적정위치, 방향, 높이상태 2.부착대 방향 및 금구류 설치상태 3.디자인지주 도금, 색상등 외관상태 4.가공선로의 높이, 이도등 설치상태 5.맨홀내 케이블 여장부분 설치상태		적정
4	신호등 및 주변기기 설치 1.등면간기준 및 현시고려한 설치상태 2.신호등 밝기 및 각도등 설치상태 3.이설제품 등기구의 청소상태 4.보행, 잔여시간표시기의 작동시간 확인 5.음향신호기의 설치상태 및 음성 확인 6.보행자작동신호기의 정상작동 확인		양호
5.	관 로 공 사 (맨홀포함) 1.맨홀 바닥 배수용 자갈포설여부 확인 2.예비관로 관구마개 설치 확인 3.배관내 폼마감 시행 및 선로정리 확인 4.맨홀과 보도면간의 높이 및 방향 확인 5.맨홀위치(경사로)확인-민원예방		적합
6	자재검수 1.승인 및 시방서기준 자재사용 확인 2.주요자재 생산년도 년, 월 확인		량적
7	기타사항 1.준공검사 결과 지적사항.		없음.

검사자 : 태영알앤디(주)	비상주감리원	서 태 교	(인) 
입회자 : 강서도로사업소	기전과 주무관	호 정 오	(인) 
태영알앤디(주)	책임 감리원	나 정 호	(인) 
시공사 : 신흥트래픽(주)	현장 대리인	윤 창 현	(인) 

■ 검사 사진대지 - [영등포구 당서초등학교 후문]



내 용

제어기 접자상태 및 운용상태 검사

1. 사진
대지
[영등포구
당서초등
학교 후문]



내 용

800mm맨홀 정리 및 케이블 정리상태 검사

▣ 준공검사 사진대지 - [영등포구 당서초등학교 후문]



내 용

Φ150mmX8.5m 보행지주 접지상태와 보행등 검사

2. 사진
대지
[영등포구
당서초등
학교 후문]



내 용

점검구 내 조가선 연결 및 접지상태 검사