

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)]

- 점검일시 : 2020.04.06 (월)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 전해령

○ 가설통로 안전(토목부)

- 집수정 BOX 양중펌프 작업용 통로 설치되어 있지 않으므로 보완설치요함.
- 배수펌프용 작업통로 설치되어 있지 않으므로 보완설치요함.
- ※산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조 (통로의 설치)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 급결제 드럼통 보관 적재 불안 정하므로 이동 조치요함.
- ※건설안전 기본지침 공통 024(위험물보관소)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 바닥에 방치된 락커 캔 등 압축용기는 폐기 및 분리보관 요함.
- ※건설안전 기본지침 공통 023 (산소절단기 및 가스용기)



○ 추락재해 예방(토목부)

- 모르타르 압송기 장비 작업대 출입계단 안전난간 미설치되어 있으므로 설치요함.
- 고소작업대 작업케이지 출입문 고정장치 미설치되어 있으므로 설치요함.
- ※건설안전 기본지침 공통 001 (안전난간)
- ※건설안전 기본지침 공통 037 (고소작업대)



○ 작업장조도 확보(토목부)

- 터널 막장면에 설치된 조명기구 일부 파손된 상태이며, 설치 개수가 부족하므로 투광등 등 추가 보완설치요함.
- ※산업안전보건 기준에 관한 규칙 제7조(채광 및 조명)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 양수기 설치장소 정리정돈 미흡으로 양수기 파손우려 있음. 보완조치요함.
슬러지 제거 등 정비하여 우기 전 배수로 확보요함.

