



정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사〕

- 점검일시 : 2020.03.06 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 이태행

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 공중비계 측면에 설치되어 있는 수직보호망은 하단 일부가 미고정되어 있으므로, 거푸집해체 작업시 낙하 재해예방을 위하여 보완 요망</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)</p>		2020.03.12	
		<p>램프J2교 공중비계 측면 수직보호망 하단 고정 완료</p>	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 교량으로 이동하기 위해 설치된 가설통로는 경사구간 이동시 안전난간 수직높이가 적정하지 못하므로, 연장 설치 요망</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)</p>		2020.03.12	
		<p>램프J2교 A1 안전난간대 추가 설치 완료</p>	

<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 구간별 교량 작업으로 인해 단차가 발생된 공중비계 통로는 이동시 불안정한 행동으로 인한 추락 사고 발생 우려가 있으므로, 이동을 완벽하게 차단하는 하는 조치 등 보완 요망</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제20조(출입의 금지 등)</p>		<p>2020.03.12</p> <p>램프J2교 공중비계 통로 차단 완료</p>	
--	---	--	---