

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업]

- 점검일시 : 2021.07.29 (목)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이상현

○ 추락재해 예방(건축부)

- 홍보관 지지철물 고정 작업자는 추락 위험이 있는 단부에서 안전대 고리를 체결하지 않고 작업중으로, 고소작업자는 반드시 안전대 고리를 체결하도록 교육하고 관련사항 재발방지 조치하기 바람
- 고소작업대 작업시 탑승자는 반드시 안전대를 착용 및 고리체결을 하고 과상승방지장치를 인출하고 작업할 수 있도록 관리하기 바람
- ※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)



○ 거푸집동바리 안전(건축부)

- 홍보관 뒤편 해체 예정인 동바리는 폭 대비 높이가 매우 높은 상태로 자립중으로, 상단 받침부 해체 시 전도 및 붕괴 우려가 있으므로 해체 전 벽 고정 조치 등 전도방지 조치하여 작업하기 바람
- ※ 건설공사장 안전관리지침 3.3.1 거푸집동바리-001(시스템 동바리)



○ 가설비계 안전(방재시설부)

- 이동식비계는 해치발판을 설치하여 안쪽에서 승,하강할 수 있도록 통로를 확보하고 안전난간은 2단으로 설치하기 바람
- ※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.1 추락 재해예방-003(이동식 비계)



○ 건설기계 안전(건축부)

- 지게차는 후면에 협착방지봉을 설치하기 바람
며, 후진경고음 소리가 작아 충돌, 협착 우려가 있으므로 조치하기 바람
- ※ 건설공사장 안전관리지침 3.2.2 건설기계 안전-008(지게차)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 홍보관 위험물보관소 내 가스용기 보관 시 캡을 씌워 보관하기 바람
- ※ 건설공사장 안전관리지침 3.1.6 화재, 폭발, 질식 재해예방-002(고압가스 용기 등 저장 및 보관)

